

مستخلص رقم (٤) جاري
عملية : تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى اعلى طريق ٣٠ يونيو ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السفنة - العلمين - مطروح - الفيوم)
تنفيذ : شركة كونكورد للتشييد والرصف عن المدة من بدء العمل الي ٣٠ / ١ / ٢٠٢٣ .
العقد رقم (١٨٦٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) في ١٣ / ٤ / ٢٠٢٣ .

رقم البند	الكمية بالمقايضة	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
أعمال الكباري												
١		بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مع عمل دراسة وافية للتربة ومراجعة وتأكيد كافة المتطلبات اللازمة للتصميمات الخاصة بالاساسات بالمشروع وتحديد Q unconfined لكل طبقة والفئة تشمل اجراء الاختبارات المعملية وعمل التقرير الفني ونقل ماكينة الجسات واعتماد كافة التقارير من الجهات المعنية .	جنية									(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من ١ / ٥ / ٢٠٢٣ و تنتهي في ٣١ / ١ / ٢٠٢٤ . (١٠) السيارة متواجده .
١ - ١	٢٤٠,٠٠٠	إجهاد تربة صخرية أقل من ١٢٥ كجم / سم ^٢	٧٦٠	م.ط	١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	جاري	١٢٩٢٠,٠٠٠		١٢٩٢٠,٠٠٠	
٢ - ١	٤٢,٠٠٠	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم ^٢ وأقل من ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٧١٢,٥	م.ط	٣٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	جاري	٢٤٩٣٧,٥٠٠		٢٤٩٣٧,٥٠٠	
٣		بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع حيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية .										
١ - ٣	٢٣١٨,٠٠٠	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٩٥	م.ط	٢٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٠,٠٠٠	جاري	٢١٨٥٠,٠٠٠		٢١٨٥٠,٠٠٠	
٨		بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازفاده السيليكا فيوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لاسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر										
١ - ٨	٥١٧,٠٠٠	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٥٧٠٠	م.ط	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	جاري	٢٢٨٠٠٠,٠٠٠		٢٢٨٠٠٠,٠٠٠	
٢ - ٨	١٩١,٠٠٠	علاوة إجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم ^٢ وأقل من ٤٠٠ كجم/سم ^٢ و RQD اقل من ٢٠ %	٢٨٥٠	م.ط	١٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٠,٠٠٠	جاري	٤٨٤٥٠,٠٠٠		٤٨٤٥٠,٠٠٠	
٥ - ٨	٥١٧,٠٠٠	علاوة استخدام اسمنت CEM III	٥٣٦,٧٥	م.ط	٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠٠,٠٠٠	جاري	٢١٤٧٠,٠٠٠		٢١٤٧٠,٠٠٠	
٩		بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٥٠ سم بالير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخلط والدمك الميكانيكي على الاقل إجهاد الكسر عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازفاده السيليكا فيوم والحفر بنظام الحفر بالتفريغ (Bored Piles) باستخدام سائل البنتونايت لاسند جوانب الحفر واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر										
١ - ٩	٤٣٤,٠٠٠	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٧٤١٠	م.ط	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	جاري	٢٥٩٣٥٠,٠٠٠		٢٥٩٣٥٠,٠٠٠	
٥ - ٩	٤٣٤,٠٠٠	علاوة استخدام اسمنت CEM III	٨٣٦	م.ط	٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٠,٠٠٠	جاري	٢٩٢٦٠,٠٠٠		٢٩٢٦٠,٠٠٠	
١٠		بالعدد عمل تجريبية تحميل على خازوق عامل حمل التجريبية (١٥٠ %) من الحمل التصميمي .										
١ - ١٠	١,٠٠٠	قطر ١٥٠ سم	١٤٢٥٠٠٠	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١٤٢٥٠٠,٠٠٠		١٤٢٥٠٠,٠٠٠	
١١		بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" علي طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق .										
١ - ١١	٣,٠٠٠	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مجلفنه .	١٠٠٧٠٠	عدد	٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	جاري	٣٠٢١٠,٠٠٠		٣٠٢١٠,٠٠٠	
٢ - ١١	١,٠٠٠	قطر ١٥٠ سم باستخدام مواسير مجلفنه .	١٤٩١٥٠	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري	١٤٩١٥٠,٠٠٠		١٤٩١٥٠,٠٠٠	
١٢	٨٠,٠٠٠	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات وبدات الكمر سابق الصب طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة على الاقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ ولا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم / م ^٣ .	١٥٢٠	م.ط	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	جاري	١٠٦٤٠,٠٠٠		١٠٦٤٠,٠٠٠	
١ - ١٢	٨٠,٠٠٠	علاوة صب خرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ ولا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم / م ^٣ .	١٠٠	م.ط	٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	جاري	٥٢٧٢٥٠,٠٠٠		٥٢٧٢٥٠,٠٠٠	
١٣	١٩٤٥,٠٠٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمني لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازفاده السيليكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وعلى ان تحقق الخرسانة رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ واستخدام مواد الإضافات المعتمدة	٢٨٥٠	م.ط	١٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٠,٠٠٠	جاري	٨٧٨٧٥٠,٠٠٠		٨٧٨٧٥٠,٠٠٠	
١ - ١٣	١٩٤٥,٠٠٠	علاوة صب خرسانة كتلية large pour باستخدام أسمنت CEMIII	٤٧٥	م.ط	١٨٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٥٠,٠٠٠	جاري	٨٧٨٧٥٠,٠٠٠		٨٧٨٧٥٠,٠٠٠	
١٤		بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شامله التاج ولزوم الاكتاف بالير باستخدام فرم مصبوعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناك اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازفاده السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والتمدد يشمل عمل جميع عناصره لئلا يضر العمل حسب اصول ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج										
١ - ١٤	١,٠٠٠	ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٣٥١٥	م.ط	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	جاري	٧٤١٠٠٠,٠٠٠		٧٤١٠٠٠,٠٠٠	
٢ - ١٤	٢٢٢,٠٠٠	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٣٧٠٥	م.ط	٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	جاري	٣٨٩٥٠٠,٠٠٠		٣٨٩٥٠٠,٠٠٠	
٣ - ١٤	١٠٥٩,٠٠٠	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	٣٨٩٥	م.ط	١٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	جاري	٥٧٠٠٠,٠٠٠		٥٧٠٠٠,٠٠٠	
٤ - ١٤	١٢٨٢,٠٠٠	علاوة صب خرسانة كتلية large pour باستخدام أسمنت CEMIII	٤٧٥	م.ط	١٢٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	جاري	٥٧٠٠٠,٠٠٠		٥٧٠٠٠,٠٠٠	
١٥		بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم CAST IN SITU Box Section بالير مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ولا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٤٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي على أن تكون الخرسانة ذات سطح الملس (Fair Face)										
٢ - ١٥	١٥٠١,٠٠٠	ارتفاع أعلى من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية	٥٠٩٠	م.ط	٦٣٠,٠٠٠	٦١٠,٠٠٠	١٢٤٠,٠٠٠	جاري	٦٣١١٦٠,٠٠٠		٦٣١١٦٠,٠٠٠	
٤ - ١٥	١٥٠١,٠٠٠	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٤٧٥	م.ط	٦٣٠,٠٠٠	٦١٠,٠٠٠	١٢٤٠,٠٠٠	جاري	٥٨٩٠٠٠,٠٠٠		٥٨٩٠٠٠,٠٠٠	
١٧	١٦٠,٠٠٠	بالطن توريد وتثبيت ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممطولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالير والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمه لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع	٢٥١٧٥,٠٠	طن	١١٦٧,٠٠	٢٧٣,٠٠	١٤٤٠,٠٠	جاري	٣٦٢٥٢٠,٠٠٠		٣٦٢٥٢٠,٠٠٠	
١٨	٥٦,٠٠٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm والفئة تشمل جميع الكسوسارات طبقا لاصول الصناعة واللوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لانهاء الاعمال حسب المخططات التنفيذية	٦٦٥٠٠	طن	٤٢,٠٠٠	٣,٠٠٠	٤٥,٠٠٠	جاري	٢٩٩٢٥٠,٠٠٠		٢٩٩٢٥٠,٠٠٠	
١٩	٢١٩٦,٠٠٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من البيوتومين والدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات ورقاب الاعمده والسعر يشمل كل	٥٧	م.ط	٢٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	جاري	١١٤٠٠٠,٠٠٠		١١٤٠٠٠,٠٠٠	
الإجمالي												
فقط خمسة وستون مليوناً وثمانمائة وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثون و ١٠٠ / ٥٠ / ١٠٠ جنيهاً مصرياً لا غير												
٦٥٨٣٦٩٣٧,٥٠												



يعتمد ،،،

مدير عام المشروعات
م / أحمد عراقي
التوقيع

مدير المشروع
م / رامي بهيج
التوقيع

مدير المشروع
م / محمد سامي عباد
التوقيع

الهيئة العامة للطرق و الجسور
مهندس المشروع
م / احمد عبدالمجيد
التوقيع
رواج فوجد علي صفة
تحرير في ٢٠٢٣ / ١ / ٣١

الاستشاري العام (Systra)
م / محمد عبدالمجيد
التوقيع
م / محمد عبدالمجيد
التوقيع

الاستشاري العام (Systra)
م / محمد عبدالمجيد
التوقيع
م / محمد عبدالمجيد
التوقيع

الاستشاري العام (Systra)
م / محمد عبدالمجيد
التوقيع
م / محمد عبدالمجيد
التوقيع

الشركة المنفذة
م / محمد عبدالمجيد
التوقيع
م / محمد عبدالمجيد
التوقيع