

عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار)
لتنفيذ أعمال الجسر الترابي قطاع ثابت عبدالحفيظ محمد من الكم ١٦٩+٥٠٠ الى الكم ١٧٣+٥٠٠ بطول ٤ كم اتجاه العدو (بالأمر المباشر).

عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٣ / ٤ / ٨

تنفيذ : شركة ثابت عبدالحفيظ محمد للمقاولات وأعمال الطرق

العقد رقم : (١٥٢٦ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه				
١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف لمسافة النقل حتى ٥٠٠ م على أن يتم صرف علاوة ٢٥٠ قرش للكم الزيادة.											يراعى تطبيق نصوص التعاقد
١.١	مسافة نقل حتى ٥٠٠ م		م	٢٣٥٩٧,٠٠	٠,٠٠	٣٠٢٣٧,٠٠	٣٠٢٣٧,٠٠	جاري		٠,٠٠	١٨١٤٢٢,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد
٣	بالمتر مكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) أسفل منسوب القرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (٢٠ متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجوبة.		م	٢١٤٨٩٢,٧٠	٠,٠٠	١٦٧٧٤٣,٠٠	١٦٧٧٤٣,٠٠	جاري		٠,٠٠	١٠٠٦٤٥٨٠,٠٠	المعدات متواجدة الدمك ريش (ميدى - سبيج) - سبيج مستواحه ريش مهندس المشروع ومدير المشروع متواجد
١.٣	لمسافة النقل حتى ٢ كم .		م	٢٥,٢٠	٠,٠٠	٨٨٧٧٦,٠٠	٨٨٧٧٦,٠٠	جاري		٠,٠٠	٢٢٣٧١٥٥,٢٠	البرنامج الزمني متواجد
٢.٣	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢٠-١٨ كم) .		م	٩٨٦٤٠,٠٠	٠,٠٠	٨٨٧٧٦,٠٠	٨٨٧٧٦,٠٠	جاري		٠,٠٠	٣٩٧٧١٦٤,٨٠	لوحات المشروع متواجدة
٤.٣	قيمة المواد المحجوبة للآتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك ٢٥% + ١٢% استقطاعات		م	٤٤,٨٠	٠,٠٠	٨٨٧٧٦,٠٠	٨٨٧٧٦,٠٠	جاري		٠,٠٠	١٦٤٦٠٣٢٢,٠٠	والماتر لباقي وبتنفيذ مشروع الجسر الترابي
الإجمالي												

تحريراً في / سنة ٢٠٢٣

يعتمد ،،،،

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدره سبق صرفها الى

مدير عام المشروعات

الهيئة العامة للطرق والكباري
(مهندس المشروع)

الاستشاري العام
(systra)

استشاري الهيئة
(Entrance)

المكتب الفني /

الشركة المنفذة / استشاري المساحة (survaying)

رئيس الادارة المركزية

المنطقة السادسة بني سويف

مهندس

طارق يوسف الجزار

الاسم/ مهندس شهاب المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٣ (المحاسب)

التوقيع /

يدفع الي المقاول مبلغ علي الحساب نهائيا
ملاحظة : الفئات غير الواردة بلك الشروط اعتمدت من

الاسم / شهاب عبد الله / عمر حسين / الاسم /


التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /



عملية : إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء

القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - بني مزار)

لتنفيذ اعمال الجسر الترابي قطاع ثابت عبدالحفيظ محمد من الكم ١٦٩+٥٠٠ الى الكم

١٧٣+٥٠٠ بطول ٤ كم اتجاه العدو (بالأمر المباشر).

اسم العمل :

شركة ثابت عبدالحفيظ للمقاولات وأعمال الطرق

اسم المقاول :

العقد رقم (١٥٢٦) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢٣

رقم ومقدار التصدين :

مستخلص رقم (١)

بند الميزانية :


جملة الاستقطاعات

قرش	جنيه	
١٠	٨٢٣٠١٦	٥% تأمين أعمال
٧٥	٣٧٦٠٤٤	رسم الدمغة
٩٥	١٥٦٧٦٤	حساب الارباح التجارية والصناعية
—	—	تكاليف معمل
—	—	١٥% مصاريف ادارية
—	—	١٤% ضريبة قيمة مضافة

بيان المنصرف من المقاول		قيمة الاعمال	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التى تمت الان	محجوز	١٦٤٦٠٣٢٢	-
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			-
مستحق صرفه		١٦٤٦٠٣٢٢	-
جملة الاستقطاعات			
صافى المبالغ المستحق			
الشيكات			
حساب مصلحة الضرائب		٧٨٣٨٢٤	٨٥
حساب التامينات الاجتماعية		٢٨٢١٧٦	٩٥
الصافي النهائي			

رؤج حسابيا،

مدير عام الشؤون المالية والادارية



[illegible]

الختم ذو التاريخ
١٠٠٠

كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الادارة العامة
مهندس
لما في يوم ٢٠٢٠

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

8-792

رئيس المصلحة

في _____ سنة ٢٠٢

(١) اقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) اقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاری بتاريخ الإمضاء :
الامدادات

الختم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ٤ ح » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :-

رُوجع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٤ س ٢٠٢١ - ١٥٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(۲)

الختم ذو التاريخ

(۳) سحب

شیک
اذن صرف

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(۴) قید فی سجل

الشيكات

تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف

الشيكات

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط :