

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقرناتيق

إدارة المةود

مستخلص رقم { ٤ } جارى

بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٢

عن عملية إنشاء كوبرى أبو زيهان المنوى ضمن مشروع إنشاء طريق حى شرق الرياح الترقيقى

إلى ٢٠ / ٠٩ / ٢٠٢٣

من : بيه المصل

رقم البند	البند	النتيجة		مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	أستقطاع أو حجز	الباقي بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرض	جنيه						قرض	جنيه	
1-1	بالترا طول أعمال الجسات بالبر	-	385	1715	800 (-)	915	35275	-	-	35275	1- طاقم التنفيذ من قبل الشركة من قبل متواجد
1-ب	بالترا طول أعمال الجسات بالمجرى	-	1360	140	-	140	190400	-	-	190400	2- معمل الوق متواجد
2	نقل خارجى لآليحة الخوازيق	-	44800	2	-	2	489600	-	-	489600	3- مهندس معمل الوق متواجد
8	خوازيق بالبر قطر ١٢٠ م	-	4400	133800	-	133800	588720	-	-	588720	4- مكتب جهاز الأشراف متواجد
9	خوازيق بالبر بالمجرى ١٢٠ م	-	5875	-	400,27	400,27	2353936	30	-	2353936	5- أستراحة العمليه متواجده من تاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ١
10	خوازيق بر قطر ١ م	-	3340	3000	313,41 (-)	2182,59	8923210	60	-	8923210	6- تم تركيب عدد (٧) لوحة للمشروع
11	خوازيق بر قطر ١ م	-	4490	1919,1	-	1919,1	8112759	-	-	8112759	7- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام الاملات الإرشادية والتحفيزية
12	توريد وتركيب قيسون نائم	-	34000	230,01	52,44	119,50	4023000	-	-	4023000	8- معدات العمليه متواجده لتنفيذ البند
13	أعمال حفر مكننة بين الخوازيق	-	90	1500	209	1709	153810	-	-	153810	9- الدرجة بالمختص
14	أعمال خرسانة عادية	-	1290	8320	-	8320	140608	-	-	140608	10- التفارير متواجده
15	أعمال خرسانة لوزم اللخات	-	2350	1976,3	-	1976,3	424305	-	-	424305	11- وعدد (١) سيارة بإدارة بعدد (١) سيارة بالمنطقة
16	أعمال خرسانة مسلحة للأعمدة واليات	-	7450	1913,30	-	1913,30	2989235	-	-	2989235	
17	أعمال خرسانة مسلحة كمر سابقة الصلب	-	2890	158,50	190,97	249,47	135438	30	-	338820	
18	توريد وتركيب حديد تسليح	-	7500	1345,52	182,76	1568,78	42077645	-	-	42077645	
19	أعمال عزل التواعد للسلحة	-	51	-	1000	1000	51000	-	-	51000	
تثبيتات		-	-	-	-	-	-	339860	20	7699942	
1	حديد تسليح	-	77500	750	750 (-)	0	0	0	-	0	
2	كراسي حمل 400 طن بجوايت	-	42000	16	-	16	739000	-	-	398000	
3	كراسي حمل 250 طن بيزون جوايت	-	20000	24	-	24	480000	-	-	240000	
الإجمالي		-	77500	77500	-	77500	7722088	20	947820	947820	

الملاحظات

1- طاقم التنفيذ من قبل الشركة من قبل متواجد
2- معمل الوق متواجد
3- مهندس معمل الوق متواجد
4- مكتب جهاز الأشراف متواجد
5- أستراحة العمليه متواجده من تاريخ ٢٠٢٣ / ٢ / ١
6- تم تركيب عدد (٧) لوحة للمشروع
7- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة باستخدام الاملات الإرشادية والتحفيزية
8- معدات العمليه متواجده لتنفيذ البند
9- الدرجة بالمختص
10- التفارير متواجده
11- وعدد (١) سيارة بإدارة بعدد (١) سيارة بالمنطقة
مهندس العمليه
الاسم
التوقيع

مهندس الإشراف
شركة شرق الدلتا بالقرناتيق

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ النيية بظهيرة وقدره : ٧٣٩٩٨٧٥٧,٠٠ جنيه سبق صرفها المقارن
المحاسب

مهندس الإشراف
شركة شرق الدلتا بالقرناتيق

