



تنتشر بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٣) جاري تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي قطاع (٣٧) بطول ١٣ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف ( FDR ) ( عقد رقم ٦٣٩/٢٠٢٢/٢٠٢٣ ) تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢ تنفيذ شركة : النيل العامة للإنشاء والطرق.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

م/ علاء متولى

مهندس / کارم امام

## التوقيع:

البحيرة - كفر الشيخ  
مهندس /  
مجدي عبد السلام عامر

## الشكايات

عملية: تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي قطاع (٧) بطول ١٣ كم باستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف (FDR) (عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٩) تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢  
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق  
شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٩/٢٥

| رقم البند                    | نوع العمل                                                                                    | الغلة بالجنيه | الوحدة         | الكمية حسب المقاييس | مقدار العمل السابق لجره | مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة | مقدار الاعمال التي تمت حتى الان | جملة الاعمال خلال المدة (بالجنيه) | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان (بالجنيه) | جاء ام نهائي | الاستقطاع او الحجز | الباقي بعد الاستقطاع | ملاحظات                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                              |               |                |                     |                         |                                       |                                 |                                   |                                                |              | قرش                | جنيه                 |                                                                   |
| أ- البنود الأصلية            |                                                                                              |               |                |                     |                         |                                       |                                 |                                   |                                                |              |                    |                      |                                                                   |
| ١                            | اعمال توريد وفرش طبقة اساس                                                                   | ٤٣٢.٥         | م <sup>٣</sup> | ٧٥٠٠                | ٩٥٠                     | ٩٥٠                                   | ٩٥٠                             | ٩٥٠                               | ٩٥٠                                            | جاري         |                    | ٤١٠.٨٧٥              |                                                                   |
| ٢                            | اعمال إنشاء طبقة اساس مثبت سمك ٢٥ سم بإعادة تدوير طبقات الاسفلت وطبقة الاساس                 | ٥٥            | م <sup>٢</sup> | ٢٣.٠٠٠              | ٥٥٨.٠٠                  | ٥٥٨.٠٠                                | ٥٥٨.٠٠                          | ٥٥٨.٠٠                            | ٥٥٨.٠٠                                         | جاري         |                    | ٣.٦٩.٠٠٠             | يراعى تطبيق جميع بنود التعاقد                                     |
| ٣                            | اعمال توريد واضافة اسمنت مطابق للشروط والمواصفات                                             | ١٦٨٥          | طن             | ٦٩.٠٠               | ١٦٣.٠                   | ١٦٣.٠                                 | ١٦٣.٠                           | ١٦٣.٠                             | ١٦٣.٠                                          | جاري         |                    | ٢٧٤.٦٥٥.٠            | المهندسون متواجدون                                                |
| ٤                            | اعمال كشط وإزالة المسطحات المتآكلة والزاحفة والمتآكلة والشروخ بالرصف الحالي بسمك ٥ سم        | ١٦            | م <sup>٢</sup> | ٥١.٠٠٠              | ١٤٥٨.٠٠                 | ١٤٥٨.٠٠                               | ١٤٥٨.٠٠                         | ١٤٥٨.٠٠                           | ١٤٥٨.٠٠                                        | جاري         |                    | ٢٣٣٢٨.٠٠             | مكتب الموقع متواجد                                                |
| ٥                            | اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين المسال متوسط اللزوجة MC30                            | ٢٧.٧٥         | م <sup>٢</sup> | ٢٤١.٠٠٠             | ٥٨٩٨.٠                  | ٥٨٩٨.٠                                | ٥٨٩٨.٠                          | ٥٨٩٨.٠                            | ٥٨٩٨.٠                                         | جاري         |                    | ١٦٣.٦٦٩.٥            | المعمل متواجد                                                     |
| ٦                            | اعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٥ سم                                                        | ١٣٢           | م <sup>٢</sup> | ٢٤١.٠٠٠             | ٥٧٦٦.٥                  | ٥٧٦٦.٥                                | ٥٧٦٦.٥                          | ٥٧٦٦.٥                            | ٥٧٦٦.٥                                         | جاري         |                    | ٧٦١.١٧٨.٠            | سيارة نقل العينات والتسقيقات متواجده                              |
| ٧                            | اعمال رش طبقة RC                                                                             | ٩.٢٥          | م <sup>٢</sup> | ٣٥١.٠٠٠             | ١٦٦٢.٥                  | ١٦٦٢.٥                                | ١٦٦٢.٥                          | ١٦٦٢.٥                            | ١٥٣٧٨١.٢٥                                      | جاري         |                    | ١٥٣٧٨١.٢٥            |                                                                   |
| ٨                            | اعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم                                                         | ١٣٧           | م <sup>٢</sup> | ٣٥١.٠٠٠             | ١٦٦٢.٥                  | ١٦٦٢.٥                                | ١٦٦٢.٥                          | ١٦٦٢.٥                            | ٢٢٧٧٦٢.٥                                       | جاري         |                    | ٢٢٧٧٦٢.٥             |                                                                   |
| ب- بنود مستحدثة              |                                                                                              |               |                |                     |                         |                                       |                                 |                                   |                                                |              |                    |                      |                                                                   |
| ١                            | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة الصخرية وتسوية السطح | ٧٢.٥          | م <sup>٣</sup> | ٢٣.٠٠٠              | ١٥٩.٠٠                  | ٧.٠٠٠                                 | ٢٢٩.٠٠                          | ٥.٧٥٠.٠٠                          | ١٦٦.٢٥٠.٠٠                                     | جاري         |                    | ١٦٦.٢٥٠.٠٠           | مراقب حقله مبلغ ١٦٦.٢٥٠.٠٠                                        |
| ٢                            | بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات     | ٢٦.٠          | م <sup>٣</sup> | ١٤.٠٠٠              | ١.٠٦٥                   | ٤١٥.٠٠                                | ٥٢١.٥٠                          | ١.٠٧٩.٠٠٠                         | ١٣٥٥٩.٠٠٠                                      | جاري         |                    | ١٣٥٥٩.٠٠٠            | مراقب حقله مبلغ ١٣٥٥٩.٠٠٠                                         |
| ٣                            | بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات     | ٩٢            | م <sup>٢</sup> | ١٦٥.٠٠              | ١.٥٠                    | ٠.٠٠                                  | ١.٥٠                            | ٠.٠٠                              | ٩٦٦.٠٠                                         | جاري         |                    | ٩٦٦.٠٠               | مراقب حقله مبلغ ٩٦٦.٠٠                                            |
| ٤                            | بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات     | ٢٨.٥          | م <sup>٢</sup> | ٩.٠٠٠               | ٢٤٧.٠                   | ٠.٠٠                                  | ٢٤٧.٠                           | ٠.٠٠                              | ٧.٣٩٥.٠٠                                       | جاري         |                    | ٧.٣٩٥.٠٠             | مراقب حقله مبلغ ٧.٣٩٥.٠٠                                          |
| ٥                            | بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات     | ٤٠.٠          | م <sup>٣</sup> | ٦.٠٠٠               | ١٣٥.٠                   | ٥٢.٠٠                                 | ١٨٧.٠                           | ٢٠٨.٠٠٠                           | ٧٤٨.٠٠٠                                        | جاري         |                    | ٧٤٨.٠٠٠              | يتم مراجعة السيارات المحملة بالعقد بمعرفة الإدارة العامة للمركبات |
| ج- الكارتات للبنود الأصلية   |                                                                                              |               |                |                     |                         |                                       |                                 |                                   |                                                |              |                    |                      |                                                                   |
| ١                            | اعمال توريد وفرش طبقة اساس                                                                   | ٢٥            | م <sup>٣</sup> | ٧٥٠٠                | ٩٥٠                     | ٩٥٠                                   | ٩٥٠                             | ٩٥٠                               | ٢٣٧٥.٠                                         | جاري         |                    | ٢٣٧٥.٠               |                                                                   |
| ٨                            | اعمال توريد وفرش طبقة رابطة بسمك ٥ سم                                                        | ٣             | م <sup>٢</sup> | ٢٤١.٠٠٠             | ٥٧٦٦.٥                  | ٥٧٦٦.٥                                | ٥٧٦٦.٥                          | ٥٧٦٦.٥                            | ١٧٢٩٩.٥                                        | جاري         |                    | ١٧٢٩٩.٥              |                                                                   |
| ٩                            | اعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم                                                         | ٣             | م <sup>٢</sup> | ٣٥١.٠٠٠             | ١٦٦٢.٥                  | ١٦٦٢.٥                                | ١٦٦٢.٥                          | ١٦٦٢.٥                            | ٤٩٨٧.٥                                         | جاري         |                    | ٤٩٨٧.٥               |                                                                   |
| د- الكارتات للبنود المستحدثة |                                                                                              |               |                |                     |                         |                                       |                                 |                                   |                                                |              |                    |                      |                                                                   |
| ٢                            | بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات     | ١٣            | م <sup>٣</sup> | ١٤.٠٠٠              | ١.٠٦٥                   | ٤١٥.٠٠                                | ٥٢١.٥٠                          | ٥٣٩٥.٠٠                           | ٦٧٧٩.٥                                         | جاري         |                    | ٦٧٧٩.٥               |                                                                   |
| ٥                            | بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أتربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات     | ٢٥            | م <sup>٢</sup> | ٦.٠٠٠               | ١٣٥.٠                   | ٥٢.٠٠                                 | ١٨٧.٠                           | ١٣.٠٠٠                            | ٤٦٧٥.٠                                         | جاري         |                    | ٤٦٧٥.٠               |                                                                   |
| الإجمالي                     |                                                                                              |               |                |                     |                         |                                       |                                 |                                   |                                                |              |                    |                      |                                                                   |
| ٢٤٥٣١٤١٦.٢٥                  |                                                                                              |               |                |                     |                         |                                       |                                 |                                   |                                                |              |                    |                      |                                                                   |
| ٢٤٥٣١٤١٦.٢٥                  |                                                                                              |               |                |                     |                         |                                       |                                 |                                   |                                                |              |                    |                      |                                                                   |

تحريراً في ٢٠٢٤/٩/٢٥ الموافق ٢٠٢٤/٩/٢٥  
المسابق اجره ٢٠١٨٨٦٨٥.٠٠  
خلال المدة ٤٣٤٢٧٣١.٢٥  
الإجمالي ٢٤٥٣١٤١٦.٢٥  
سبق صرفها للمقاول ٢٤٥٣١٤١٦.٢٥

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

مهندس الشركة م / محمد عبد الحكيم  
م / محمد عبد الحكيم  
م / محمد عبد الحكيم

أقر بصحة ذلك ملاحظات نهائية مهندس إعلانية م / عبد الله إسماعيل  
م / عبد الله إسماعيل  
م / عبد الله إسماعيل

روجع فوجد عي صحته يدفع للمقاول مبلغ م / عبد الله إسماعيل  
م / عبد الله إسماعيل  
م / عبد الله إسماعيل

سنة تحريرها في م / عبد الله إسماعيل  
م / عبد الله إسماعيل  
م / عبد الله إسماعيل

المحاسب / م / عبد الله إسماعيل  
م / عبد الله إسماعيل  
م / عبد الله إسماعيل

مدير إدارة المشروعات م / عبد الله إسماعيل  
م / عبد الله إسماعيل  
م / عبد الله إسماعيل

رئيس الإدارة المركزية م / عبد الله إسماعيل  
م / عبد الله إسماعيل  
م / عبد الله إسماعيل

مهندس / مجدي عبد السلام م / عبد الله إسماعيل  
م / عبد الله إسماعيل  
م / عبد الله إسماعيل