

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود

ملف رقم : ٥٢٥ / ١ / ١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم
فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمدونة بالمستخلص رقم { ١٧ } شاملة المدة
من بدء العمل حتى ٧ / ٧ / ٢٠٢٤ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف لشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ١٠ / ٣

مرفقات عدد : { ٢ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ج.

رئيس الإدارة المركزية

سلى سامى صالح



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

عملية إزدواج طريق دمياط شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبري شربين العلوي حتي
كفر العرب بفارسكور

فتح في ٢٠٢٢/١/٢٦

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

فروق الأسعار عن مستخلص ١٧ جاري

م	رقم المستخلص	التاريخ	القيمة
١	١٧ جاري	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	١,٧٦٠,٤٧٢,٣٦
الإجمالي			١,٧٦٠,٤٧٢,٣٦

يعتمد ///
رئيس الإدارة المركزية
م / أشرف كمال مهندس / مهندسة /
سلوي سامي صالح



مهندس الشركة
م / محمد مصطفى

مذكرة بخصوص فروق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لعملية
إزدواج طريق دمياط شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبري شربين العلوي حتي كفر العرب بفارسكور
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠١/٢٦	تاريخ إستلام الموقع	٢٠٢٢/٠٤/٢٦	رقم المستخلص	١٧
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	البيتومين	حديد	الاسمنت	السولار	تاريخ المستخلص
الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	٤٨٧,١	٣٤٠,٩	١٦٤,٥	٣٢٣,٧	٢٠٢٤/٠٧/٠٧
الارقام القياسية للأسعار عند التنفيذ مايو - ٢٠٢٤	١٠٧٩,١	١١٢٨,٩٠	٣٦٨,٨	٤٨٠,٤	
الارقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يونيو - ٢٠٢٤	١٠٧٩,١	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٦	٤٨٠,٤	
الارقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يوليو - ٢٠٢٤	١٠٧٩,١	١١٢٨,٩٠	٣٩٣,٩	٥٤١,٥	

رقم البند	بيانات التعاقد	المستخلص	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال	من	إلى	ع	ع	ك	ك (ع - ١) ÷ ع	قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)
٤٠	توريد أتربة	م³	٢٥٨,٥	١٠٥٠٠	٢,٧١٤,٢٥٠,٠٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٠,٩٦٨	٠,٠٩٦٨	٢١٤,٣٧٩,٩٩
٥٠	توريد و فرش طبقة أساس	م³	٤٦٠	٥٠٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٠,٩٦٨	٠,٠٩٦٨	١٨١,٦٦١,٢٢
٧٠	انشاء طبقة تشريب	م²	٣٠,٥	٢٣٠٠٠	٧٠١,٥٠٠,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٣٢٣,٧	٥٤١,٥	٠,١٣٤٦	٠,١٣٤٦	٦٧,٢٨٣,٦٤
٨٠	انشاء طبقة رابطة ٦ سم	م²	١٣٢	٣٠٠٠	٣٩٦,٠٠٠,٠٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٢٣,٧	٤٨٠,٤	٠,٧٢٦	٠,٠٧٢٦	٢٣,٤٥٧,٩٩
٣٢	توريد و توضيب صلب التسليح	طن	٢٢٤٠٠	٤	٨٩,٦٠٠,٠٠	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٣٢٣,٧	٥٤١,٥	٠,٣٣٦	٠,٠٣٣٦	٥٥٥,٢٧
	البنود المستحدثة											
٢٠	مقصفة عدية للحوادث المسددة بارتفاع ٣ م	م³	٢٦٥٠	٦٠٠	١,٥٩٠,٠٠٠,٠٠	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٣٥٣,٦	٤٨٠,٤	٠,٣٥٩	٠,٠٣٥٩	٤٦,٥١٣,٨٤
						٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٠٧	٣٥٣,٦	٥٤١,٥	٠,٥٣١	٠,٠٥٣١	١٥,٥٦٤,١٧
						٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٠٢٤/٠٥/٣١	٢٧٨,٤	٣٦٨,٨	٠,٦٤٩	٠,٠٦٤٩	٢,٧١٧,٣٣
						٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٧٨,٤	٣٩٣,٦	٠,٨٢٨	٠,٠٨٢٨	١٠٣,٨٨٣,٨٥
						٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٠٢٤/٠٧/٠١	٢٧٨,٤	٣٩٣,٩	٠,٨٣٠	٠,٠٨٣٠	٢٤,٣٠٢,٦٩
												١,٧٦٠,٤٧٢,٣٦

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوي سامي صالح

مهندس الهيئة
م / أشرف كمال

مهندس الشركة
م / محمد مصطفى