

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بني سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (بني مزار/ منفوط) القطاع الثانى لتنفيذ المسافة من الكم ٢٦٦+٣٥٠ الى الكم ٢٦٩+٨٥٠ بطول ٣.٥ كم (اتجاه منفوط).

الشركة المنفذة: اليرموك للتشييد والتجارة .

نتشرف بان نرفق لسيادتكم مستخلص جاري (١) عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٠٩)

مرفقات المستخلص

- (١). استمارة ٥٠٠ ع . ج
- (٢). اصل المستخلص
- (١). اصل بيان الاعمال
- (١). اصل حصر الاعمال
- (١). صور ريكوستات
- (١). صور تجارب معملية
- (١). اصل محضر استلام الموقع

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه بالالزام.

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير عام المشروعات بالهيئة
م/ مصطفى شعبان البدرى



مهندس الاشراف بالهيئة
م/ مصطفى محمد عبد الحميد



رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
السادسة ببني سويف
السيد المهندس / طارق الجزار



مارة لاعتماد الصرف
مصلحة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

[illegible]

كتب المراجعة

رئيس القسم

२५

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

۸۹۹

رئيس المصلحة

شماره ۱۰۰

~~2~~ v 10 July

علامة

٢.٢ سنة

(١) إقرار كاتب سجل المجبرات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يستد الضرف : الامضاء :

جاری

الإيرادات بتاريخ الإمضاء:

الحتم ذو التاريخ ١٤٤٥ قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

سنة ٢٠٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
اذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ ميلادي

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____

إمضاءات موظفي الشطب

المختتم ذو التاريخ

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أذكر في كل قسم:

رقم : _____ إهداء الكاتب المنوط : _____

(۶) استلمت



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

عن عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (اليوم/بني سويف/الأقصر/ أسوان/ابوسمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/ منفلوط) المسافة من الكم ٢٦٦+٣٥٠ الي الكم ٢٦٩+٨٥٠ بطول ٣٣,٥ كم منفلوط (١).
تنفيذ: شركة اليرموك للتشييد والتجارة حتى تاريخ ٢٠٢٤ / ٨ / ٥
العقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٢١٠٩) بتاريخ : ٢٠٢٣ / ٥ / ٢٩

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١-١	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى ٣٠ سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة ٥٠٠ متر . تمهيداً لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٨,٠٠	م٢	٥٥٨٢,٥٠	٠,٠٠	٥١١٠,٠٠	٥١١٠,٠٠	جاري ١	٤٠٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٨٨٠,٠٠	*شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد. *كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد. *مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة. *الاجهزة المساحية متواجدة. *المعدات متواجدة. *البرنامج الزمني الخاص بالعقد *لوحات المشروع متواجدة *التقارير (الميدني - الإسيوي - الشهري) متواجدة. *المستلزمات والمهمات متواجدة.
١-١-١	كمية ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٣-٣-٢٢	٨,٠٠	م٢	٥٥٨٢,٥٠	٠,٠٠	٥١١٠,٠٠	٥١١٠,٠٠	جاري ١	٤٠٨٨٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠٨٨٠,٠٠	
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتغليفها باستخدام آلات الترسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متسوب (2٠ متر) لملأ متسوب للرمه و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من متسوب (2٠ متر) من متسوب للرمه لاستكمال التمسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل خالوورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالدهاء الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدهك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والطبقات العرضية التوجيهية والرسومات التنفيذية المحددة والبند بجميع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدهك عن ٩٥% وحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدهك لكل ١%. - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او التخصان وتصبح ١,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٢/٥/٤ . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل لدفع العمل حتى مسافة ٢ كم . - و البند لا يشمل الآلية المحجورة.	٧١,٥٠	م٣	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٨٩,٠٠	٧١٨٩,٠٠	جاري ١	٥١٤٠١٣,٥٠	٠,٠٠	٥١٤٠١٣,٥٠	
٢-١-٣	كمية ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٣-٣-٢٢	٧١,٥٠	م٣	١٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧١٨٩,٠٠	٧١٨٩,٠٠	جاري ١	٥١٤٠١٣,٥٠	٠,٠٠	٥١٤٠١٣,٥٠	
٣-١-٣	كمية ابتداء من ٢٠٢٣-٣-٢٢ حتى ٢٠٢٣-٣-٢٢	٧١,٧٠	م٣	٧٥٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥٥٨٥,٠٠	٥٥٥٨٥,٠٠	جاري ١	٣٩٨٥٤٤٤,٥٠	٠,٠٠	٣٩٨٥٤٤٤,٥٠	
٣-١-٣	كمية ابتداء من ٢٠٢٣-٣-٢٢ حتى ٢٠٢٣-٣-٢٢	٧٤,٥٠	م٣	٦٧٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٦١٠,٠٠	١٤٦١٠,٠٠	جاري ١	١٠٨٨٤٤٥,٠٠	٠,٠٠	١٠٨٨٤٤٥,٠٠	
الإجمالي												٥٦٢٨٧٨٣,٠٠٠
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص												٥٦٢٨٧٨٣,٠٠٠
اجمالي قيمة الاستقطاعات												٠,٠٠٠
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات												٥٦٢٨٧٨٣,٠٠٠
ما سبق صرفه												٠,٠٠٠
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)												٥٦٢٨٧٨٣,٠٠٠

سبق صرفها الى

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

ينفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة اللات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

مدير عام المشروعات
م/ مصطفى محمد عبد الحسيد

مهندس الاشراف

م/ مصطفى محمد عبد الحسيد

عن الاستشاري (مستشار)

م/ محمد عبد الرحمن سالم

عن الاستشاري أ.د. حسن مهدي

م/ محمود عروب

المكتب الفني

م/ احمد عروب

عن استشاري المساحة (XV2)

م/ محمد عبد الرحمن سالم

شركة اليرموك للتشييد والتجارة
س/ت/ ١١٢٧/١١٢٧/٢٨٣

يعتمد
رئيس الادارة المركزية (بني سويف)

مهندس/ طارق الجوزان



اسم العمل
 اسم المَقول.....
 رقم ومقدار التصديق
 بند الميزانية

شاملة المدة	مع شركة من بداية العمل حتى	العقد رقم :) (بتاريخ : / /		
		قرش	جنيه	
		بيان الاعمال التى تمت الان	٥٦٢٨٧٨٩ ←	
		محجوز		
		مصرح بصرفه		
		سابق صرفه	—	—
	مستحق صرفه	٥٦٢٨٧٨٩ —		
الاستقطاعات	جنيه	قرش		
رسم دمهة اصى				
رسم دمهة اضافى				
امانات				
ايرادات				
جملة الاستقطاعات				
صافى المبلغ المستحق				

تحريراً في سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف امضاء

اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)

تنفيذ في سجل رقم (ع.م) برقم الكاتب المنوط
تحريراً في سنة ٢٠ الختم ذو التاريخ

علاقات الكاتب المنوط

.....

رواجع

.....

شيك

يعتمد سحب اذن صرف

بمبلغ

رئيس الحسابات

تحريراً في سنة ٢٠١٠

(١) شطب	الكاتب المخطوط
(٢) سحب - شيك - ابن - صرف - ()	الكاتب المنهط

(٣) تفقييد في سجل (شيك - إذن صرف) تحت رقم

رقم القيد و علامة كتاب الشطب

تسلمت التحويل رقم و اقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم ببياته (*) وانى تسلمت المستحق لى

التاريخ سنة ٢٠ والمقابل
وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق القيمة
 نوع الميزانية فرع بند حرف

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاوم

٢٠ المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

[illegible]

الجلية

تحريراً في / سنة ٢٠

رسم دفعة اصلی.....

رسم دمغة اضافی.....

.....امانات

ایرادات

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول