


مستخلص رقم (٣) جاري



عن عمليه:- اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحه الى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا

رقم البند	نوع العمل	الفئة بالجنيه	المقررات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال المده	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل التربة مع الفرش والدمك على طبقات لإنشاء الجسر واستكمال الاكتاف والميول الجانبية	٣٤	٣م	.	.	.	.	.	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر مكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية ونقل التربة لمسافة ٥٠٠ متر	١٨	٣م	.	.	.	.	.	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/فى التأمين متواجد
٣	بالمتر مكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجه ناتج تكسير كسارات مسافه النقل ١٠٠ كم	٣٠٦	٣م	٥٦٠٠	٥٦٠٠	١٧١٣٦٠٠	.	١٧١٣٦٠٠	اللافات متواجده الكرفان المتحرك متواجد
٤	اعمال إنشاء طبقة اساس مئثت بسمك ٢٥ سم وذلك بإعادة تدوير طبقات الأسفلت وطبقة الأساس القائمة معا	٦٣	٢م	٦٧٥٠٠	٢٥٠٠	٧٠٠٠	٤٤١٠٠٠٠	٤٤١٠٠٠٠	العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده /معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمنى/البرنامج الزمنى متواجد
٥	بالطن أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات	٢٢٠٠	طن	١٩٤٢	٧٢	٢٠١٤	٤٤٣٠٨٠٠	٤٤٣٠٨٠٠	عدد (١) سيارة متواجده خطة ضبط الجودة متواجده
٦	اعمال انشاء طبقات تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (M.C.O) بمعدل ١٠٠,٧٥ كجم/م٢	٢٤	٢م	٦٧٥٠٠	٢٥٠٠	٧٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠	التقرير المبني متواجد وثيقة التأمين متواجده
٧	بالمتر مسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين mc30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٢٩	٢م	.	.	.	.	.	التقارير الشهرية متواجده
٨	بالمتر مسطح توريد ورش طبقة لاصقه من البتومين السائل بمعدل رش ٠,٤ كجم/م٢	١٠	٢م	.	.	.	.	.	١٥
٩	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج ٣ بسمك ٥ سم بعد الدمك	١٥٠	٢م	٥٣٢٠٠	١٦٨٠٠	٧٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠	١٥
١٠	اعمال انشاء طبقة رابطه من الخرسانة الأسفلتية على الساخن تدرج ٣ بسمك ٦ سم بعد الدمك	١٥٦	٢م	.	.	.	.	.	١٥
اعمال قيمة رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحده									
*	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٣	٢م	٥٣٢٠٠	١٦٨٠٠	٧٠٠٠	٢١٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠	٢١٠٠٠٠
*	بالمتر مكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجه	٢٥	٣م	٥٦٠٠	.	٥٦٠٠	١٤٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠
الاجمالي									
٢٣٠٨٤٤٠٠									



قرش جنيه

سبق صرفها الى المقاول

مدير عام المشروعات

روماني ارميا ملك

اقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه يظهره وقدرها

المحاسب
على حساب

تحريرا في
يدفع الى المقاول مبلغ
نهائيا

غير وارد بصك الشروط اعتمدت من


ملاحظات الفئات
تحريرا في

تحريرا في: ٢٠٢٣ / /
الشركة المتفقه
مهندس /

مهندس /
مهندس الاستشاري



الاستقطاعات	
١١٧٣٩٠٠٠	تأمين
٥٦٧٤٧.٢	دمغات
٥٩٣٠	معمل قنا
٨٨٩.٥	%١٥
٩٥٤.٧	%١٤
١٨١٩١١.٤	جملة الاستقطاعات



٢٣٠٨٤٤٠٠	جملة الاعمال
٢٠٧٣٦٦٠٠	السابق صرفه
٢٣٤٧٨٠٠	المستحق صرفه

١٨١٩١١.٤	الاستقطاعات
٢١٦٥٨٨٨.٦	الصافي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٣) لمشروع اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادى
/ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة حتى ابوشوشة (القطاع الثالث) مركز فرشط ابوتشت محافظة
قنا بطول ١٥ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمه
تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ٢٠٢٣ / ١٠ / ٢٠

رئيس الادارة المركزية
مهندس /
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٢ عن عملية

اعداد رفع كفارة طريق بفتح ١٠٠ / أبو شوشة (المرافق الغرب) من البواقي
أبو شوشة (القطاع الثاني) بطول ١٥ كم مركز شوشة / أبو شوشة بمقاطعة قنا

عن شهر أكتوبر ٢٠٢٣ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
١-٢٠٠	٨٤٠٠	جملة الاعمال
١-٢٠٠	٧٣٦	السابق صرفه
		تأمين ٥%
		دمغات
		خصم معمل المنطقة
		المستحق صرفه
		جملة الاستقطاعات
		الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الفهد المحمد للمقاولات العربيه المتكاملة وموافاتنا بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٣/١٠/٢٠

عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص

عدد (٣) تقرير معمل المنطقة

١٥٢ - ١٥٤ - ١٥٦

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

