

الإجمالي

الشركة المنفذة

مدير المشروع
م/سلامة نجدي

التَّوْقِيعُ :

المكتب الفني
م / محمود أحمد حسين

التوقيع :

الاستشاري العام

شركة سيسترا SYSTRA

م/احسام الجندى م/أحمد الكاشف

التوقيع :

المهنة الع

مهندس الهيئة
د/أحمد الشباع

التوقيع :

المهنة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع
د/ أحمد إيه بقرقة

التوقيع: 

أقر بأن هذا الحساب صحيح

يدفع للمقاو ل مبلغ

أن المبالغة

.....

برہ و قدر

... علی

100

جيبه سبق صرفها للمقاول.

ملف

يَعْنِي

مجلس القضاء الاعلى

يعمل
١٤٤١ هـ - ١٤٤٢ هـ

10-15-2015

م / مجدى عبدالسلام عامر

صفحة ٢ / ٣

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة الجنية	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنية	استقطاع او حجز جنية	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنية	ملاحظات
أعمال الكباري													
	اجمالي ما سبق												
٣٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق غير عامل وبضعف الحمل التصميمي (٢٠٠ %) والفئة تشمل اللواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والبلوكات الخرسانية أو خلافة اعلي تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكراتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف. البند غير شامل خازوق التجربة وغير شامل حديد التسليح	١	٧٦٠٠٠٠	عدد	١	٠	١	جاري	%٩٨	٧٤٤٨٠٠	٥٠٠٠٠	٤٦٠٠٥٧٨٣,٣١	
١-٣٤	قطر ١٢٠ سم												
٣٥	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفئة تشمل اللواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية أعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب وإزالته مرة أخرى بعد الانتهاء من تجربة التحميل باستخدام المعدات اللازمة والسعر يشمل دفع جميع الكراتات اللازمة لزوم اعمال الردم وتوريد الاجهزة اللازمة لاجراء التجربة واعداد التقارير واعتمادها من جهاز الاشراف وكل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وطبقا وتعليمات المهندس المشرف.	٣	٦١٧٥٠٠	عدد	١	٠	١	جاري	%٩٨	٦٠٥١٥٠		٦٠٥١٥٠	
١-٣٥	قطر ١٢٠ سم												
٣٧	بالعدد عمل اختبار SONIC CORING TEST علي طول الخازوق بنسبة ١٠ % من اجمالي عدد الخوازيق والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا الاختبار كاملاً من مواسير بكامل طول الخازوق بأقطار مختلفة واعداد التقارير طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .												
١-٣٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير مجلفنة	٣٨	١٠٠٧٠٠	عدد	٢١	٤	٢٥	جاري	%٩٨	٢٤٦٧١٥٠		٢٤٦٧١٥٠	
أعمال الخرسانات													
٣٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات وبدات الكمر سابق الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ ولا يقل محتوى الأسمنت ٣٠٠ كجم/م ٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٢٢٥٠	١٥٢٠	م ٣	٢٣٨	٣٥	٢٧٣	جاري	%٩٨	٤٠٦٦٦٠,٨	٠	٤٠٦٦٦٠,٨	
٣٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكى جيداً وتسوية السطح العلوى اللازمه للحصول على سطح املس للأسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى ان تحقق الخرسانه رتبته لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ (على ان يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجه حدود المواصفات القياسية المصريه والكود المصري) واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٩٥٠٠	٢٨٥٠	م ٣	٤١٤٧	١٣٩٧	٥٥٤٤	جاري	%٩٨	١٥٤٨٤٣٩٢	٤٠٠,٠٠٠	١٥٠٨٤٣٩٢	بند رقم (٣٩) يتم مراعاة حجز مبلغ وقدره ٤٠٠,٠٠٠ لحين استكمال الملاحظات ونهوا اجراءات التفاوض بملاحظاته
١-٣٩	علاوة صب خرسانة كتلية larg pour باستخدام أسمنت CEMIII	٩٥٠٠	٤٧٥	م ٣	٤١٤٧	١٣٩٧	٥٥٤٤	جاري	%٩٨	٢٥٨٠٧٣٢	٠	٢٥٨٠٧٣٢	
الإجمالي													
										٦٨٣٤٤٦٦٨,١١	٤٥٠٠٠٠	٦٧٨٩٤٦٦٨,١١	

يُعتبر
نص الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
م / مجدي عبد السلام عامر

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهوره و قدرها
تحريراً في / /
قرش
جنيه
يدفع للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :
و اعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م / أحمد الشاعر
مدير المشروع
م / أحمد أبو دقبة
التوقيع :
التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
م / احسان الجندى
م / أحمد الكاشف
التوقيع :
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م / سلامة نجدي
المكتب الفني
م / محمود أحمد حسين
التوقيع :
التوقيع :

عملية / تنفيذ أعمال كوبري أعلى طريق وادي النطرون الدبلوماسيين من كم ٢٢٧+٧١٧ حتى كم ٢٢٨+٧٨٨
عقد رقم: ٨٩٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣
مستخلص رقم (٦) جاري عن الفترة من بدء العملية حتى ٢٠٢٣/١٠/٢٥

صفحة ٣ / ٣

رقم البند	بيان الاعمال	الكمية بالمقاييس	الفئة الجنية	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة الصرف	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان جنيته	استقطاع او حجز جنيته	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيته	ملاحظات
أعمال الكباري													
اجمالي ما سبق													
٤٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ صب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده شامله التاج ولزوم الاكتاف بالبر باستخدام قرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) واضافه السيليكا واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعنصر والبند يشمل عمل جميع مايلزم لنهوه العمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند لايشمل حديد التسليح.												
٤٠-أ	ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	٥٢٠	٣٥١٥	م ^٣	٨٧	٠	٨٧	جاري	%٩٨	٢٩٩٦٨٨,٩	٠	٢٩٩٦٨٨,٩	
٤٠-ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	٣٩٩٠	٣٧٠٥	م ^٣	٦٨٩	١٦٢	٨٥١	جاري	%٩٨	٣٠٨٩٨٩٥,٩	٠	٣٠٨٩٨٩٥,٩	
٤٠-ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	١١١٠	٣٨٩٥	م ^٣	٤٨٠	٢٨١	٧٦١	جاري	%٩٨	٢٩٠٤٨١٣,١	٠	٢٩٠٤٨١٣,١	
٤٠-د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	٥٠٠	٤٠٨٥	م ^٣	٢٧٨	٠	٢٧٨	جاري	%٩٨	١١١٢٩١٧,٤	٠	١١١٢٩١٧,٤	
الحديد بجميع انواعه													
٤٥	بالبطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٥٠٠	٢٥١٧٥	طن	١٧٩٠	٣٥٥	٢١٤٥,٠٠	جاري	%١٠٠	٥٤٠٠٠٣٧٥		٥٤٠٠٠٣٧٥	
اعمال العزل													
٥٠	بالمتر المربع عمل طبقة عازله من الببوتومين والدهان وجهان على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنهوه العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهوه العمل نهوا كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٧٦٠٠	٥٧	م ^٢	٢٥٢٩	٠	٢٥٢٩,٠٠	جاري	%٩٨	١٤١٢٦٩,٩٤		١٤١٢٦٩,٩٤	
ثانيا التشوينات													
	بالبطن توريد وتربيط ورس حديد تسليح B500 DWR لزيادة الممتولية (Ductility) في الحديد المستخدم لمقاومة الاهتزازات الناتجة عن السرعات العاليه للقطار لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال حتى ١٢ م بالبر والسعر يشمل التقطيع طبقا للوحات والرسومات التنفيذية "As Built" والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٥١٧٥	٢٠٤	طن	٥٩٦	٨٠٠	٨٠٠	جاري	%٥٠	١٠٠٧٠٠٠		١٠٠٧٠٠٠	
إجمالي الأعمال منذ بدء العمل													
اجمالي الاعمال بنسبة ٨٥ % لحين المفاوضة وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة													
اجمالي ما تم صرفه بالمستخلص السابق بنسبة ٨٥ %													
القيمة الحالية للمستخلص بنسبة ٨٥ % (جاري ٦)													
فقط وقدره : اثنان وعشرون مليون وثمانمائة وثلاث وسبعون الفا وربعمائة وثلاثة جنيها لاغير													

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
م / مجدي عبدالسلام عامر

قرش جنيته
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهوره و قدرها سبق صرفها للمقاول.
تحريرا في /
قرش جنيته
يوقع للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :
على الحساب / نهائيا
غير الواردة بصك الشروط
و اعتمدت من

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الهيئة
م / أحمد الشاعر
مدير المشروع
م / أحمد ابو ديفة
التوقيع :
التوقيع :

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
م / أحمد الكاشف
م / حسام الجندى
التوقيع :
التوقيع :

الشركة المنفذة
مدير المشروع
م / ميلامه نجدي
المكتب الفني
م / محمود أحمد حسين
التوقيع :
التوقيع :