



مستخلص رقم (٢) جاری
العقد رقم : ١٩٧٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بالقطر	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأصل التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري/نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأصل التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	البقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
٥	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للإساسات وأفرشة أسفل البرايخ والحواطط الخرسانية وحماية ميول مسار المياه عند مدخل ومخارج البريخ باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢	٧٠,٠٠	٢,١٠٠,٠٠	م ٣	٢٣,٢٠	١٣,١١	٣٦,٣١	جاري	%٩٧,٥	٧٤٣٤٤,٧٣	٠,٠٠	٧٤٣٤٤,٧٣	مهندسين الشركة متواجدة
٦	بالمتر المكعب توريد وسبب خرسانه مسلحه Fair Face لزوم البشة والحواطط و الاسفلج للبريخ مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و علي الا تقل المقاومة الموزنة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم /سم ٢ و محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم / م ٣ والفلة تشمل عمل الشدات والفرم و معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات و حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف و الفلة لا تشمل حديد التسليح	٤٧٠,٠٠	٣,٣٢٥,٠٠	م ٣	٢٣٦,٩٧	١٣٣,٩٦	٣٧٠,٩٣	جاري	%٩٧,٥	١٢٠٢٥٠٨,٦٩	٠,٠٠	١٢٠٢٥٠٨,٦٩	اجراءات تأمين وسلام المرور متواجدة
٧	بالطن توريد وتركيب وتشكيل حديد تسليح (٤٠ / ٦٠) بالقطار المطلوبة وبالايجاد المطلوب والفلة وسلك الرباط والكراسي والوصلات والاكسسوارات وبلوكات عمل الفطاء الخرسانى وتغانثات الحفاظ على المسافات بين الاسياخ وذلك طبقا للرسومات والمواصفات وتعليمات الجهة المصنعة لحديد التسليح على ان يقوم المقاول بتقديم رسومات الورشة لجهاز الاشراف من الاستشارى والجهة المالكة للاعتماد قبل التركيب.	٦٦,٠٠	٤٤,٠٠٠,٠٠	بالطن	٣٢,٧٠	١٨,٤٧	٥١,١٧	جاري	%٩٧,٥	٢١٩٥١٩٣,٠٠	٠,٠٠	٢١٩٥١٩٣,٠٠	التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب برايخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ٦ م وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (350 كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٨ م ٣ زلط + ٤ م ٣ رمل) باستخدام شبكة من حديد التسليح المشرش عالى المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥T10 للمتر الطولي في اتجاه محور الماسورة و بمعدل 1T16 مم للمتر الطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالبخيش المقطرن و يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	٢٦٥,٠٠	١,٥٩٠,٠٠	م.ط	١٣٨,٠٠	٧٨,٠٠	٢١٦,٠٠	جاري	%٩٧,٥	٣٣٤٨٥٤,٠٠	٠,٠٠	٣٣٤٨٥٤,٠٠	الحذ الاتني من المعدات متواجدة
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحواطط البريخ عند فواصل التمدد والفواصل الانشائية بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	٣٥٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	م.ط	١٥٧,٨٦	٩١,٢٤	٢٤٩,١٠	جاري	%٩٧,٥	٥٣٤٣١,٩٥	٠,٠٠	٥٣٤٣١,٩٥	لوحات المشروع متواجدة
١١	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات المسلح سمك ٤ مم والفلة تشمل البهان بالبيتومين اسفلها و على الا يقل الركوب بين الشرائع عن ١٠ سم وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٣٥٠,٠٠	١٠٥,٠٠	م ٢	٦٧١,٢٦	٣٧٩,٤٧	١٠٥٠,٧٣	جاري	%٩٧,٥	١٠٧٥٦٨,٤٨	٠,٠٠	١٠٧٥٦٨,٤٨	المكاتب متواجدة
١٥	بالمتر المكعب عمل طبقة حماية Screed من الخرسانة العادية سن ١ لخماية العزل الأفقي باستخدام الاسمنت البورتلاندي العادي طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢	٥٠,٠٠	٢,٥٠٠,٠٠	م ٣	٢١,٦٨	١٢,٢٦	٣٣,٩٤	جاري	%٩٧,٥	٨٢٧٢٨,٧٥	٠,٠٠	٨٢٧٢٨,٧٥	
١٧	بالمتر الطولي توريد وملء الفواصل الانشائية بعمق ٢,٥ سم ويعرض ١ سم بمادة قابلة للانضغاط ومقاومة للتعدد والانكماش وممانعة لتسرب المياه من خلالها ولها خاصية التماسك مع العنصر الخرسانى ويتم ملء الفواصل بمادة sealent ذات مركب واحد باساس silyl - terminated polyether polymer لحشو فواصل التعدد والانكماش الانشائية والمادقتسمح بسماحية حركة (او +) 50 % طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 719 ولها اسطالة ١٠٠ % طبقاً للمواصفات القياسية ASTM C 1382 ولها مقاومة شد ١,٥ ميجا باسكال طبقاً للمواصفات ASTM D 412 ولها قوة التصاق عالية بجوانب الفاصل بمقدارها ٦,٤ كجم /سم/ طبقاً للمواصفات ASTM D ٧٩٤ كما ان لها مقاومة عالية للأجواء الحارة والمواد والكيمائيات و إنتاج إحدى الشركات المتخصصة وعلى المقاول تقديم الكتالوجات الفنية لمادة من الفواصل للمكتب الاستشارى للاعتماد قبل التوريد ويتم تنفيذ من الفواصل من الأتربة والشحوم والزيوت والموالح وتنفيذ المادة باستخدام المسمس والبند يشمل كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.	٦٥,٠٠	٢٢٠,٠٠	م.ط	١٩,٧٤	١٣,١٦	٣٢,٩٠	جاري	%٩٧,٥	٧٠٥٧,٠٥	٠,٠٠	٧٠٥٧,٠٥	
الإجمالي													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										٤٠٥٧٦٨٦,٦٥	٠,٠٠	٤٠٥٧٦٨٦,٦٥	
اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠		٤٠٥٧٦٨٦,٦٥	
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										٤٠٥٧٦٨٦,٦٥			
اجمالى ماسبق صرفه										٢٥٩٢١٥٤,٠٦			
اجمالى قيمة المستخلص رقم (٢)										١٤٦٥٥٣٢,٥٩			

يتمتع ،
رئيس الإدارة المركزية
منطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

المحاسب /

على الحساب / نهائياً

غير الواردة بهك الشروط أعتمت من

مدير المصلحة

تحريراً في سنة ٢٠٢٣

تحريراً في سنة ٢٠٢٣
قرش جنيه
يدفع إلى المفاوض مبلغ
ملاحظة : الفئات
يعتمد ،

عن الهيئة
المهندس/ أحمد الشاعر
مدير المشروع
أحمد أبو دقيقة
مهندس/

المراجعة الفنية
(الاستشاري العام للمشروع)
عن إستشاري سيمترا
م/ باهر نور الدين م/ أحمد الكاشف
تتم مراجعة الأعمال الفنية يدوياً
حضر الكائنات

عن الشركة الممثلة
مهندس محمد أحمد يوسف
مكة يوسف
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٧٢٠٧٤

