



الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية (المنطقة السادسة بني سويف)

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطر الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - اسوان - ابوسمبل)

لتنفيذ اعمال الجسر الترابي القطاع الاول (اكتوبر/بني مزار) (أ) المسافة من الكم 163+500 الى الكم 166+500 بطول 3.0 كم .

تنفيذ: شركة مؤسسة الاتحاد للمقاولات والتوريدات العمومية (مي عيادة) عن المدة من بداية العمل حتى 01 / 01 / 2024

مستخلص جاري 1

العقد رقم : (248 / 2024 / 2025) بتاريخ : 08 / 09 / 2024

رقم البند	نوع العمل	الفئة طبقا للعقد قرش / جنيه	الوحدة	كمية البند باخر مقايسة معتمدة	كمية العمل السابق إجراءه	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة كمية الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت قرش / جنيه	استقطاع او حجز قرش / جنيه	الباقى بعد الاستقطاع قرش / جنيه	ملاحظات
	اعمال التطهير											
2	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها استخدام للتنفيذ باستخدام (اللودر او البلدوزر) في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطهير وازالة الجذور بعمق لا يقل عن 30 سم والتخلص منها بالمقابل العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.مسافة النقل حتي 500 متر . وعلاوة 0.3 جنيه لكل كم زيادة		2م	٣٣٣٢,٢٠	٠	٣١٦٥	٣١٦٥		٤٦٥٢٥,٥٠	٠	٤٦٥٢٥,٥٠	- تراعي تطهير بصورة العقد - لو هات المشروع متواجد 6 - مكتبه جهاز الاشغال متواجد - البرامج الزمعي متواجد - التاكيد (ميدني) - شهري اسيوي (متواجد ٥
	الكمية المنفذة خلال سبتمبر 2023 حتي 2024-3-21	١٤,٧٠		١١٨٢,٧٩	٠	١١٢٣	١١٢٣		١٧١٨١,٩٠	٠	١٧١٨١,٩٠	
	الكمية المنفذة ابتداءا من 2024-3-21	١٥,٣٠		٤٥١٤,٩٩	٠	٤٢٨٨	٤٢٨٨		٦٤٣٢	٠	٦٤٣٢	
	علاوة لمسافة نقل ناتج الحفر 5.5كم (مسافة النقل المعتمدة 0.5-5.5 كم =5كم)	١,٥٠										
	اعمال الحفر											
3	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبج 1.1جنية/كم ابتداء من 2023/5/4		3م	١٠٠٠	٠	٩٥٠	٩٥٠		٢٥١٧٥	٠	٢٥١٧٥	- وسائل تأمين در سلاحه المرور متواجد ٥ - مؤهدين المشروع ومدير المشروع متواجدين - المهارات متواجد ٥
	الكمية المنفذة خلال مايو 2023	٢٦,٥٠		١١١٦,٥٨	٠	١٠٦٠	١٠٦٠		٢٨٥١٤	٠	٢٨٥١٤	
	الكمية المنفذة خلال يوليو 2023	٢٦,٩٠		٥٢٢,٨٠	٠	٤٩٦	٤٩٦		١٣٩٨٧,٢٠	٠,٠٠	١٣٩٨٧,٢٠	
	الكمية المنفذة خلال سبتمبر 2023 حتي 2024-3-21	٢٨,٢٠		٢٦٣٩,٣٨	٠	٢٥٠٦	٢٥٠٦		١٣٧٨٣	٠	١٣٧٨٣	
	علاوة لمسافة نقل ناتج الحفر 5.5كم (مسافة النقل المعتمدة 0.5-5.5 كم =5كم) بعد 4/5/2023	٥,٥٠										
4	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1جنية /كم لمسافة نقل ناتج الحفر و تصبج 1.1جنية/كم ابتداء من 2023/5/4		3م	٧٧٥	٠	٧٣٦	٧٣٦		٢٢٤٤٨	٠	٢٢٤٤٨	
	الكمية المنفذة خلال مايو 2023	٣٠,٥٠		١١٩٥,٦٤	٠	١١٣٥	١١٣٥		٣٥٠٧١,٥٠	٠	٣٥٠٧١,٥٠	
	الكمية المنفذة خلال يونيو 2023	٣٠,٩٠		٢٠٦١,٣٩	٠	١٩٥٨	١٩٥٨		٦٤٤١٨,٢٠	٠	٦٤٤١٨,٢٠	
	الكمية المنفذة خلال سبتمبر 2023 حتي 2024-3-21	٣٢,٩٠		١٦٢٧٣,٦١	٠	١٥٤٥٩	١٥٤٥٩		٥٢٨٦٩٧,٨٠	٠	٥٢٨٦٩٧,٨٠	
	الكمية المنفذة ابتداءا من 2024-3-22	٣٤,٢٠		٢٠٣٠٥,٦٤	٠	١٩٢٨٨	١٩٢٨٨		١٠٦٠٨٤	٠	١٠٦٠٨٤	
	علاوة لمسافة نقل ناتج الحفر 5.5كم (مسافة النقل المعتمدة 0.5-5.5 كم =5كم) بعد 4/5/2023	٥,٥٠										
	اعمال الردم Embankment											
11	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2 متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجرية.		3م	٤٧٥٣,١٠٩	٠	٤٥١٥	٤٥١٥		٣٢٢٨٢٢,٥٠	٠	٣٢٢٨٢٢,٥٠	
	الكمية المنفذة خلال اغسطس 2023	٧١,٥٠		١٨٣٥٩,١٨٠	٠	١٧٤٤١	١٧٤٤١		١٢٥٠٥١٩,٧٠	٠	١٢٥٠٥١٩,٧٠	
	الكمية المنفذة خلال سبتمبر 2023 وحتى 2024-3-21	٧١,٧٠		٨٩٣٧٥,١٥٤٩٦	٠	٧٥٣٩٤	٧٥٣٩٤		٥٦١٦٨٥٣	٠	٥٦١٦٨٥٣	
	الكمية المنفذة ابتداءا من 2024-3-22	٧٤,٥٠		٨٩٣٧٥,١٥٤٩٦	٠	٧٥٣٩٤	٧٥٣٩٤		١٣١١٨٥٥,٦٠	٠	١٣١١٨٥٥,٦٠	
	علاوة 1.5 جنيه /كم مسافة نقل 13.6 كم(2-13.6=11.6)	١٧,٤٠		٨٩٣٧٥,١٥٤٩٦	٠	٧٥٣٩٤	٧٥٣٩٤		٩٨٠١٢٢	٠	٩٨٠١٢٢	
	كلرّة توريد أتربة	١٣		٨٩٣٧٥,١٥٤٩٦	٠	٧٥٣٩٤	٧٥٣٩٤		٣٣٧٧٦٥١,٢٠	٠	٣٣٧٧٦٥١,٢٠	
	قيمة المواد المحجرية للأتربة بالإضافة إلى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٤٤,٨٠										
	اعمال المواسير (HDPE)											
	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير (HDPE) والبند يشمل لحامات الوصلات خارج مكان الحفر مع التنزيل بالمعدات والتثبيت على الإحداثيات والمناسيب التصميمية واختبار صلابات من المواسير باحدي الجهات الرسمية المعتمدة وكذلك اختبار الضغط علي الخط بقوة 1.5 مرة من الضغط التصميمي مع توريد وتركيب وصام الضبات والمجاشين لزوم اجراء اختبار الضغط وكل مايلزم لنهو البند طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف		١٩٥٠ ٣٠٠٠	٥٣٢,٨٠	٠	٥٠٦	٥٠٦		٩٨٦٧٠٠	٠	٩٨٦٧٠٠	
				٥١١,١٠	٠	٤٨٥	٤٨٥		١٤٥٥٠٠٠	٠	١٤٥٥٠٠٠	



