

عملية : اعمال تنفيذ حارة الخدمة في المسافة من نفق
مياح حتى نفق اذكو بطول ٢,٦ كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة
الطريق الدولي الساحلي بالامر المباشر




وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة - كفر الشيخ

الفيد: / / ٢٠٢٤
التاريخ: / / ٢٠٢٤

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى عملية : اعمال تنفيذ حارة الخدمة في المسافة من نفق مياح حتى نفق اذكو بطول ٢,٦ كم ضمن
اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي بالامر المباشر



عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٧٩

تنفيذ: شركة الصفا للمقاولات

نتشرف ان نرفق لسيادتكم طية المستخلص جاري رقم (٣)

وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

المختص

مهندس / علاء متولي

مدير المشروعات

مهندس / كارم امام

التوقيع ()
مهندس/ مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية

استمارة الاعتماد المصرفي

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى
الطلبات عليه أو :
بموجب
صار مراجعته ووجد على صحة ومفتم لاستخدامه إداري وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير

رقم	التاريخ	جنيه	قرش
٥١٢٢٥٠٨	٧٤		

الجملة

رقم
الختم ذو التاريخ
كتب المراجعة
رئيس القسم
٢٠٠

تقيد في السجل برقم (ب) الكاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم

نوع الخصم	قرش	جنيه	قسم	فرع	نسل	بند
مستحق في جاري	٥١٢٢٥٠٨	٧٤				

إجمالي الأصل

بيانات الاستحقاقات	قرش	جنيه
دفعه توقيع		
عادي		
إصدار		
لورس		
لورس		
رسم الدفعة		
صافي القيمة المطلوب صرفها		

الختم ذو التاريخ
رئيس المصلحة

مستحق في جاري
مطويع في كفاءة الطريقة الإدارية
استخدام في كفاءة قطاع آركو
وذلك في سنة ٢٠٠٨
وذلك في سنة ٢٠٠٨

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
جاري
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :
الإيرادات
بموجب
تاريخ
الإمضاء
٥٠٠,٠٠٠ ٢٠٠٨

الختم ذو التاريخ
(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ح ع برقم
توقيع الكاتب المنوط باسم
روجع في سنة ٢٠٠
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)
شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات
مدير أو رئيس الحسابات
في سنة ٢٠٠٨

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ ح ع) :
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة :
إمضاءات موظفي الشطب
الختم ذو التاريخ
(٣) سحب
شيك
إذن صرف
رقم
إمضاء الكاتب المنوط :
(٤) قيد في سجل
الشيكات
الحسابات
تحت رقم
إمضاء الكاتب المنوط :
(٥) أد. ف. كشف
الشيكات
رقم
إمضاء الكاتب المنوط :

الشيخ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله

توبه العاقل

١
اعتبار جند بابت مستند و اصول و موارد و تدبير الامور في الزرية العادية و الشاملة الجهاد اهل من
٢٥٠ كجم / سم^٢

طبعاً للشروط و الواضعات و تعليمات المهندس المشرف

٢
و ضرورة السمعح بالات التسموية والرش بايها الامورية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمراسات

للجائعين	
----------	--

وتنبئ أن يشمل رسوم الكثرة والموازنات جميع أنواع البلاك حيث التماس هديسي البند بالتراسلج ليريد وتركيب عليه من السليج المصاوي جيوكمستابل مستوردة التداخل أو بطل عن ١٠ ٪ ويتم التنفيذ طبقا

بالتر الكعب توريد ورده برمال عطيفة مودة من خارج الموقع وخاله من الكتل على طبعين بسمك ١ سم اسفل واعلى
شما انة الصمة نو كسما.

الات النسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب الضمعي للشكل الجبر والاضفاف

١٠. بالتر المسطح توريد وتركيب طبقة من المصنع الصناعي جوجريد مستورد الداخل لا يقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا

الإجمالي

الإجمالي بعد خصم ٠.٥ % طبائلي للمخاضية

كارتات خاصة بالبيد رقم (٤) والغاص بأعمال توريد طبقات ردم من احجار صخرية يقاس ١٥ الي ٣٠ سم

كازيات خاصة بالبند رقم (٨) والعاص باعمال توريد ونقل اربة

احتمال المتخصص بعد خصم ١٠,٥% طبقا للمعادمة

احتمال المتخصص بشأن الكائنات

اجمالي المستحق

2011年11月

مشروع تطوير و رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي - انشاء حارة الخدمة قطاع ادكو من نفق مياح حتي نقطة ادكو بطول ٢,٦ كم

٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٨

عملية :

رقم عقد:

حصر مستخلص ٣ جاري

اعمال جسات بالبر لتحديد اطوال الخوازيق .. الخ.

اسم البند:

1

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معدلة :

55

الكمية باخر مقايضة معدلة :

55	الكمية الاجمالية للحصر
53	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
96%	نسبة الصرف
53.00	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
0.00	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم / علاء متولي

التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم / علاء محمد ط

التوقيع / علاء ط

مشروع تطوير و رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي - انشاء حارة الخدمة قطاع ادكو من نفق مباح حتي نقطة ادكو
بطول ٢,٦ كم

٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٨

عملية :

رقم عقد:

حصر مستخلص ٣ جاري

بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة
المتماسكة عدا التربة الصخرية

اسم البند:

3

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معدلة :

136000

الكمية باخر مقايضة معدلة :

133846.19	الكمية الاجمالية للحصر
127153.00	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95.00%	نسبة الصرف
114,863.00	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
12290.00	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم / م / علاء متولي

التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم / علاء محمد ط

التوقيع / علاء ط

مشروع تطوير و رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي - انشاء حارة الخدمة قطاع ادكو من نفق مياح حتي نقطة ادكو بطول ٢,٦ كم

٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٨

عملية :

رقم عقد:

حصر مستخلص ٣ جاري

بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار و المزروعات و المخلفات

اسم البند:

2

رقم البند طبقا لآخر مقياسة معدلة :

56590

الكمية باخر مقياسة معدلة :

54193.69	الكمية الاجمالية للحصر
51484	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95.00%	نسبة الصرف
46,443.00	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
5041.00	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم / علاء متولي

التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم / علاء محمد علي

التوقيع /

مشروع تطوير و رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي - انشاء حارة الخدمة قطاع ادكو من نفق مياح حتي نقطة ادكو بطول ٢,٦ كم

٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٨

عملية :

رقم عقد:

حصر مستخلص ٣ جاري

بالمتر المكعب توريد طبقات ردم من احجار صخرية مقاس ١٥ الي ٣٠ سم

سم

4

اسم البند:

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معدلة :

80000

الكمية باخر مقايضة معدلة :

78227.73	الكمية الاجمالية للحصر
74316.00	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95.00%	نسبة الصرف
66,736.00	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
7580.00	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشفوات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم / ٤ علاء مستوي

التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم / علاء محمد علي

التوقيع /

مشروع تطوير و رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي - انشاء حارة الخدمة قطاع ادكو من نفق مياح حتي نقطة ادكو
بطول ٢,٦ كم

٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٨

عملية :

رقم عقد :

حصر مستخلص ٣ جاري

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ طبقة من الفلتر (سن ١,٢,٣)

اسم البند :

5

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معدلة :

12500

الكمية باخر مقايضة معدلة :

11841.64	الكمية الاجمالية للحصر
11249.00	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95.00%	نسبة الصرف
9,810.00	الكمية المصروفة باخر مستخلص
1439.00	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم / ٤ علاء متولي

التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم / علاء محمد علي

التوقيع /

مشروع تطوير و رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي - انشاء حارة الخدمة قطاع ادكو من نفق مياح حتي نقطة ادكو

بطول ٢,٦ كم

٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٨

عملية :

رقم عقد:

حصر مستخلص ٣ جاري

بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوتكستائل

اسم البند:

6

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معدلة :

48000

الكمية باخر مقايضة معدلة :

46682.57	الكمية الاجمالية للحصر
44348.00	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95.00%	نسبة الصرف
38,665.00	الكمية المصروفة باخر مستخلص
5683.00	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشفوات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم/ ٢ / علاء مكرم

التوقيع/

مهندس الشركة

الاسم/ علاء محمد علي

التوقيع/

مشروع تطوير و رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي - انشاء حارة الخدمة قطاع ادكو من نفق مياح حتي نقطة ادكو
بطول ٢,٦ كم

٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٨

عملية :

رقم عقد :

حصر مستخلص ٣ جاري

بالمتر المكعب توريد وردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع

اسم البند :

7

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معدلة :

10500

الكمية باخر مقايضة معدلة :

9270.52	الكمية الاجمالية للحصر
8807	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95.00%	نسبة الصرف
5,000.00	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
3807.00	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم / م / علاء محوك

التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم / علاء محمد ط

التوقيع / علاء ط

مشروع تطوير و رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي - انشاء حارة الخدمة قطاع ادكو من نفق مياح حتي نقطة ادكو

بطول ٢,٦ كم

٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٨

عملية :

رقم عقد :

حصر مستخلص ٣ جاري

بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقه اساس من الاحجار الصلبه
المتدرجه ناتج تكسير الكسارات

اسم البند :

9

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معدلة :

8000

الكمية باخر مقايضة معدلة :

6056	الكمية الاجمالية للحصر
5753	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95.00%	نسبة الصرف
2,340.00	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
3413.00	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشفوات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم / ٤ / علاء متولي

التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم / علاء محمد عطا

التوقيع /

مشروع تطوير و رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي - انشاء حارة الخدمة قطاع ادكو من نفق مياح حتي نقطة ادكو

بطول ٢,٦ كم

٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٨

عملية :

رقم عقد :

حصر مستخلص ٣ جاري

بالمتر المكعب اعمال تحميل و نقل اتربه صالحه للردم من المحاجر
المعدلة

8

38000

اسم البند :

رقم البند طبقا لآخر مقياسة معدلة :

الكمية باخر مقياسة معدلة :

36867	الكمية الاجمالية للحصر
35023.00	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95.00%	نسبة الصرف
26,619.00	الكمية المصروفة بأخر مستخلص
8404.00	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم / علاء متولي

التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم / علاء محمد علي

التوقيع /

مشروع تطوير و رفع كفاءة الطريق الدولي الساحلي - انشاء حارة الخدمة قطاع ادكو من نفق مياح حتي نقطة ادكو

بطول ٢,٦ كم

٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٣٨

عملية :

رقم عقد:

حصر مستخلص ٣ جاري

بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوجريد
مستورد التداخل لا يقل عن ١٠ %

اسم البند:

10

رقم البند طبقا لآخر مقايضة معدلة :

20000

الكمية باخر مقايضة معدلة :

7700	الكمية الاجمالية للحصر
7315.0	الكمية الاجمالية المنصرفة بالمستخلص
95%	نسبة الصرف
5,852.00	الكمية المصروفة باخر مستخلص
1463.00	الكمية خلال المدة بالمستخلص

(مرفق الكشوفات التفصيلية للحصر)

مهندس الهيئة

الاسم / ٤ علاء متوك

التوقيع /

مهندس الشركة

الاسم / علاء محمد مطا

التوقيع / علاء مطا