

مستخلص رقم (١)

قيمة العقد ١٨,٨٣٤,٩٠٠.٠٠

قيمة المقايضة

المعدلة ١٩,٢٠١,٩٠٠.٠٠

اعمال رفع كفاءة طريق ناصر / بنى سويف / ببا الشرقى (القطاع السابع) اعمال اسفلت بطول ٧ كم مركز ناصر ببا محافظة بنى سويف ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ شركة الجواد للمقاولات والتوريدات

"ادارة المشروعات"

العقد رقم (١٣٦٩) لسنة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

من ٢٠٢٣/١٠/٢٢ الي ٢٠٢٣/١٠/١٩

رقم البند	نوع الاعمال	كميات العقد	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	قيمة الاعمال التي سبق صرفها	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	الملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل سمك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	١,٠٠٠,٠٠٠	١٢٦.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١- يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (MCO) او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٥٩,٠٠٠,٠٠٠	٢٧.٧٥	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢- مهندسي الشركة وفريق العمل متواجدين
٣	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٥٩,٠٠٠,٠٠٠	١٤٣.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٣- المعمل متواجد و مهندسي المعمل متواجدين
٤	اعمال انشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطاير RC3000 او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات	٥٩,٠٠٠,٠٠٠	٩.٣٥	م	٠.٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.٠٠	٢٠٥,٧٠٠,٠٠٠	٢,٠٥٧,٠٠	٢٠٣,٦٤٣,٠٠	٤- لوحات للمشروع متواجدة
٥	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٥ سم	٥٩,٠٠٠,٠٠٠	١٣٧.٠٠	طن	٠.٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.٠٠	٣,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠	٣٠,١٤٠,٠٠٠	٢,٩٨٣,٨٦٠,٠٠٠	٥- الكرفان متواجد و مكتب الاشراف متواجد
٦				مط	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٦- وسائل تامين و سلامه المرور و العلامات الارشادية و التحذيرية متواجدة
٧				م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٧- البرنامج الزمنى وبرنامج التدفقات النقدية وتقارير ضبط الجودة والتقارير المبدئية و الاسبويه و الشهرية متواجدة
٨	سيارة نقل العينات متواجدة											
الكارتات موازين طبقا للائحة و شروط التعاقد												
١	اعمال توريد الاتربة	١,٠٠٠,٠٠٠	١٢.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٩- ايصالات تحصيل الرسوم (الكارتات) متواجدة
٢	اعمال توريد الأساس	٠.٠٠	٢٥.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٣ د) بسمك ٦ سم	٥٩,٠٠٠,٠٠٠	٢.٠٠	م	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (٤ ج) بسمك ٥ سم	٥٩,٠٠٠,٠٠٠	٢.٠٠	م	٠.٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.٠٠	٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٦٦٠,٠٠٠	٦٥,٣٤٠,٠٠٠	
فقط ثلاثة ملايين و مائتان واثنتان وخمسون ألفاً و ثمانمائة وثلاثة وأربعون جنيه مصري لا غير												
خصم ٠,١ % من اجمالي الاعمال طبقاً لمفاوضة المقايضة بالعقد												
		٣٢,٨٥٧,٠٠						٠.٠٠	٣,٢٨٥,٧٠٠,٠٠٠	٣٢,٨٥٧,٠٠	٣,٢٥٢,٨٤٣,٠٠٠	

تحريراً فى :- ٢٩/١٠/٢٠٢٣

استشاري المشروع :

رجوع فوجد على صحة ،،

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهره وقدرها

٠.٠٠

سبق صرفها الي المقاول

المحاسب /

علي الحساب نهائياً

يدفع للمقاول مبلغ ٣,٢٥٢,٨٤٣,٠٠

المقاول : امين كمال احمد

مهندس المشروع :

مدير المشروع :

أقر بصحة ذلك ،،

ملاحظة : الفئات

مدير عام المشروعات

مهندس /

مصطفى شعبان



رئيس الادارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



