

عملية : كوبرى أعلى مزلقان النيل

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة و بعد ..

بخصوص عملية : كوبرى أعلى مزلقان النيل
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق اسعار لمستخلص رقم (١٠) واستمارة ٥٠ ع.ح

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً في : / / ٢٠٢٣

(التوقيع)
مهندس / عيد يحيى كرومر
رئيس الإدارة المركزية
٤٩٨٦٥



٥

منكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية / إنشاء كوبرى اعلى مزلقان السكة الحديد { السيل } بمحافظة أسوان

٢٠٢٣/٠٧/٢٥
٢٠٢٣/٠٧/٢٥

تاريخ الفتح القنى أو امر الإسناد المباشر	٢٠٢١/٠٣/٠٣	٢٠٢١/٠٣/٠٣
عناصر التكلفة المخصصة للتحويل	٢٠٢١/٠٣/٠٣	٢٠٢١/٠٣/٠٣
البيوتومين	٢٠٣,١	٢٠٣,١
حديد أسلح	٣١٠,٣	٣١٠,٣
الاسمنت	١٥٠,٦	١٥٠,٦
السولار	٣١١,٣	٣١١,٣
كثل و قطاعات	٢٤٣,٩	٢٤٣,٩

رقم البند	بيانات التعاقد	الوحدة	معر البند التعاقدي	الكمية المتوقعة	قيمة الاصل	المستخلص	عناصر التكلفة المخصصة للتحويل	الفترة من - إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح القنى	الأرقام القياسية للأسعار عند فتح الأسفل	المعاملات * نسب التغير	إجمالي (المعاملات * نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = (المعاملات * نسب التغير)	رقم البند بالأسعار الموحدة
٢٠٩	أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة	م	١٧٠	٢١٤٤	٣٦٤٤٨٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٥	%١٠٠	٠,١٥٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٠٤٠٩	٠,٠٤٠٩	١٤٩١٠,٥٥	٧
٤٠٥	توريد وتركيب برزورد اسمنتية	م	٢٢	٣٠٠٠	٦٦٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٥	%١٠٠	٠,١٥٠	١٥٠,٦	٢٧٣,٦	٠,١٢٢٥	٠,١٢٢٥	٨٠٨٥,٦٦	٢٦
					٦٦٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٢٠٢٣/٠٧/٢٥	٥	%١٠٠	٠,١٥٠	٣١١,٣	٣٩٦,٢	٠,٠٢٧٣	٠,٠٢٧٣	١٨٠٠,٠٠	
الإجمالي																	٢٤٧٩٦,٢٠

مهندس الهيئة
تم مراجعة الكميات المدرجة بالمستخلصات المذكورة
يرجى مراجعة المستخلص حسابيا مع المستخلصات المذكورة
وكذلك ضرورة مراجعة الأرقام القياسية والمعاملات والأوزان المذكورة أعلاه

مهندس الاستشارى
ARAB CONSULTING ENGINEERS
مصر - باخوم

المهندسون الإستشاريون العرب
محرم - باخوم
مشروعات أسوان

مهندس الشركة

الحق رقم: ٣١٩ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بتاريخ: ٢٠٢١ / ٣ / ٣

رقم البند	البند	القيمة (بالجنيه)	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاصل التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز جنيه	البقي بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٢٠١	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية	٧٠	٩٠٠	م	٨٠٠	١٠٠	٨٠٠	جاري	٥٦٠٠٠	٠٠٠	٥٦٠٠٠	المهندسون متواجدون
٣٠١	بالمتر المكعب تكسير مباني	٦٠	٣٢٠٧٨	م	٣٢٠٠٠	٠٠٠	٣٢٠٠٠	جاري	١٩٢٠٠٠	٠٠٠	١٩٢٠٠٠	المعمل متواجد
٤٠١	بالعدد اعمال نقل مائكة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الاعمال طبقا لطيمات المهندس المشرف	٣٢١٠٠٠	١٠٠	عدد	١٠٠	٠٠٠	١٠٠	جاري	٣٢١٠٠٠٠٠	٠٠٠	٣٢١٠٠٠٠٠	
١٠٢	بالمتر الطولي عمل جسك توكيدية في جميع انواع التربة عدا الصخرية	٣٥٠	٦٢٠٠٠	م	٦٢٠٠٠	٠٠٠	٦٢٠٠٠	جاري	٢١٧٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢١٧٠٠٠٠٠	
٢٠٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر طبقا للمواصفات قطر (١٠٠) م	٣٨٥٠	١٤٨٠٠	م	١٤٨٠٠	٠٠٠	١٤٨٠٠	جاري	٥٦٩٨٠٠٠٠	٠٠٠	٥٦٩٨٠٠٠٠	
٣٠٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر طبقا للمواصفات قطر (١٢٠) م	٤٤٠٠	١٩٨٠٠٠	م	١٩٨٠٠٠	٠٠٠	١٩٨٠٠٠	جاري	٨٧١٥٩٦٠٠٠	٠٠٠	٨٧١٥٩٦٠٠٠	
٤٠٣	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل علي خازوق بفطر ١ متر	١٧٥٠٠٠	١٠٠	عدد	١٠٠	٠٠٠	١٠٠	جاري	١٧٥٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠٠	
١٠٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع انواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٨٠	٥٨٨٩٠٨٧	م	٥٨٨٩٠٠٠	٠٠٠	٥٨٨٩٠٠٠	جاري	٤٧١١٢٠٠٠	٠٠٠	٤٧١١٢٠٠٠	
٣٠٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بصلابة يدوية في أرض الموقع (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)	٩٠	٢٤٢٠٦٣	م	٢٤٢٠٠٠	٠٠٠	٢٤٢٠٠٠	جاري	٢١٧٨٠٠٠٠	٠٠٠	٢١٧٨٠٠٠٠	
٤٠٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الاساسات في تربة عادية بالعمق المطلوب لزوم الاساسات	٩٠	١٧٣٦٠٩٦	م	١٧٣٦٠٩٦	٠٠٠	١٧٣٦٠٩٦	جاري	١٥٦٣٢٦٠٤٠	٠٠٠	١٥٦٣٢٦٠٤٠	
١٠٥	بالمتر المكعب توريد ودم باترية صالحة موزدة من خارج الموقع حول الاساسات	٢٤٠	١٠٠٠٠٠٠	م	١٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	جاري	٢٤٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠٠	
٢٠٥	بالمتر المكعب توريد وصب احلال بالرمل المثلث بنسبه اسمعت ١٥٠ كجم/م	٥٠٠	١٠٣٠٧٥	م	١٠٣٠٠٠	٠٠٠	١٠٣٠٠٠	جاري	٥١٥٠٠٠٠٠	٠٠٠	٥١٥٠٠٠٠٠	
١٠٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم/سم مع استخدام اسمعت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمعت لا يقل عن ٢٢٥٠ كجم/م	١٣٢٥	٤٨٨٠١٢	م	٤٨٨٠٠٠	٠٠٠	٤٨٨٠٠٠	جاري	٦٤٦٦٠٠٠٠	٠٠٠	٦٤٦٦٠٠٠٠	
٢٠٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٣٠٠ كجم/سم مع استخدام اسمعت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمعت لا يقل عن ٣٣٥٠ كجم/م	١٥٠٠	٣١٠٥١	م	٣١٠٠٠	٠٠٠	٣١٠٠٠	جاري	٤٦٥٠٠٠٠٠	٠٠٠	٤٦٥٠٠٠٠٠	
٣٠٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٢٦٥٠	٢١٠٧٠٧١	م	٢١٠٧٠٠٠	٠٠٠	٢١٠٧٠٠٠	جاري	٥٥٨٣٥٥٠٠٠	٠٠٠	٥٥٨٣٥٥٠٠٠	
٤٠٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائلة والانفاق ذات اجهاد ٣٥٠ كجم/سم	٢٨٠٠	٧٣٨٠٤٣	م	٧٣٨٠٠٠	٠٠٠	٧٣٨٠٠٠	جاري	٢٠٦٦٤٠٠٠٠	٠٠٠	٢٠٦٦٤٠٠٠٠	
١٠٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الاصداء والهوامك ذات اجهاد ٤٠٠ كجم/سم	٤٥٥٠	٩٥٩٠٨٣	م	٩٥٩٠٨٣	٠٠٠	٩٥٩٠٨٣	جاري	٣٤٠٧٣٩٦٠٠	٠٠٠	٣٤٠٧٣٩٦٠٠	
٢٠٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب ذات اجهاد ٥٠٠ كجم / سم	٤١٠٠	٢٦٤٠٧٥	م	٢٦٤٠٧٥	٠٠٠	٢٦٤٠٧٥	جاري	١٠٨٥٤٧٥٠٠	٠٠٠	١٠٨٥٤٧٥٠٠	
٣٠٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية ذات اجهاد ٤٥٠ كجم/سم	٣٨٠٠	٣٩١١٠٧٦	م	٣٩١١٠٠٠	٠٠٠	٣٩١١٠٠٠	جاري	١٤٨٦١٨٠٠٠٠	٠٠٠	١٤٨٦١٨٠٠٠٠	
٤٠٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكمر ذات جهد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م	٢٩٥٠	٢٢١٠٢٠	م	٢٢١٠٠٠	٠٠٠	٢٢١٠٠٠	جاري	٦٥١٩٥٠٠٠٠	٠٠٠	٦٥١٩٥٠٠٠٠	
الاجمالي												٣٩,٢٩١,٦٣٧.٩٠

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدره
المقاول تحريراً في سنة ٢٠٢٣
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في سنة ٢٠٢٣
غير الواردة بهذا المشروع
على الحساب
سبق صرفها الى
رئيس الإدارة المركزية
يعتمد
عبد يحيى كرومر

ممثل المكتب "الهيئة"
مهندس الكباري
مهندس الكهرباء

مدير المشروعات
م. علي

استشاري المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)

المهندسون الاستشاريون العرب
محرم - باخوم
مشروعات السوان

م. صابر
م. م. من كوريس
تحريراً في سنة ٢٠٢٣

١٩٢٢
 على الحساب
 تحت التزادة بصله الشروط
 تهيئة
 سيق مرفعة
 رئيس الإدارة المركزية
 عيذ يحل كرومر
 يعتمد ١٩٢٢

المهندسون الاستشاريون العرب
محرم - باحوم
مشروعات البترول

[illegible]



العقد رقم : ٣١٩ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بتاريخ : ٢٠٢١ / ٣ / ٢

تنفيذ : شركة النيل العامة للتأشيد والطرق

شاملة العدة من بداية المشروع

رقم البند	البند	الغنة (بالجنيه)	كمية البند بالمقايمة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه العدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
											١١١,٩٣٦,٢٩٠.٤٠	
١١-١-١	٩٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٤٨٧٥	٧.٠٠	عدد	٧.٠٠	٧.٠٠	٧.٠٠	جاري	٢٩٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٩٧٥٠.٠٠	
١٢-١-١	١٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٤٢٥	٧.٠٠	عدد	٧.٠٠	٧.٠٠	٧.٠٠	جاري	١٧٠٩٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٧٠٩٧٥٠.٠٠	
١٣-١-١	١٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٤٥٠	١.٠٠	عدد	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري	١٥٤٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٤٥٠.٠٠	
١٤-١-١	١٥٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٧٥٠٠	١.٠٠	عدد	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري	٢٧٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٧٥٠٠.٠٠	
١٥-١-١	١٥٢٥٠٠٠٠٠٠٠	١٦٥٠٠	١.٠٠	عدد	١.٠٠	١.٠٠	١.٠٠	جاري	١٦٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٥٠٠.٠٠	
١٦-١-١	١١٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٢٥٠	٨.٠٠	عدد	٨.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	جاري	٥٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٥٨٠٠٠.٠٠	
١٧-١-١	١٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٨٤٠٠	٤.٠٠	عدد	٤.٠٠	٤.٠٠	٤.٠٠	جاري	٣٣٦٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣٣٦٠٠.٠٠	
١٨-١-١	١٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٧٨٢٥	٤.٠٠	عدد	٤.٠٠	٤.٠٠	٤.٠٠	جاري	٣١٣٠٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٣٠٠.٠٠	
بنود مستحدثة ٢												
١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم البلاطات على خوازيق وكويستاتها ذات أبعاد ٤٥٠ كجم/م ^٣	٣١٥٠	٧١٧.٩٨	م ^٣	٧١٧.٩٨	٧١٧.٩٨	٧١٧.٩٨	جاري	٢٢٥٨٥٥٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٥٨٥٥٠.٠٠	
٢	بالمتر المربع أعمال ديمسات في البر لصلب اجزاء الهيكل العلوي للكبارى والأعمال الصناعية	٢٢٥٠	٣٠٠.٠٠	م ^٢	٣٠٠.٠٠	٣٠٠.٠٠	٣٠٠.٠٠	جاري	٦٧٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٧٥٠٠٠.٠٠	
٣	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق الى موقع العمل	٥٠٠٠٠	٣.٠٠	عدد	٣.٠٠	٣.٠٠	٣.٠٠	جاري	١٥٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٠٠٠٠.٠٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد ونقل اترية صالحة للردم	١٨٠	١٠١٢٢.٧٤	م ^٣	١٠١٢٢.٧٤	١٠١٢٢.٧٤	١٠١٢٢.٧٤	جاري	١٨٢١٩٦٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٢١٩٦٠.٠٠	
بنود مستحدثة كهرباء												
١	لوحة انارة خارجية سابقة التجهيز p٦٥ طبقا للمواصفات الفنية مكونة من ١ مفتاح ١٢٥ mcep وعدد ١ كونتاكتور ٨٠ امبير	٨٠٠٠٠	٢.٠٠	عدد	٢.٠٠	٢.٠٠	٢.٠٠	جاري	١٦٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٠٠٠٠.٠٠	
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ١٨٥*١٥٠*٣ مم الومنيوم مسلح ومغلف بمادة pvc	٨٥٠	١٠٠.٠٠	م.ط	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	جاري	٨٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥٠٠٠.٠٠	
٣	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات جهد منخفض ٣٥*٤ مم الومنيوم مسلح ومغلف بمادة pvc	٤٢٥	٤٠٣.٠٠	م.ط	٤٠٣.٠٠	٤٠٣.٠٠	٤٠٣.٠٠	جاري	١٧١٢٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٧١٢٧٥٠.٠٠	
٤	توريد وتركيب عمود انارة شوارع ١١ م بعدد ١ ذراع من النوع الديكورى بشكل زهرة اللوتس في الجزء العلوي	٢٧٢٥٠	٩٠.٠٠	عدد	٩٠.٠٠	٩٠.٠٠	٩٠.٠٠	جاري	٢٤٥٢٥٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٤٥٢٥٠٠.٠٠	
٥	كشف اضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة ١٢٠ واط ودرجة حماية IP٦٥	٨٥٠٠	١٠٠.٠٠	عدد	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	جاري	٨٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٥٠٠٠.٠٠	
٦	بالعدد توريد وتركيب كشف طراز انفاق بقدرة اللمبة ٨٩W LED ومعمل على البند مواسير PVC وغلب الاتصال	٩٠٠٠	٨.٠٠	عدد	٨.٠٠	٨.٠٠	٨.٠٠	جاري	١٨٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٨٠٠٠.٠٠	
٧	بالعدد فك ونقل واصلاح وجلفنة واعادة تركيب عمود الارة ١٢ م منقول من الدائري	٨٠٠٠	١٠.٠٠	عدد	١٠.٠٠	١٠.٠٠	١٠.٠٠	جاري	٨٠٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٨٠٠٠٠.٠٠	
٨	بالعدد توريد وتركيب لوحة اختيار فرعية داخل العمود مكونة من قير سمك ١٠ مم يابعد مناسبة مركب عليها روزنه	٦٣٠	١٠٠.٠٠	عدد	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	١٠٠.٠٠	جاري	٦٣٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٣٠٠٠.٠٠	
٩	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات بالقطاع من الصاج المجلفن قطاع ١٠*١٥ سممن النوع المجلفن	٧٥٠	١٨٥.٠٠	م.ط	١٨٥.٠٠	١٨٥.٠٠	١٨٥.٠٠	جاري	١٣٨٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	١٣٨٧٥٠.٠٠	
١٠	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ثرموبلاستيك ١٦*٤ مم الومنيوم	٣٠٠	٢٣٠.٠٠	م.ط	٢٣٠.٠٠	٢٣٠.٠٠	٢٣٠.٠٠	جاري	٦٩٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٦٩٠٠٠.٠٠	
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٦ بوصة لزوم اعمال عدايات الطريق	٤٢٥	٢١٠.٠٠	م.ط	٢١٠.٠٠	٢١٠.٠٠	٢١٠.٠٠	جاري	٦٣٧٥٠.٠٠	٠.٠٠	٦٣٧٥٠.٠٠	
١٢	توريد ونصب قواعد خرسانية للأعمدة (الطريق السطحي) شاملة الجوانب والمسامير والأقواس فيتر ٢ بوصة	٢٥٠٠	٥٤.٠٠	عدد	٥٤.٠٠	٥٤.٠٠	٥٤.٠٠	جاري	١٢٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٥٠٠٠.٠٠	
الإجمالي العام للأعمال												
									١٢٣,٠٤٢,٦٢٥.٤٠			
رسوم الشركة الوطنية لتأشيد وتنمية وإدارة الطرق												
١	توريد الأترية	١٣	١٠١٢٢.٧٤	م ^٣	١٠١٢٢.٧٤	١٠١٢٢.٧٤	١٠١٢٢.٧٤	جاري	١٣١٥٨٦.٠٠	٠.٠٠	١٣١٥٨٦.٠٠	
٢	طبقات الاساس	٢٥	٩٠٠٠.٠٠	م ^٣	٩٠٠٠.٠٠	٩٠٠٠.٠٠	٩٠٠٠.٠٠	جاري	٢٢٥٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٥٠٠٠.٠٠	
٣	طبقات الرصف الاسفلتي	٣	٥٦٣٢٤.٢٠	م ^٢	٥٦٣٢٤.٢٠	٥٦٣٢٤.٢٠	٥٦٣٢٤.٢٠	جاري	١٦٨٩٧٢.٠٠	٠.٠٠	١٦٨٩٧٢.٠٠	
إجمالي الكارتات												
									٥٢٥,٥٥٨.٠٠			
الإجمالي الكلى												
									١٢٣,٥٦٨,١٨٣.٤٠			

يستخدم
رئيس الإدارة المركزية
عبد يحيى كروم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ويطابق ما بينه وبينه وقدره
المقاول تحريراً في
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات
تحريراً في ١ / سنة ٢٠٢٣
٤٩٨٦٠

مهندس الكبارى
مهندس الكبارى
مدير المشروعات

مستشارى المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (محرم)
بلخوم
مهندس الكبارى
مدير المشروعات

مستخدم
مدير مشروع
تحريراً في ١ / سنة ٢٠٢٣

PPI according to I.S.I.C.

For Aug. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الإقتصادي

عن شهر أغسطس ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	أغسطس Aug 2022	يوليه Jul. 2023	أغسطس Aug 2022	أغسطس Aug 2023	يوليه Jul. 2023	
(10) Manufacture of coke and refined petroleum products	11.9	0.0	372.2	416.6	416.6	(١٠) فحم الكوك و المنتجات النفطية
Manufacture of coke oven products	0.0	0.0	326.0	326.0	326.0	* منتجات أفران الكوك
Manufacture of refined petroleum products	12.0	0.0	372.6	417.3	417.3	منتجات تكرير البترول
Production of motor fuel: gasoline, kerosene etc.	12.0	0.0	353.6	396.2	396.2	وقود سائل (بنزين وكيروسين وسولار)
Production of fuel ethane, propane, butane etc.	0.0	0.0	1196.0	1196.0	1196.0	الوقود الغازي (الايثيل، البيوتان، البروبان)
Manufacture of oil based lubricating oils or greases	24.2	0.0	392.1	487.0	487.0	زيوت التشحيم
Manufacture of products road coverings	9.9	0.0	566.0	622.0	622.0	اسفلت الرصف (القار)
(11) Manufacture of chemicals and chemical products	32.3	3.5	353.1	467.2	451.2	(١١) المواد و المنتجات الكيميائية
Manufacture of basic chemicals	15.9	-1.5	268.5	311.3	316.2	المواد الكيميائية الأساسية
Manufacture of inorganic acids except nitric acid	20.1	0.2	377.6	453.5	452.8	الأحماض
Manufacture of alkalis, lyes and other inorganic bases except ammonia	16.2	-2.6	377.9	439.3	450.8	القلويات و مركباتها
Manufacture of dyes and pigments	0.0	0.0	122.0	122.0	122.0	مواد الصباغة
Manufacture of basic organic chemicals	91.2	0.0	189.3	362.0	362.0	الكحولات
Manufacture of solvent	15.5	0.0	408.9	472.3	472.3	اللذيات
Manufacture of liquefied or compressed inorganic industrial gases	2.1	0.0	210.5	214.9	214.9	الغازات الصناعية
Ready made concrete and concrete pipes	2.8	0.7	528.6	543.4	539.6	الأسعدة والمركبات النازوجينية - الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex nitrogenous fertilizers	2.5	0.9	494.6	506.8	502.3	اسعدة نازوجينية (الازوتية) تشمل يوريا
Manufacture of straight or complex phosphatic fertilizers	47.5	3.6	319.8	471.6	455.1	الاسعدة الفوسفاتية
Manufacture of straight or complex Potassium fertilizers	0.0	0.0	173.9	173.9	173.9	الاسعدة البوتاسية
Manufacture of Ammonia	-2.9	0.0	826.6	802.4	802.4	الأمونيا
Manufacture of plastics products	52.2	0.5	342.9	521.8	519.4	المنتجات البلاستيكية

(*) نظراً لتوقف الشركة الوحيدة الموجودة بجمهورية مصر العربية والمنوطة بإنتاج فحم الكوك، فقد تم تثبيت الرقم القياسي الخاص بالمجموعة الفرعية الخاصة بمنتجات فحم الكوك.

PPI according to I.S.I.C.

For Aug. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الإقتصادي

عن شهر أغسطس ٢٠٢٣

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير / عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	أغسطس Aug 2022	يوليه Jul. 2023	أغسطس Aug 2022	أغسطس Aug 2023	يوليه Jul. 2023	
Cont. (14) Manufacture of other non-metallic mineral products						تابع (١٤) منتجات تعدينية غير معدنية
Thermal brick	7.9	0.0	153.6	165.7	165.7	الطوب الحراري العرايات
Structural clay products	37.0	0.5	247.8	339.4	337.5	المنتجات الطينية الإنشائية
Manufacture of structural non-refractory clay building materials:	55.3	2.1	250.8	389.6	381.6	الطوب الطنلي
Manufacture of non-refractory ceramic hearth or wall tiles, mosaic cubes etc.	31.3	0.0	246.7	323.8	323.8	الصيراميك
Pottery pipes	44.0	0.0	292.6	421.3	421.3	المواسير الفخارية
Manufacture of other porcelain and ceramic products	35.4	0.0	463.3	627.3	627.3	منتجات الخزف والصيني
Ceramic tableware, kitchenware, other household articles and toilet articles	46.8	0.0	378.7	555.9	555.9	ادوات منزلية
Sanitary Ware	28.2	0.0	868.6	1113.4	1113.4	ادوات صحية
Electrical insulation	46.1	0.0	187.7	274.3	274.3	عوازل الكهرباء
Manufacture of cement, lime and plaster	30.7	1.8	230.8	301.7	296.4	الأسمنت
Portland cement, aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements	35.0	2.2	207.1	279.6	273.6	الاسمنت البورتلاند بأنواعه
Iron cement	12.9	0.0	468.5	529.1	529.1	الأسمنت العديني
Quicklime, slaked lime and hydraulic lime	52.2	3.2	125.9	191.6	185.6	الجبس
Manufacture of articles of concrete, cement and plaster	64.0	0.0	413.8	678.5	678.5	منتجات من الخرسانة والأسمنت
Tiles of cement	34.3	0.0	337.0	452.8	452.8	البلاط الاسمنتي
Ready-made concrete and concrete pipes	68.1	0.0	443.8	745.8	745.8	خرسانة جاهزة ومواسير خرسانية
bricks of cement	62.7	0.0	201.7	328.2	328.2	الطوب الاسمنتي
Cutting, shaping and finishing of stone	7.1	0.0	256.7	274.7	274.7	الرخام والجرايت

PPI according to I.S.I.C.

For Aug. 2023

Jan 2016 = 100

Cont. Table (4) Manufacturing

الأرقام القياسية لأسعار المنتجين طبقاً للنشاط الاقتصادي

عن شهر أغسطس ٢٠٢٢

يناير ٢٠١٦ = ١٠٠

تابع جدول رقم (٤) الصناعات التحويلية

Economic Activity	نسبة التغير % عن		الرقم القياسي			النشاط الإقتصادي
	Percent Change From		Index Number			
	أغسطس Aug 2022	يوليه Jul. 2023	أغسطس Aug 2022	أغسطس Aug 2023	يوليه Jul. 2023	
(15) Manufacture of basic metals	101.2	0.0	395.3	795.3	795.2	(١٥) المعادن
Manufacture of basic iron and steel	108.6	0.0	429.2	895.4	895.4	الحديد والصلب الأساسية
Production of pig iron, blocks or other primary forms	71.1	0.0	433.2	741.2	741.2	كتل وقطاعات من الحديد والصلب
Manufacture of Bars and rods, hotrolled	117.3	0.0	420.4	913.6	913.6	حديد التسليح
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, other than seamless, of iron or steel	56.9	0.0	373.1	585.5	585.5	المواسير الصلب الملحومة
Manufacture of Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron (other than cast iron) or steel	36.3	0.1	589.3	803.2	802.5	المواسير الصلب المسحوقة
Cast Iron pipes for high pressure	63.3	0.0	407.3	665.0	665.0	المواسير الزهر ذات الضغط العالي
Manufacture of Flatrolled products of iron or non-alloy steel, not further worked than hotrolled	85.7	0.0	636.8	1182.3	1182.3	اشابيب ومواسير والواح حديدية
Manufacture of Angles, shapes and sections	96.1	0.0	678.2	1329.6	1329.6	زوايا وكمرات معدنية
Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals	57.9	0.1	270.5	427.0	426.5	معادن اخرى
Semi-finished products of aluminium or aluminium alloys	45.3	0.0	316.9	460.4	460.4	الألومنيوم (منتجات غير تامة الصنع)
Manufacture of Wire of aluminium and copper	87.2	0.0	195.9	366.7	366.7	أسلاك من الأ لومنيوم و النحاس
Manufacture of Lead, zinc and tin products	8.3	0.0	157.3	170.3	170.3	منتجات الرصاص و الزنك و القصدير
Production of copper alloys and related products	135.5	11.7	325.7	767.2	687.1	اقراص والواح من النحاس
(16) Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment	78.2	8.1	299.3	533.5	493.5	(١٦) صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات و المعدات
Manufacture of structural metal products	54.9	0.0	278.7	431.7	431.7	منتجات معدنية انشائية