

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية إزدواج دمياط / شربين الشرقى بطول ٢٥ كم
فى المسافة من كوبرى شربين العلوى حتى كفر العرب بفارسكور { ضمن مبادرة حياة كريمة }
تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق والمدونة بالمستخلصات أرقام { ٧ ، ١١ } شاملة المدة
من بدء العمل حتى ٣١ / ٨ / ٢٠٢٣ .

برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)

تحريراً فى : ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٣

مرفقات عدد : { ٤ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح.

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



م/ محمد أسامة
مصر



(١٥) الأثر في كشف الشبهات رقم : أعضاء الزكاتب الموقر :

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات		بيانات			نوع الخصم	
١٦٥٦٩١٩	قسم	فرع	فصل	بند	قيمة الزم بالاسم المدعى عليه	
					طبيعة الدين	
					الدين	
					الدين	
إجمالي الأصل		بيانات الاستقطاعات				
قرش	جنيه					
		عادي	إضافي	دمغة توقيع		
		قرش جنيه	قرش جنيه	قرش		
		رسم الدمغة				
		صافي القيمة المطلوب صرفها				

شمسیک
ذخ صرف

شمسیک
ذخ صرف

وكيل الحسبات

ففى _____ سنة ٢٠٢٠ بمبلغ



(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

(١٥) الأثر في كشف الشبهات رقم : أعضاء الزكاتب الموقر :

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا

عملية إزدواج طريق دمياط شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبري شربين العلوي حتي
كفر العرب بفارسكور

فتح فني ٢٠٢٢/١/٢٦

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

إجمالي فروق الأسعار عن مستخلص ٧- ١- ٩- ١٠- ١١ جاري

م	رقم المستخلص	التاريخ	القيمة
١	٧ جاري	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٣٦١,٨٤٠,٩٦
٢	٨ جاري	٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٥٨١,٧٧٩,٦٧
٣	٩ جاري	٢٠٢٣/٠٧/٠٤	١١,٢٨٨,١٧٣,٦٩
٤	١٠ جاري	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٤,٨٤٩,٥٩٥,٢١
٥	١١ جاري	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٦٢٤,٤٢٥,٩١-
الإجمالي			١٦,٤٥٦,٩٦٣,٦٢



مهندس الهيئة
م / أشرف كمال / مهندس

مهندس الشركة
م / أحمد الباز

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
إدارة عقود المشروعات

مذكرة بخصوص فروق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لعملية
إزدواج طريق دمياط شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبري شربين العلوي حتي كفر العرب بفارسكور
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر		٢٠٢٢/٠١/٢٦		تاريخ إستلام الموقع		٢٠٢٢/٠٤/٢٦	
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل		البيتومين	حديد	الاسمنت	السولار		
الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني		٤٨٧,١	٣٤٠,٩	١٦٤,٥	٣٢٣,٧		
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ ديسمبر - ٢٠٢٢		٥٦٦,٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٣٥٣,٦		

رقم المستخلص	٧
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/١٢/٢٩

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ---- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = (المعاملات x نسب التغير) - (المعاملات x نسب التغير)
٩	توريد أتربة	م³	٢٥٨,٥	٣١٠٠٠	٨,٠١٣,٥٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٩	%١٠٠	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠١٨٥	٠,٠١٨٥	١٤٨,٠٤٠,٥٦
٢١	توريد و توضيب صلب التسليج	طن	٢٢٤٠٠	٤	٨٩,٦٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٩	%١٠٠	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٠٤٦	٠,٠٠٤٦	٤١٣,٨٢
						حديد	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٩	%١٠٠	٣٤٠,٩	٤٨٦,٨	٠,٢٨٨٩	٠,٢٨٨٩	٢٥,٨٨٤,٥٢
						سولار	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٩	%١٠٠	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠٠٩٢	٠,٠٠٩٢	١٢,٥٦٢,٢٥
٢٥	توريد و صب خرسانة عادية	م³	١٧٠٠	٨٠٠	١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠	أسمنت	٢٠٢٢/١٢/٢٩	٢٠٢٢/١٢/٠١	٢٩	%١٠٠	١٦٤,٥٠	٢٧٠,٣٠	٠,١٢٨٦	٠,١٢٨٦	١٧٤,٩٣٩,٨٢
الإجمالي															
٣٦١,٨٤٠,٩٦															

بمعدن
رئيس الإدارة المركزية



مهندس الهيئة
م / أشرف كمال

م / أشرف كمال

مهندس الشركة
م / أحمد الباز

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
إدارة عقود المشروعات

مذكرة بخصوص فروق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لعملية
إزدواج طريق دمياط شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبري شربين العلوي حتي كفر العرب بفارسكور
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠١/٢٦	تاريخ إسلام الموقع	٢٠٢٢/٠٤/٢٦	رقم المستخلص	٨
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	البيومين	حديد	الاسمنت	السولار	تاريخ المستخلص
الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	٤٨٧,١	٣٤٠,٩	١٦٤,٥	٣٢٣,٧	٢٠٢٢/٠٣/٣٠
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ ديسمبر - ٢٠٢٢	٥٦٦,٠	٤٨٦,٨	٢٧٠,٣	٣٥٣,٦	
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ يناير - ٢٠٢٣	٥٦٦,٠	٥٩٤,٨	٢٩٧,٩	٣٥٣,٦	
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ فبراير - ٢٠٢٣	٥٦٦,٠	٦٥٤,٥	٢٧٨,٤	٣٥٣,٦	
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ مارس - ٢٠٢٣	٦٢٢,٠	٧٧٢,٧	٢٨٠,٧	٣٦٧,٧	

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الإصال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ---- إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = (المعاملات x نسب التغير)
٩	توريد أتربة	م³	٢٥٨,٥	١٠٣٠٠٠	٢٦,٦٢٥,٥٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٢/١٢/٣٠ - ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٦١	%٦٧	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٣٥٣,٦	٠,٠١٨٥	٠,٠١٨٥	٣٢٩,٧١٩,٥٥
	البند المستحقة						٢٠٢٣/٠٣/٣٠ - ٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٠	%٣٣	٠,٢٠	٣٢٣,٧	٣٦٧,٧	٠,٠٢٧٢	٠,٠٢٧٢	٢٣٨,٦٢٥,٩٢
٢	اعمال دهانات أسمنتية	م²	٨٠	٣٤٩٠٠	٢٠,٧٩٢,٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٤٨	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠
						اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٣٠ - ٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٠	%٥٢	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٢٠	٠,٠٠٢٠	٢,٨٧٩,٢٩
							٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٤٨	٠,٢٠	٢٧٨,٤	٢٧٨,٤	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٢٠٢٣/٠٣/٣٠ - ٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٠	%٥٢	٠,٢٠	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٠,٠٠١٧	٠,٠٠١٧	٢,٣٨٦,١٥
٣	دهان برودورات	م ط	٦٩	٦٨٥٠	٤٧٢,٦٥٠,٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٤٨	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٢٠٢٣/٠٣/٣٠ - ٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٠	%٥٢	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٠,٠٠٢٠	٠,٠٠٢٠	٤٨٧,٤٣
٤	تركيب عواكس صاج	عدد	١٨,٢	٩٨٠٠	١٧٨,٣٦٠,٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٤٨	٠,٠٥	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠
						حديد	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	%٤٨	٠,٤٥	٦٥٤,٥	٦٥٤,٥	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠٠	٠,٠٠٠
							٢٠٢٣/٠٣/٣٠ - ٢٠٢٣/٠٣/٣٠	٣٠	%٥٢	٠,٤٥	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٠,٠٨١٣	٠,٠٨١٣	٧,٤٩٧,٤١
الإجمالي															
٥٨١,٧٧٩,٦٧															



م

مهندس الهيئة
م / أشرف كمال

مهندس الشركة
م / أحمد الباز

[illegible]

بيانات التعاقد				المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	الفترة من ----- إلى	عدد الايام	نسبة الايام	العمليات		إجمالي (العمليات) x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم = (العمليات x نسب التغير)
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال					ك	ك x (١٤ - ع) ع		
٣	أعمال حفر	م٣	٩٦	٦٤٠٠٠	٦.١٤٤٠,٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠.٢٣/٠.٧/٠.٥	٢٧	%١٠٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٨	٢٧٥,٢١٧,٧٩
٩	توريد أنبوبة	م٣	٢٥٨,٥	٤٥٠٠٠	١١,٦٣٢,٥٠٠,٠٠	سولار	٢٠.٢٣/٠.٧/٠.٥	٢٧	%١٠٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٨	٥٢١,٠٧٢,٧٥
٥	توريد و فرش طبقة أساس	م٣	٤٦٠	٧٠٠٠	٣,٢٢٠,٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠.٢٣/٠.٧/٠.٥	٢٧	%١٠٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٨	١٤٤,٢٣٨,٤٩
١١	انشاء حاجز خرساني وجه واحد	م ط	١٧٥	٢٥٠٠	١,١٨٧,٥٠٠,٠٠	سولار	٢٠.٢٣/٠.٧/٠.٥	٢٧	%١٠٠	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٠,٠٢٢٤	٢٦,٥٩٦,٧٧
						اسمنت	٢٠.٢٣/٠.٧/٠.٥	٢٧	%١٠٠	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٠,١٣٢٦	١٥٧,٠١٥,٢٠
٢١	توريد و توضيب صلب التسليح	طن	٢٢٤٠٠	٤٤	٩٨٥,٦٠٠,٠٠	سولار	٢٠.٢٣/٠.٧/٠.٥	٢٧	%١٠٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠١١٢	١١,٠٣٧,٣٨
						حديد	٢٠.٢٣/٠.٧/٠.٥	٢٧	%١٠٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,١٦٨٠	١٩٩,٤٩٥,٨٢
٢٤	خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفتيش	م٣	٢٧٥٠	١٢٨	٣٥٦,٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠.٢٣/٠.٧/٠.٥	٢٧	%١٠٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٤	٧,٨٨٣,٨٤
						اسمنت	٢٠.٢٣/٠.٧/٠.٥	٢٧	%١٠٠	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٠,٠٩٩٥	٣٥٠,١٨,١٢
٢٦	توريد و تركيب مواسير قطر ١,٩٥ م	م ط	٩٥٠٠	٥٠٠	٤,٧٥٠,٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠.٢٣/٠.٧/٠.٥	٢٧	%١٠٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٢٢٤	١٠٦,٣٨٧,٠٩
						اسمنت	٢٠.٢٣/٠.٧/٠.٥	٢٧	%١٠٠	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٠,٠٩٩٥	٤٧٢,٥٤٥,٥٩
٢٩	إزالة عدايات خرسانية	عدد	٣٠٠٠٠	٦	١٨٠,٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠.٢٣/٠.٧/٠.٥	٢٧	%١٠٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٨	١,٥٥٩,٩٦٦,٥٦
						حديد	٢٠.٢٣/٠.٧/٠.٥	٢٧	%١٠٠	٣٢٣,٧	٣٩٦,٢	٠,٠٤٤٨	٨,٠٦٣,٠٢
	البند المستحدثة												
١	خرسانة عادية للحواط السائدة بارتفاع ٣ م	م٣	٢٦٥٠	٧٥٠٠	١٩,٨٧٥,٠٠٠,٠٠	سولار	٢٠.٢٣/٠.٧/٠.٥	٢٧	%١٠٠	٣٥٣,١	٣٩٦,٢	٠,٠١٢٠	٢٣٩,٤٤٤,٢٩
						اسمنت	٢٠.٢٣/٠.٧/٠.٥	٢٧	%١٠٠	٣٢٣,٧	٢٧٣,٦	٠,٠٠٣٤٠	٦٨,٥٣٤,٤٨٠
الاجمالي													
													٤,٨٤٩,٥٩٥,٢١


الاجمالی

مهندس الهيئة

م / أشرف کمال

مهندس الشركة

م / احمد الباز



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة - شرق الدلتا
إدارة عقود المشروعات

مذكرة بخصوص فروق الأسعار لعناصر التكلفة المتغيرة لعملية
إزدواج طريق دمياط شربين الشرقي بطول ٢٥ كم في المسافة من كوبري شربين العلوي حتى كفر العرب بفارسكور
تنفيذ / شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإنشاء المباشر	٢٠٢٢/٠١/٢٦	تاريخ استلام الموقع	٢٠٢١/٠٤/١٦					رقم المستخلص	١١
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	البيتومين	حديد	الاسمنت	السولار	تاريخ المفاضلة على البنود المستحدثة	غير ايزر - ٢٠٢٣	المولار	تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٨/٣١
الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	٤٨٧.١	٣٤٠.٩	١٦٤.٥	٣٢٣.٧	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	البيتومين	حديد	الاسمنت	٣٥٣.٦
الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ أغسطس - ٢٠٢٣	٦٢٢.٠	٩١٣.٦	٢٧٩.٦	٣٩٦.٢	الأرقام القياسية للأسعار عند المفاضلة على البنود المستحدثة	البيتومين	حديد	الاسمنت	٢٧٨.٤

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التقديري	الكمية المنفذة	قيمة الأعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من إلى	عدد الأيام	نسبة الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند التنفيذ	المعاملات * نسب التغير	إجمالي (المعاملات * نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = (المعاملات * نسب التغير)
٣	أعمال حفر	م³	٩٦	١٦.٠٠	١.٥٣٦.٠٠٠.٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	١٠٠%	٣٢٣.٧	٣٩٦.٢	٠.٠٤٤٨	٠.٠٤٤٨	٦٨.٨٠٤.٤٥
٩	توريد أتربة	م³	٢٥٨.٥	١٨.٠٠	٤.٦٥٣.٠٠٠.٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	١٠٠%	٣٢٣.٧	٣٩٦.٢	٠.٠٤٤٨	٠.٠٤٤٨	٢٠.٨٠٤.٢٩.١٠
٢١	توريد و نضيب صلب التسليح	طن	٢٢٤.٠٠	٣٣	٧٣٩.٢٠٠.٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	١٠٠%	٣٢٣.٧	٣٩٦.٢	٠.٠١١٢	٠.٠١١٢	٨.٢٧٨.٠٤
٢٤	خرسانة مسلحة لأسقف غرف التفتيش	م³	٢٧٥.٠	٢٥.٠	٦٨٧.٥٠٠.٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	١٠٠%	٣٢٣.٧	٣٩٦.٢	٠.٠٢٢٤	٠.٠٢٢٤	١٥.٣٩٨.١٣
٢٥	توزيع و صب خرسانة عادية	م³	١٧٠.٠	١١.٠٠	١٨.٧٠٠.٠٠٠.٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	١٠٠%	١٦٤.٥٠	٢٧٩.٦	٠.١٠٥٠	٠.١٠٥٠	٧٢.١٥٩.١٦
٢٦	توريد و تركيب مواسير قطر ١.٩٥ م	م ط	٩٥.٠٠	٤٨	٤.٥٦.٠٠٠.٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	١٠٠%	٣٢٣.٧	٣٩٦.٢	٠.٠٢٢٤	٠.٠٢٢٤	١.٠٢١٣.١٦
	البنود المستحدثة					اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	١٠٠%	١٦٤.٥٠	٢٧٩.٦	٠.١٠٥٠	٠.١٠٥٠	٤٧.٨٥٩.٢١
						حديد	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	١٠٠%	٣٤٠.٩٠	٩١٣.٦٠	٠.٣٣٦٠	٠.٣٣٦٠	١٥٣.٢١٢.٧٩
١	خرسانة عادية للحوائط السائدة بارتفاع ٣ م	م³	٢٦٥.٠	٢٨٩.٠٠	٧٦.٥٨٥.٠٠٠.٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	١٠٠%	٣٥٣.٦	٣٩٦.٢	٠.٠١٢٠	٠.٠١٢٠	٩٢٢.٦٥٨.٦٥
						اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٣١	١٠٠%	٢٧٨.٤	٢٧٩.٦	٠.٠٠٠٩	٠.٠٠٠٩	٦٦.٠٢١.٥٥
															٦٢٤.٤٢٥.٩١

الإجمالي



مهندس الهيئة
م / أشرف كمال

مهندس الشركة
م / أحمد ألباز