

تنفيذ : مكتب مجدي بخيت متى بنيامين

كشف رقم جارى (١)

المقاول: مكتب مجدي بخيت متى بنيامين رقم العقد(٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤٣)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣-١١-٢١

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	أعمال الردم													مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة تأمين الحوادث الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-٦-١٧) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-٦-١٧)
١-٣	أعمال الردم	٨٥,٠٠	متر مكعب	٢٦,٧٢٥,٨٣٧	٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٢,٠٩٩,٥٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٣٣٥ كم	٤٦٦,٢٠	متر مكعب	٢٦,٧٢٥,٨٤	٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١١,٥١٥,١٤٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للاتحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	متر مكعب	٢٦,٧٢٥,٨٤	٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٠	٢٤,٧٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٢١,١٠٠	
٤	طبقات الاساس													
١-٤	طبقات الاساس	٢٧٨,٠٠	متر مكعب	٩٦٥,٢٨	٠	٦٢٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٠	٦٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٧٢,٣٦٠	
	علاوة مسافة النقل ١١٥,٥ كم	١١٤,٦٠	متر مكعب	٩٦٥,٢٨	٠	٦٢٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٠	٦٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٧١,٠٥٢	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للاتحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٩٦٥,٢٨	٠	٦٢٠,٠٠٠	٦٢٠,٠٠٠	٠	٦٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥,٥٠٠	
٢-٤	طبقات الاساس	٢٩٨,٠٠	متر مكعب	٧٠٣,٢٠	٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠	٤٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٤,١٠٠	
	علاوة مسافة النقل ٢٦٥,٥ كم	٢٩٤,٦٠	متر مكعب	٧٠٣,٢٠	٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠	٤٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٣٢,٥٧٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقاً للاتحة الشركة الوطنية	٢٥,٠٠	متر مكعب	٧٠٣,٢٠	٠	٤٥٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	٠	٤٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١١,٢٥٠	
	إجمالي قيمة المستخلص												١٤,٤٧٢,٥٧٢	
	فقط : اربعة عشر مليوناً واربعمئة واثان وسبعون ألفاً وخمسمائة واثان وسبعون جنيهاً لاغير													

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عبد - مهندس /
هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرهاسبق صرفها الى المقاول
تحريراً في
ملحوظة : الفاتغير الواردة بهك الشروط أعدت من
تحريراً في :

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الخناوي

تم الاعتماد
م / محمد السيد
١١
١٥

مهندس الاستشاري العام
(سيستر)
م / خالد فوزي

مدير المشروع الاستشاري
مكتب د / خالد فتوفيل

مدير المشروع المقاول
م / علي التريبي