

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتي تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص (٥)

شاملة المدة من ٢٠٢٣/١١/٣٠ حتي ٢٠٢٣/١١/٣٠

٠	نوع العمل	الوقت (قبل التقاضى)	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
									جنيه	جنيه	جنيه	
٢٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسليح الصناعي جيوجريد قوة شد ٣٠ نيوتن في الاتجاهين	٣٧	م	٤٠٠٠٠٠	٢٤٦٦٦٤	٣٩٢٦٨	٢٨٥٩٣٢	جارى	١٠٥٧٩٤٨٤		١٠٥٧٩٤٨٤	
٢٦	المتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقلب العمومية . (مسافة النقل ١٠ كم)	٦٤	م	٤٠٠٠	١٢٨٦	١٩	١٣٠٥	جارى	٨٣٥٢٠		٨٣٥٢٠	
٢٧	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات للمقلب العمومية . (مسافة النقل ١٠ كم)	٦٤	م	١٠٠٠	٣٢٢	٠	٣٢٢	جارى	٢٠٦٠٨		٢٠٦٠٨	
٢٩	بالمتر الطولي ازالة بلدورات ونقل المخلفات للمقلب العمومية . (مسافة النقل ١٠ كم)	١٥	م/ط	١٠٠٠	٠	٨٠١	٨٠١	جارى	١٢٠١٥		١٢٠١٥	
٣٠	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام	٨٧	م	٥٠٠	١٠٩	١١٤	٢٢٣	جارى	١٩٤٠١		١٩٤٠١	
٣٢	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط ٣٠٠,٨ زلط + ٣٠٠,٤ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ و لا يقل محتوى الأسمنت ٢٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	١٥٠٠	م	٢٠٠٠	٢٦٤	٩	٢٧٣	جارى	٤٠٩٥٠٠		٤٠٩٥٠٠	
	١- علاوة زيادة الإجهاد الي ٢٥٠ كجم /م ^٣ والمحتوي ٣٠٠ كجم / م ^٣	٧٥	م	٢٠٠٠	٢٦٤	٠	٢٦٤	جارى	١٩٨٠٠		١٩٨٠٠	
٣٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم ومحتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى	٢٢٠٥	م	٥٠٠٠	٤٣٣	٠	٤٣٣	جارى	٩٥٤٧٦٥		٩٥٤٧٦٥	
٣٤	بالطن توريد وترتيب ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠	٢٣٥٠٠	طن	٣٠٠	٧٧,٢٠٧	٠	٧٧,٢٠٧	جارى	١٨١٤٣٦٤,٥٠		١٨١٤٣٦٤,٥٠	
٣٥	بالمتر المسطح طبقة عازلة من الببوتومين على البارد بوجه تحضيري ووجهان على البارد للأساسات وجميع الاجزاء المدفونة و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا و ذلك طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف و على المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا و القياس هندسى طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف.	٥٠	م	١٥٠٠٠	١٣٠٩	٠	١٣٠٩	جارى	٦٥٤٥٠		٦٥٤٥٠	
٣٨	بالمتر الطولي ازالة حواجز نيو جيرسى قائمة،	١٠٠	م/ط	١٠٠٠٠٠	٣٥٥٨٣	٤٥٤٨	٤٠١٣١	جارى	٤٠١٣١٠٠		٤٠١٣١٠٠	
٤١	بالمتر المكعب فك و ازالة تكاسي من الديش	٦٤	م	٥٠٠٠	٩٩٧	٠	٩٩٧	جارى	٦٣٨٠٨		٦٣٨٠٨	
٤٢	بالمتر المكعب نقل المخلفات أو التربة الزائدة أو الصخرية أو تكسير الخرسانة و الاسفلت للمقلب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهوا العمل على الوجه الاكمل طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل ١٠ كم)	٨٥	م	٢٠٠٠٠	١١٧٦	١٢٦٥	٢٤٤١	جارى	٢٠٧٤٨٥		٢٠٧٤٨٥	
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر(٦) بوصه وضغط ٦ بار	٣٣٠	م/ط	٢٠٠٠	١٥١	٠	١٥١	جارى	٤٩٨٣٠		٤٩٨٣٠	
٦٤	بالمتر المسطح توريد وفرش رولات لشبك بوليستر مانع للانعكاس الشروخ	١٢٠	م	٢٠٠٠٠٠	١٥٠٣٥	١٠٧٢	١٦١٠٧	جارى	١٩٣٢٨٤٠		١٩٣٢٨٤٠	
٧٣	بالمتر الطولي تنفيذ ممرات عبارة عن وحدات من النيوجيرسى وجيبين بارتفاع ١٠٠ سم	٧٠٠	م/ط	٦٠٠	٥٠٥	٠	٥٠٥	جارى	٣٥٣٥٠٠		٣٥٣٥٠٠	
الإجمالي												
							٢٠٥٩٩٤٧٠,٥٠		٢٠٥٩٩٤٧٠,٥٠	٠	٢٠٥٩٩٤٧٠,٥٠	

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

مهندس /محمود الشيخ

التوقيع /

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

مهندس /أحمد عبد الجواد

التوقيع /

عن الاستشاري

مهندس المشروع

مهندس / هاني شفيق

التوقيع /

مهندس المشروع

مهندس /محمد عبد الحميد

التوقيع /

مهندس المشروع

مهندس /حمادة مصطفى

التوقيع /

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني

مهندس / عياد بشري

التوقيع /

مدير المشروع

مهندس /محمود رمزي

التوقيع /

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

١/٣

مستخلص (٥)

شاملة المدة من ٢٠٢٣/٧/١٩ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتى تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

رقم البند	نوع العمل	الوقت (قبل التفاوض جنه)	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجزاؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جمله قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز جنه	البقي بعد الإستقطاع جنه	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية مسافة لا تقل عن ٤٠ كم	٤٨,٦	م	١٥٠٠٠٠	١٠٠٢٥٣	٢٠٥٢٠	١٢٠٧٧٣	جارى	٥٨٦٩٥٦٧,٨٠	٥٨٦٩٥٦٧,٨	تجهيزات الموقع متواجدة
٢	بالمتر المسطح اعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة كشط اتوماتيكي (مسافة النقل ١٠ كم)	١٦	م	٢٥٠٠٠٠	١٤٨٤٣٠	٣٥٤٨٩	١٨٣٩١٩	جارى	٢٩٤٢٧٠٤	٢٩٤٢٧٠٤	المعمل متواجد
٢	(مسافة النقل ٢٠ كم)	٢٤	م	٢٠٠٠٠٠	١٣٩٧٣٤	٠	١٣٩٧٣٤	جارى	٣٣٥٣٦١٦	٣٣٥٣٦١٦	وثائق التأمين سارية
	(مسافة النقل ٣٠ كم)	٣٢	م	١٥٠٠٠٠	٨٠٧٢٤	١٥٢	٨٠٨٧٦	جارى	٢٥٨٨٠٣٢	٢٥٨٨٠٣٢	التقارير الاسبوعية والشهرية متواجدة
	(مسافة النقل ٤٠ كم)	٤٠	م	٥٠٠٠٠٠	٧٦٠٥	٠	٧٦٠٥	جارى	٣٠٤٢٠٠	٣٠٤٢٠٠	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
٣	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف حتى ١٠ كم	٦٠	م	٢١٠٠٠	٣٣٥٦	٢٠٢٩	٥٣٨٥	جارى	٣٢٣١٠٠	٣٢٣١٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتى على الساخن تدرج (3 -) لأستبدال المناسيب	١٨٠٠	م	٤٠٠٠٠	١٠١٦٢	١٢٥٨	١١٤٢٠	جارى	٢٠٥٥٦٠٠٠	٢٠٥٥٦٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٢٥ سم مسافة نقل لا تقل عن ٢٠ كم	٥١,٦	م	١٥٠٠٠	٦٠٧٥	٣٤١٧	٩٤٩٢	جارى	٤٨٩٧٨٧,٢٠	٤٨٩٧٨٧,٢	
	مسافة نقل لا تقل عن ٣٠ كم	٦٣,٦	م	١٥٠٠٠	١٦٦٧	٣٧٥	٢٠٤٢	جارى	١٢٩٨٧١,٢٠	١٢٩٨٧١,٢٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٦٠ كم	٣٣٥	م	١٠٠٠٠٠	٥٨٣٦٤	٠	٥٨٣٦٤	جارى	١٩٥٥١٩٤٠	١٩٥٥١٩٤٠	
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة لا تقل عن ١٢٠ كم	٢٩٥	م	١٥٠٠٠٠	١٨٣٣٨	١٤١٩٠	٣٢٥٢٨	جارى	٩٥٩٥٧٦٠	٩٥٩٥٧٦٠	
٩	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢	٢٥	م	٤٠٠٠٠٠	١١٩٣٤٦	٢٧٣٢٢	١٤٦٦٦٨	جارى	٣٦٦٦٧٠٠	٣٦٦٦٧٠٠	
١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٤,٤ كجم/م ^٢	٨,٣٥	م	٢٩٠٠٠٠٠	٤٣٤٠٠٤	٨٣٨٣٩	٥١٧٨٤٣	جارى	٤٣٢٣٩٨٩,٠٥	٤٣٢٣٩٨٩,٠٥	
١١	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢	٢٥,٠٠	م	٢٠٠٠٠٠	١٥٠٣٥	١٠٧٢	١٦١٠٧	جارى	٤٠٢٦٧٥	٤٠٢٦٧٥	
١٢	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم بعد الدمك	١٤٥	م	٤٠٠٠٠٠	١٣١٠٩٧	٥٥٤٤٩	١٨٦٥٤٦	جارى	٢٧٠٤٩١٧٠	٢٧٠٤٩١٧٠	
١٥	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك ٥ سم بعد الدمك	١٢٥	م	٢٨٠٠٠٠٠	٣٣٨١٧٧	١٢٦٨٣١	٤٦٥٠٠٨	جارى	٥٨١٢٦٠٠٠	٥٨١٢٦٠٠٠	

الإجمالي	١٥٩٢٧٣١١٢,٢٥	٠	١٥٩٢٧٣١١٢,٢٥
----------	--------------	---	--------------

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام المشروعات

مهندس /محمود الشيخ

التوقيع

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

مهندس /أحمد عبد الجواد

التوقيع

عن الاستشاري

مهندس المشروع

مهندس / هاني شعبان

التوقيع

مهندس المشروع

مهندس /محمد عبد الحميد

التوقيع

مهندس المشروع

مهندس /حمادة مصطفى

التوقيع

مدير المشروع

مهندس /محمود رمزي

التوقيع

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني

مهندس / عياد بشرى

التوقيع

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

٣/٣

عملية / مشروع اعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري من تقاطع كوبري جوزيف نيتو حتى تقاطع طريق الاوتوستراد بطول ٣١ كم شامل طريق الخدمة

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص (٥)

شاملة المدة من ٢٠٢٣/٧/١٦ حتى ٢٠٢٣/١١/٣٠

رقم البند	نوع العمل	النفقات (قبل التفاوض) جنيه	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
٧٦	بالمتر المكعب تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الاماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة نقل ٤٠ كم وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعادة تشغيل ودمك طبقة الاساس .	١٢٠	م٣	٢٠٠٠	٦٥٥	٠	٦٥٥	جارى	٧٨٦٠٠		٧٨٦٠٠	
٧٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أنترية صالحة للردم بمشون يبعد حوالى ١٠ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل	٢٤٣	م٣	١٣٠٠٠٠	٧٥٣٠٠	٠	٧٥٣٠٠	جارى	١٨٢٩٧٩٠٠		١٨٢٩٧٩٠٠	
٧٨	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول بمشون يبعد حوالى ١٠ كم عن الموقع ثم اعادة النقل لموقع العمل	١٩٨	م٣	٩٠٠٠٠	٥١٤٥٩	٠	٥١٤٥٩	جارى	١٠١٨٨٨٨٢		١٠١٨٨٨٨٢	
٧٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت خلف الحوائط الخرسانية علي الابل محتوي الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم/م٣	٧٩٦	م٣	٣٠٠٠	٥٣١	٠	٥٣١	جارى	٤٢٢٦٧٦		٤٢٢٦٧٦	
٨٠	ببالمتر المسطح فك حديد كريتال اعلي الاسوار مع نقل الحديد الي مخازن الهيئة بورش الكبارى بمدينة نصر ونهو العمل كاملا	١٠٠	م٢	٤٠٠٠	١٧٥٦	٠	١٧٥٦	جارى	١٧٥٦٠٠		١٧٥٦٠٠	
٨١	بالمقطوعة أعمال تامين السلامة علي الطريق اثناء التنفيذ وتشمل اعمال علامات التحويلات المؤقتة واللوحات التحذيرية المتحركة وعلامات تحذيرية مضيئة	١٨٥٠٠٠	مقطوعية	٦	٢	٠	٢	جارى	٣٧٠٠٠٠		٣٧٠٠٠٠	
الإجمالي لى لعمال الانفاق												
الإجمالي لى صفحة ١												
الإجمالي لى صفحة ٢												
الإجمالي لى												
قيمة مستخلص ٤												
قيمة مستخلص ٥ قبل تعلية التفاوض												
يصرف ٨٥% لحين المفاوضة												

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

مهندس / أحمد عبد الجواد

التوقيع

مدير عام المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مهندس / منى الدين مصطفى

التوقيع

عن الاستشاري

مدير المشروع

مهندس / هاني شعبان

التوقيع

مهندس المشروع

مهندس / محمد عبد الحميد

التوقيع

مهندس المشروع

مهندس / حمادة مصطفى

التوقيع

مدير المشروع

مهندس / محمود رمزي

التوقيع

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني

مهندس / عياد بشري

التوقيع