

تحية طيبة وبعد،،،،،

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء


بخصوص المستخلص رقم (١) جاري

نتشرف بالاحاطة بوجود الاتى :

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية
- ٢- معمل الموقع
- ٣- الاجهزة المساحية
- ٤- البرنامج الزمني
- ٥- اعمال التامين والسلامة ومسئولي السلامة
- ٦- السجلات
- ٧- توثيق الموقع
- ٨- التقارير الشهرية والاسبوعية
- ٩- صور فوتوجرافية + فيديو
- ١٠- معدات ومهندسي المشروع
- ١١- بوليصة التامين
- ١٢- مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري
- ١٣- العلامات الارشادية
- ١٤- السيارات غير متواجدة

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،،،

مهندس المشروع





الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
(منطقة البحيرة)
(قسم المخططات)
رقم المصائر: ٨٠٠٠٠٠٠٠
عدد المخططات:
التاريخ: ١٠/١٢/٢٠٠٤
التوقيع:

تحية طيبة وبعد،،،،،

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،،،

مهندس المشروع

مدير ادارة المشروعات


م/ کارم امام سجاد

رئيس الإدارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر

بالبخيرة وكفر الشيخ

م/ مجدي عبد السلام عامر



محضر استلام موقع

مشروع تنفيذ استكمال أعمال طريق الخدمة باتجاه وادي النطرون (من كم ٢٨+٩٢٠ حتى كم ٣٥+٩٢٠) وطريق الخدمة باتجاه العلمين (من كم ٢٨+٨٨٠ حتى كم ٥٨+٨٨٠) ضمن أعمال تطوير طريق وادي النطرون / العلمين بطول ١٣٥ كم بالأمر المباشر.
إنه في يوم الاربعاء ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠٣ وبناء على عقد العميلة رقم (٩١١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم بعد وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

مدير ادارة المشروعات بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / كارم امام

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

مدير المشروع بشركة السعداء جروب للتشييد والبناء

السيد المهندس / محمد عبد المنعم السيسي

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرية على الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٠٢٤ / ٠١ / ٠٣ هو تاريخ استلام الموقع.

واقفل المحضر على ذلك

اللجنة من الهيئة (طرف اول)

١ -

٢ -

الشركة المنفذة (طرف ثان)

١ -

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس امجدى عبد السلام عامر

شركة السعداء جروب
لتشييد والبناء ش.م.م.
ت.ص: ٦٤٠ - ٢٧١ - ٤٠١
م.ص: ٥٥٥ - ٥٠٠ - ٥١٠ - ٥٠٢٤٢ - ٥٠٠

مستخلص رقم (۱) جاری

تطوير ورفع كفاءه طريق وادي النطرون - العلمين
(طريق الخدمة (تجاه وادي النطرون)+(تجاه العلمين)

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٩١١)

تاریخ ۳۱ / ۱۲ / ۲۰۲۳

عن الفترة من بدء العمل وحتى ١٧-١-٢٠٢٤

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة صرف التشوينات	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
		الجنيه								جنيه	جنيه	جنيه	
٥	بالمتر المكعب : اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٩	٢٧٦٨٣	م³	.	٢٢٩٠٧	٢٢٩٠٧	جاري		١٥٨٠٥٨٣		١٥٨٠٥٨٣	يراعي تطبيق شروط التعاقد - طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد - المعمل متواجد وطاقم المعمل متواجد - التقارير الاسبوعية والشهرية والبرامج الزمنية متواجدة
١٢	بالمتر المسطح تشغيل طبقة الأساس بعد تكسير الأسفلت بكامل العرض على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدلك عن ٢٠ سم والبند يشمل حرت القطع بكامل العرض والتأكد من المناسيب التصميمية لزوم احتياج استكمالات او عديمه ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدلك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠	٢٧٠٠٠٠	م²	.	٢٠٠٥٥٣	٢٠٠٥٥٣	جاري		٦٠١٦٥٩٠		٦٠١٦٥٩٠	يراعي خصم صلاحيات (٥٠٤٠٠) كصافي نقد بآبار عليه سجل المحاسبة
١٤	بالمتر المكعب أعمال توريد طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بعد إزالة الإسفلت القائم لاستكمال طبقة الأساس القائم للوصول للمنسوب التصميمي بسمك لا يزيد عن ١٠ سم والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة والمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% ولا يزيد المتصاص عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (مسافه نقل ٢٠ كيلو)	١٦٠	٢٧٠٠٠	م³	.	٦١٤٣	٦١٤٣	جاري		٩٨٢٨٨٠		٩٨٢٨٨٠	يراعي خصم صلاحيات (١٥٠٠٠) كصافي عدداً (١٥٠٠٠) مسافه دولي الأثر
١٥	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30 بمعدل (١,٢) كجم/م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها طبقاً للشروط والمواصفات علي أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصوية أو ناعمة زائدة قبل الرش وأن يتم رش الاسفلت بمعدلات الرش الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري والبد والفئة شاملة كل ما يلزم لانتهاء الأعمال بالمتر المسطح.	٣١,٥	٤٢٠٠٠٠	م²	.	١٣٥١٤٠	١٣٥١٤٠	جاري		٤٢٥٦٩١٠		٤٢٥٦٩١٠	
٢٢	بالمتر المسطح اعمال توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد رصف وتكون مودره من احد الخلطات المركزية المعتمدة علي الازيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم. والسعر يشمل المادة المجحجرة والتي اقربها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون.	٨٤٠	٤٤٥٠٠٠	م²	.	٩٨٨٥٠	٩٨٨٥٠	جاري		٨٣٠٣٤٠٠٠		٨٣٠٣٤٠٠٠	
١	توريد طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢٥		م³	.	٦١٤٣	٦١٤٣	جاري		١٥٣٥٧٥		١٥٣٥٧٥	
٢	توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية	١٠		م²	.	٩٨٨٥٠	٩٨٨٥٠	جاري		٩٨٨٥٠٠		٩٨٨٥٠٠	
الإجمالي الكلي													٩٧٠١٣٠٣٨
اجمالي ماتم ادراجه سابقا													
اجمالي المستحق خلال المدة (فقط سبعة وتسعون مليوناً وثلاثة عشر ألفاً ولثمانية وثلاثون جنيهاً لا غير)													٩٧٠١٣٠٣٨
أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها سبق صرفها الى المقاول													مدير ادارة المشروعات م/ كارم امام صلاح
التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتدت من													شركة السعداء بحروب لتشييد وارصفة م.م. محمد عبد المنعم السيدي عن الشركة المنتجة : السعداء بحروب للتشييد وارصفة م.م. محمد عبد المنعم السيدي عن المكتب الفني : السيد محمد عبد المنعم السيدي عن الاستشاري : المكتب الإستشاري الهندسي أ.د. خالد فتنديل مدير المشروع / ماهر عبد الحميد عن الهيئة مهندس/ احمد الشاعر