

رقم البند	بيانات الأعمال	مقدار العمل السابق إجرأوه	مقدار العمل التي تمت حتى الآن	جملة الاعمال التي تمت حتى الآن	جملة الاعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات بالبر	٢٢٨٨	٢٢٨٨	٢٢٨٨	٨٢٣,٦٨٠	.	٨٢٣,٦٨٠	مهندسون الشركة متواجدون الإستراحة متواجدة
٣	حفر ميكانيكي بين الخوازيق	١٩٤٠	٧٠٢	٢٦٤٢	٢٢٩,٨٥٤	.	٢٢٩,٨٥٤	العلامات الإرشادية متواجدة مكتب الموقع متواجد
٤	حفر استكشافي	٩١٨	٩١٨	٩١٨	٧٩,٨٦٦	.	٧٩,٨٦٦	التقارير الشهرية متواجدة
٥	توريد ورم برمال نظيفة	١١٨	٣٥	١٥٣	١٨,٥١٣	.	١٨,٥١٣	تأمين وسلامة المرور متواجد
٧	نقل ماكينة الخوازيق	٣	٣	٣	٧٣٤,٤٠٠	.	٧٣٤,٤٠٠	
٨	نقل داخلي لماكينة الخوازيق	١	١	١	٥٠,٠٠٠	.	٥٠,٠٠٠	
٩	بالمتر الطولي : تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها قطر ١٢٠ سم	١١٩٠٥	٧٦٢	١٢٦٦٧	٥٥,٤١٨,١٢٥	.	٥٥,٤١٨,١٢٥	
١٤	خرسانة عادية للاساسات	١٩٧	٣٢	٢٢٩	٣٧٧,٨٥٠	.	٣٧٧,٨٥٠	
١٥	خرسانة مسلحة للمخدات	٤٢١٥	٧٦٤	٤٩٧٩	١١,٥٥١,٢٨٠	.	١١,٥٥١,٢٨٠	
١٥-أ	علاوة نتيجة زيادة المحتوى للمخدات	٤٢١٥	٧٦٤	٤٩٧٩	٦٩٧,٠٦٠	.	٦٩٧,٠٦٠	
١٦	أعمدة حتى ٦ متر	٣٤٦	٨٦	٤٣٢	١,٢٧٦,٥٦٠	.	١,٢٧٦,٥٦٠	
١٦	أعمدة حتى ٨ متر	١٥٦	٠	١٥٦	٤٩٢,١٨٠	.	٤٩٢,١٨٠	
١٦	أعمدة حتى ٩ متر	١٠٦	٠	١٠٦	٣٤٥,٠٣٠	.	٣٤٥,٠٣٠	
١٦	أعمدة حتى ١٠ متر	٨٤	٠	٨٤	٢٨١,٨٢٠	.	٢٨١,٨٢٠	
١٦	أعمدة حتى ١١ متر	٢٦٢	٠	٢٦٢	٩٠٥,٢١٠	.	٩٠٥,٢١٠	
١٦	أعمدة حتى ١٢ متر	٣٣٠	٤٧	٣٧٧	١,٣٤٠,٢٣٥	.	١,٣٤٠,٢٣٥	
١٦	أعمدة حتى ١٣ متر	١٥٦	٣٦	١٩٢	٧٠١,٧٦٠	.	٧٠١,٧٦٠	
١٦	أعمدة حتى ١٤ متر	١٦٨	٠	١٦٨	٦٣٠,٨٤٠	.	٦٣٠,٨٤٠	
١٦	أعمدة حتى ١٥ متر	١٢٠	٠	١٢٠	٤٦٢,٦٠٠	.	٤٦٢,٦٠٠	
١٧	هامات حتى ارتفاع ٦ متر	٣٤٠	٥٢	٣٩٢	١,٢١٣,٢٤٠	.	١,٢١٣,٢٤٠	
١٧	هامات حتى ارتفاع ٨ متر	١٣٦	٠	١٣٦	٤٤٨,١٢٠	.	٤٤٨,١٢٠	
١٧	هامات حتى ارتفاع ٩ متر	٣٢	٣٢	٣٢	١٠٨,٦٤٠	.	١٠٨,٦٤٠	
١٧	هامات حتى ارتفاع ١٠ متر	٥٠	١	٥١	١٧٨,٢٤٥	.	١٧٨,٢٤٥	
١٧	هامات حتى ارتفاع ١١ متر	٥٠	١	٥١	١٨٣,٣٤٥	.	١٨٣,٣٤٥	
١٧	هامات حتى ارتفاع ١٢ متر	٠	٥١	٥١	١٨٨,٤٤٥	.	١٨٨,٤٤٥	
١٧	هامات حتى ارتفاع ١٣ متر	٠	٥١	٥١	١٩٣,٥٤٥	.	١٩٣,٥٤٥	
٢٠	خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي حتى ٧ متر	١٨٦٧	٦١	١٩٢٨	٦,٣٧٢,٠٤٠	.	٦,٣٧٢,٠٤٠	
٢٠	خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي حتى ٨ متر	١٧٨٢	٣٩٦	٢١٧٨	٧,٤١٦,٠٩٠	.	٧,٤١٦,٠٩٠	
٢٠	خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي حتى ٩ متر	٢١٠٧	٧١	٢١٧٨	٧,٦٣٣,٨٩٠	.	٧,٦٣٣,٨٩٠	
٢٠	خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي حتى ١١ متر	٠	٥٢٧	٥٢٧	١,٩٥٢,٥٣٥	.	١,٩٥٢,٥٣٥	
٢٠	خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي حتى ١٢ متر	٥٠٠	٢٥٦	٧٥٦	٢,٨٧٦,٥٨٠	.	٢,٨٧٦,٥٨٠	تغطية ٢٠٠,٠٠٠ لحين استكمال تكسير المكعبات
٢٠	خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقي حتى ١٥ متر	٠	٠	٠	٠	.	٠	
٢١	خرسانة مسلحة للاسقف أعلى الخوازيق حتى ٧ متر	٣٤٩٠	٠	٣٤٩٠	١٠,٨٣٦,٤٥٠	.	١٠,٨٣٦,٤٥٠	
٢١-أ	علاوة نتيجة زيادة المحتوى الاسمنتي	٣٤٩٠	٠	٣٤٩٠	٢٤٤,٣٠٠	.	٢٤٤,٣٠٠	
٢٣-أ	بالطن : توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٦٠-٤٠)	٨٤٨٥	١٦٥	٨٦٥٠	٢٥٩,٥٠٠,٠٠٠	.	٢٥٩,٥٠٠,٠٠٠	
٢٦	بالمتر المصطح اعمال دهان وجهين من العزل علي الجدران	٢٢٢٦	٠	٢٢٢٦	١١٣,٥٢٦	.	١١٣,٥٢٦	
٢٨	توريد وتركيب ركائز C٤	٨	٠	٨	٤٠,٠٨٠	.	٤٠,٠٨٠	
٣٨	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات بالنيل	١٧٣	٠	١٧٣	٢١١,٧٥٢	.	٢١١,٧٥٢	
٣٩	بالمتر الطولي مصنعيه حفر وصب وتنفيذ خوازيق المجري الماني قطر ٢٠٠ سم	١٣٤٥	١٠١٣	٢٣٥٨	٢٧,٨٢٤,٤٠٠	.	٢٧,٨٢٤,٤٠٠	
٤٠	بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق	٢٩٠	٣٤٩	٦٣٩	٢٠,٤٣٣,٠٠٠	.	٢٠,٤٣٣,٠٠٠	
٤٢	بالمتر المصطح اعمال الدمسة لقواعد النيل والجزء العلوي للكوبري	٢٨٠,٠٠٠	٠	٢٨٠,٠٠٠	١,٤٢٨,٠٠٠	.	١,٤٢٨,٠٠٠	
٤٣	خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية بمجرى نهر النيل	٥٨٥	٥٨٥	١١٧٠	٤,٥٥١,٣٠٠	.	٤,٥٥١,٣٠٠	
٤٤	اعدة بمجري النيل حتى ١٠ متر	٣٧٥٠,٠٠٠	٨١	٨١	٣٠٣,٧٥٠	.	٣٠٣,٧٥٠	
٤٦	حديد تصليح النيل حتى ١٢ متر	٢٩٠	٩٠٦	١١٩٦	٣٦,٤٧٨,٠٠٠	.	٣٦,٤٧٨,٠٠٠	
٤٢-أ	بالطن : توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٦٠-٤٠)	١٥٠	١٥٠	٣٠٠	٧,١٤٥,١٣٦	.	٧,١٤٥,١٣٦	

شركة السعداء جروب للتشييد والبناء  
مكتبه ٤٠% لحين التسليم  
المحاسب / احمد حسن الناقه  
رئيس الإدارة المركزية  
٥٦٦

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة يظهره وقدرها ٣٩٥٩٨٦١٢٧ سبق صرفها إلى المقاول  
ردفع للمقاول على الحساب ٧١,١٥٩,٠٠٩ جنية فقط

المهندس الاستشاري  
International Consulting Engineers  
المهندسون الاستشاريون الدوليون

المهندس / مساعد مدير الأعمال  
مدير عام المشروع  
محررا ٢٠٢٣/٠٨/١٤  
أقر بصحة ذلك  
المقاول