

مستخلص جارى (1)

رقم البند	بيان الأعمال	الغنة طبقاً للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه						قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
2-5	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفل وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق والفئة تشمل استخدام المياه في تثبيت السفل واعداد مدقات على السفل لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4.	28	92000	3م	0	0	0	0	0	0	العلامات الارشادية متواجده
2-5-1	نفس بند رقم (5-2) المنفذ بعد يناير 2023	33	92000.00	3م	0.00	24587.00	24587.00	811371.00	0.00	811371.00	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجده
2-5-2	علاوة زيادة سولار 1 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4	1.00	92000.00	3م	0.00	14587.00	14587.00	14587.00	0.00	14587.00	مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكثاف (علي الاقل) نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن 20%) والارض الطبيعية متفيرة ورشها بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورة.	60	89000	3م	0	12800	12800	768000	0	768000	الاجهزة المساحية متواجده .
3-1-1	علاوة زيادة سولار 1.90 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4	1.90	89000	3م	0.00	12800.00	12800.00	24320.00	0.00	24320.00	المعدات متواجده .
3-2	بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم 50 ± سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها واعداد الاختبارات اللازمة وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري	14.00	22621	2م	0.00	2905.00	2905.00	40670.00	0.00	40670.00	التقارير (المبدئي - الاسبوعي - الشهري) متواجده .
	الإجمالي							1658948.00	0.00	1658948.00	المستلزمات والمهمات متواجده
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص							1658948.00			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات							0.00			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							1658948.00			
	ما سبق صرفه							0.00			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)							1658948.00			

المقاول / مكتب حسين علي محمد حمد للمقاولات العمومية والتوريدات
التوقيع /

مقاول مبلغ على الحساب / نهائياً
تحريراً في 20 / /
روجع فوجد على صحة ,,,,
أقر بصحة ذلك..

مهندس الشركة المنفذة

التوقيع/

عن استشاري التصميم مكتب smart design
HSR
Eng ()
التوقيع/

مكتب حسين علي محمد حمد
للمقاولات العمومية
م.ت. ٥٢٩٤٦١ ب.ض: ٨٩-٢٨٦-٢٨٦

عن استشاري (سيسترا)

عن استشاري الدكتور خالد قنديل (kk)

المكتب الفني :
مدير المشروع :

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروعات

مدير الأعمال

مدير المشروع

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

يعتمد ,,,,
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا
المهندس : عماد حسين
التوقيع :

१)
 २)
 ३)
 ४)
 ५)
 ६)

[illegible]

.....

.....
.....
.....
.....
.....

.....

أنت	أنت

.....
.....
.....