



شركة المقاولات المسند اليها
شركة مصطفى حسن مطاوع ورصف الطرق
العملية :

مستخلص رقم (٤) ختامي



الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا
اسم العملية : ازواج أسبوط / ديروط القطاع الثانى فى المسافة من كم ٢٤+٥٠٠ الى ٢٨+٤٠٠ بطول ٣,٩ كم
مركز ديروط محافظة أسبوط ضمن من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد رقم (٥٨٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

تاريخ تحرير المستخلص ٢٠٢٤/٢/٦

تاريخ النهى المقرر : ٢٠٢٣ / ٥ / ١

تاريخ استلام الموقع : ٢٠٢٢ / ١١ / ٢

رقم الهند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مسافة النقل	السعر		قيمة الأعمال		كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاعات ومبالغ معالة		صافي المستحق صرفه		ملاحظات	
					قرش	جنيه	قرش	جنيه				قرش	جنيه	قرش	جنيه	رقم الملاحظة	قرش		جنية
١	أعمال حفر في جميع أنواع التربة	م٣	٣٢٠٠٠	٣٢	٠	٣٢,٠٠	٠	٦٤٠٠٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	٠	٦٤٠٠٠٠,٠٠	٠	٠	٦٤٠٠٠٠,٠٠	٠	طاقم الإشراف متواجد	
	علاوة مسافة نقل ٣٢ كم																		١٠٢٤٠٠٠
٣	أعمال تطهير الموقع من المخلفات	م٢	٧٩٢٧٦		٠	٥,٢٥	٠	٤١٦١٩٩	٧٩٢٧٦,٠٠	٠,٠٠	٧٩٢٧٦,٠٠	٠	٤١٦١٩٩,٠٠	٠	٠	٤١٦١٩٩,٠٠	٠	البرنامج الزمني متواجد	
٤	أعمال تكسير مباتى و خرسانات وتبوجرسى	م٣	٢٠١٠		٠	٨٠	٠	١٦٠٨٠٠	٢٠١٠,٠٠	٠,٠٠	٢٠١٠,٠٠	٠	١٦٠٨٠٠,٠٠	٠	٠	١٦٠٨٠٠,٠٠	٠	وسائل التأمين والسلامة متواجد	
٥	أعمال تحميل ونقل أتربة	م٣	٣٠٠٠٠	٤٧,٥	٠	٩٦,٥٠	٠	١٢٣٨٨٦٤٠	٢٨٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٠	٢٨٥٠٠,٠٠	٠	٠	٢٨٥٠٠,٠٠	٠	التقرير المبدئى والإسبوعى والشهرى متواجد	
						٩٧,٩٠			٢٨٠٠٠,٠٠	٢٩٦٠٠,٠٠	٢٨٩٧٨٤٠,٠٠		٠	٠	٢٨٩٧٨٤٠,٠٠	٠	وثيقة التأمين متواجده		
						٩٩,٣٠			٣٥٠٠٠,٠٠	٣٦٠٠٠,٠٠	٣٥٧٤٨٠٠,٠٠		٠	٠	٣٥٧٤٨٠٠,٠٠	٠	سيارة نقل العينات متواجده		
						١٠٠,٧٠			٢٩٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠٠,٠٠	٣٠٢١٠٠٠,٠٠		٠	٠	٣٠٢١٠٠٠,٠٠	٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد		
	قيمة المواد المحجوبة للتربة بالاضافة ال ٢٥% نسبة دمك+١٢% استقطاعات		١٢٠٠٠٠	٣٣,٦٠		١٢٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٠٠٠,٠٠	٤٠٣٢٠٠٠		٤٠٣٢٠٠٠,٠٠	٠	٤٠٣٢٠٠٠,٠٠	٠	٠	٤٠٣٢٠٠٠,٠٠	٠	يراعى تطبيق ما جاء بمحضر الاستلام الابتدائي ٢٠٢٣/١٠/٩	
٩	أعمال توريد وفرش طبقة أساس باستخدام الأحجار الصلبة المترجئة	م٣	١١٨٠	٨٦	٠	٢٧٩,٢٠	٠	٧٥٠٠٥٦	١٠٠٠,٠٠	١٨٠,٠٠	١١٨٠,٠٠	٠	٣٢٩٤٥٦,٠٠	٠	٠	٣٢٩٤٥٦,٠٠	٠	الأعمال الجاري صرفها تمت قبل تاريخ ٢٠٢٣/٥/١	
						١٥٠٠,٠٠			٨٧	١٥٠٠,٠٠	٤٢٠٦٠٠,٠٠				١٥٠٠,٠٠				
١٧	أعمال ازاله نخيل و أشجار	عدد	١١٠٠		٠	١٢٠	٠	١٣٢٠٠٠	١١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠٠,٠٠	٠	١٣٢٠٠٠,٠٠	٠	٠	١٣٢٠٠٠,٠٠	٠		
										الجملة		١٩٥٤٣٦٩٥,٠٠		جنية					

ملاحظات

مدير مشروع الشركة المنفذة
الإسم : م / مصطفى عبدالله العليمي
التوقيع :

مهندس المشروع بهيئة الطرق
الإسم : م / عطا زايد عطا
التوقيع :

مدير المشروع بهيئة الطرق
الإسم : م / احمد منير كمال
التوقيع :

مدير عام الصيانة
الإسم : م / محمود محمد عبدالغني
التوقيع :

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس / مصطفى علي مسعود
التوقيع :