

المقاول: شركة صالح نوبى جروب للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٢)

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤-٢-١١

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد - مهندس /
" هانى محمد محمود طه "

مدير عام المشروعات

مدير المشروع (الهيئة)

مهندس الاستشاري العام

بِسْمِ الْمَشْرِوعِ الْإِسْتِشَارِيِّ مَكْتَبِ

(XYZ) $\frac{1}{2}$

مجلس الشورى

عملية: اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -
العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكه - مطروح لتنفيذ المسافة من الكم ٥٣٨+٠٠٠ الى الكم
٥٤٨+٠٠٠ بطول ١٠ كم بالاتجاهين
تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٤-٢-١١

كشف رقم جاري (١٢)

المقاول: شركة صالح نوبي جروب للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٢)

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حيز			القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش		
١-٢	أعمال إزالة والتطهير بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لاصال الرقع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٩٨,٧٢٠	١٣٢,٠٠٠	٠	١٣٢,٠٠٠	٦٦٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٦٦٠,٠٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسنول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-١٢-٣١) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-١٢-٣١) يتم تسليم (COMPACTOR) بالإدارة بالقاهرة ويتم موافقتنا بالتسليم.
٢-١	أعمال الحفر بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٥٥٠,٠٠٠	٤٧١,٤٠٠	٤٧١,٤٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٢-١	السعر في يناير طبقا للجنة المقاضاة	٢٧,١٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢,٢١٣,٩٧٠	
٢-٢-١	السعر في فبراير طبقا للجنة المقاضاة	٢٨,٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٦٤,١٦٠	
٣-٢-١	السعر في مايو طبقا للجنة المقاضاة	٣٠,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤٥٧,٥٠٠	
٣-١	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات إجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم ^٢	٧,٥٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٣-١	السعر في يناير طبقا للجنة المقاضاة	٨٩,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤,٢٠٧	
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى ٢٠ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاتيفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتاتة طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم بزيادة أو نقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخطيط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة طبقا لادارة المنطقة بهذا القطاع (٧) من الكم ٥٠٤ إلى ٥٦٨ علاوة مسافة النقل ٢٠٠ كم علاوة تحميل رسوم الكارثة والموازن طبقا للجنة الشركة الوطنية	١,٥٧٤,٦٨٧	٧٤٣,٩٣٠	٧٤٣,٩٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٣-١	السعر في يناير طبقا للجنة المقاضاة	٢٧٧,٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٣-١	السعر في مايو طبقا للجنة المقاضاة	١٢,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١-٣-١	السعر في يناير طبقا للجنة المقاضاة	٢٩٧,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٢٩,٩٩٩,٧٧٠	
١-٣-١	السعر في فبراير طبقا للجنة المقاضاة	١٣,٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠,٠٦٧,٣٣٠	
١-٣-١	السعر في مارس طبقا للجنة المقاضاة	٩٣,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣,٠٦٩,٨٠٠	
١-٣-١	السعر في أبريل طبقا للجنة المقاضاة	٩٧,٥٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧,٧٨٠,٥٠٠	
١-٣-١	السعر في مايو طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٧٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢,٨٠٩,٠٤٠	
١-٣-١	السعر في يونيو طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠,٦٢٩,٧٧٠	
١-٣-١	السعر في يوليو طبقا للجنة المقاضاة	١٠١,٤٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١,٨١٢,١٥٤	
١-٣-١	السعر في أغسطس طبقا للجنة المقاضاة	٥٣١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١٥,١١٠	
١-٣-١	السعر في سبتمبر طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٧٤,٤١٠	
١-٣-١	السعر في أكتوبر طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧٧٤,٤١٠	
١-٣-١	السعر في نوفمبر طبقا للجنة المقاضاة	٢٧٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٠,٦٩,٨٠٠	
١-٣-١	السعر في ديسمبر طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧,٧٨٠,٥٠٠	
١-٣-١	السعر في يناير طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢,٨٠٩,٠٤٠	
١-٣-١	السعر في فبراير طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠,٦٢٩,٧٧٠	
١-٣-١	السعر في مارس طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١,٨١٢,١٥٤	
١-٣-١	السعر في أبريل طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧,٧٨٠,٥٠٠	
١-٣-١	السعر في مايو طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢,٨٠٩,٠٤٠	
١-٣-١	السعر في يونيو طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠,٦٢٩,٧٧٠	
١-٣-١	السعر في يوليو طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١,٨١٢,١٥٤	
١-٣-١	السعر في أغسطس طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧,٧٨٠,٥٠٠	
١-٣-١	السعر في سبتمبر طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢,٨٠٩,٠٤٠	
١-٣-١	السعر في أكتوبر طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠,٦٢٩,٧٧٠	
١-٣-١	السعر في نوفمبر طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢١,٨١٢,١٥٤	
١-٣-١	السعر في ديسمبر طبقا للجنة المقاضاة	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧,٧٨٠,٥٠٠	

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
صيد - مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات
م / محمد حسن / فنانين

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي


م.م. اعتماد ضياء
مهندس الاستشاري العام
(سيفيرا)
IR فقط
محمد السيد
١٢/٢/٢٠٢٤

مدير المشروع الاستشاري مكتب
د / خالد خليل

استشاري (XYZ)
م / محمد خليل

مدير المشروع استشاري
م / محمد خليل

صالح نوبي جروب للمقاولات
م.م. حسن



المقاول: شركة صالح نوبي جروب للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٠٨٢)

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستقطعة بعد الاستقطاع	ملاحظات
							فرش	جنيه	فرش	جنيه		
	إبلاطات الخرسانية بالمتر المسطح أصصال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م.٨ من دولوميت مترج + ٠.٤ م ٣م حرس + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وإضافة Fiber reinforcement على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مسابيح التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتنظيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥٥.٠٠	متر مربع	١٤٠.٠٠٠	٤.٠٨٠	٤.٠٨٠	٠	٠	٠	٠	٠	مكتب جهاز الإشراف متواجده العلامات الإرشادية متواجده لوحات المشروع متواجده مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون كرفان متحرك متواجد التقارير متواجده يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (٢٠٢٤-١٢-٣١) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (٢٠٢٤-١٢-٣١) يتم تسليم (SUPERPAVE GYRATORY COMPACTOR) بالإدارة بالقاهرة ويتم موافاتها بالتسليم.
١-٥	إبلاطات الخرسانية بالمتر المسطح أصصال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لأرتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م.٨ من دولوميت مترج + ٠.٤ م ٣م حرس + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وإضافة الأضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (أبيريسكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوالب سمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعداد مسابيح التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ وتنظيب السطح وملئ القواصل بالبيتومين الرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥٧.٠٠	متر مكعب	٣٠٠.٠٠٠	٠	٤.٠٨٠	٠	٠	٠	٠	١,٨٦٤,٥٦٠	
١-١-٥	السعر في مايو طبقاً للجنة المقوضة بالمتر المكعب أصصال توريد وصب خرسانة عادية لتقديمات الجمادات والميول الجانبية تتكون من ٣م.٨ من دولوميت مترج + ٠.٤ م ٣م حرس + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وإضافة الأضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (أبيريسكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوالب (بالقاصل) سمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهوض العمل على أن تحقق إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وملئ القواصل بالبيتومين الرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢١٠.٠٠٠	متر مكعب	٢.٥٠٠	٩٠	٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢-٥	بالمتر المكعب أصصال توريد وصب خرسانة عادية لتقديمات الجمادات والميول الجانبية تتكون من ٣م.٨ من دولوميت مترج + ٠.٤ م ٣م حرس + ٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي وإضافة الأضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (أبيريسكا) على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قوالب (بالقاصل) سمك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنهوض العمل على أن تحقق إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ وملئ القواصل بالبيتومين الرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٦٥.٢٠	متر مكعب	٣.٠٠٠	٠	٩٠	٠	٠	٠	٠	٢٣٩,٨٦٨	
١-٢-٥	السعر في مايو طبقاً للجنة المقوضة										٣٦٣,٣٢٦,٢٥٧,٠٠	
إجمالي قيمة المستخلص												
فقط ثلاثمائة وثلاثة وستون مليوناً وثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون جنيهاً فقط لا غير												

فقط: ثلاثمائة وثلاثة وستون مليوناً وثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً ومئتان وسبعة وخمسون جنديها فقط لا غير

إجمالي قيمة المستخلص

(XYZ) استثماري

مهندس الاستشاري العام
(مستشار)

ملحق عام المشروعات

تحرير في

ملحوظة : القاتك هو الواردة بسلك الشروط أعلنت من
تعميرا هي :

الاسكندرية - مرسى مطروح
عيد - مهندس /

"ہاتھی مہ"

صالح نوبلي جروب للمقاولات
س.ت: ١٨٤١٨٤
ب.ص: ٧٠٢ - ٧٦٤ - ٥٢