

تنفيذ : شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة

کشف جاری رقم ۱

المقاول: شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة طبقاً للعقد رقم (٧٥٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) المؤرخ في ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣

من بداية العمل حتى ٢٨ / ٠١ / ٢٠٢٤

المقاول:شركة شرق بورسعيد للمقاولات العامة طبقاً للعقد رقم (٧٥٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) الموضح في ٢٧ / ١١ / ٢٠٢٣												
بيان الأعمال	اللقبة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع
						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش
٥ - البيانات الخرسانية	٤٥٧	م ^٢	١٢٦٩٥,٨٤٢٤٧	٠	١٠,٧٠٠	٠	٤,٨٨٩,٩٠٠	٠	٠	٠	٠	٤,٨٨٩,٩٠٠
بالمتر المسطح اصصال توريد وصب خرسانته عالية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٣م ^{٠,٨} من دولوميت متدرج + ٣م ^{٠,٠٤} رمل حرس والإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والإملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفواصل) بسك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميمية على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٢ وتنشيط السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.												
٥ - بالمتر المكعب اصصال توريد و صب خرسانة عالية لقمعات الحمايات و الميول الجانبية تتكون من ٣م ^{٠,٨} من دولوميت متدرج + ٣م ^{٠,٠٤} رمل حرس و الإضافات طبقاً لتعليمات الاستشاري (فيبر + سبكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والإملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفواصل) بسك ٢ سم (طبقاً لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اصصال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهيو العمل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٢ و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٦٦٥,٢	م ^٣	٤٩٥,٢٧٢٤٠	٠	٤٠٠	٠	١,٠٦٦,٠٨٠	٠	٠	٠	٠	١,٠٦٦,٠٨٠
إجمالي قيمة المستخلص												
٥,٩٥٥,٩٨٠												
فقط خمس ملايين وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانون جنيه لا غير												

فقط خمس، ملايين، وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانون جنية لا غير

اجمالی قیمتہ المستخلص

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

الاستشاري العام سيسترا

مدير مشروع الاستشاري

استشاري المساحة

دير مشروع المقاول

على الحساب نهائياً

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها.....سبق صرفها إلى المقاول

تحریر افی
یدفع للمقاول مبلغ

مهندس / محمد حسني فياض

مهندس / ابراهيم الحناوي

١٠٠٠

م / محمد خليل

١٠ / علاء ميلة علي
٢٠١٥ / ٧٨٩ : ٦٤٠

مركز الاستشارات الهندسية
SGAC
طريق المطار
الحيويوش
سعد محمد
شروع القطار السريع قطاع
الهندسة

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح
د. مهندس /

على الحساب نهائياً