

المقاول



عن مشروع/ تنفيذ أعمال مشروع تعديل مسار خطوط المياه من المحطة النووية
بالضبعة الى محطة المعالجة ومطار العالمين المتعارضة مع مسار القطر
الكهربائي السريع بمحطة الضبعة

مستخلص رقم (١) جاري

المالك
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

العقد رقم: ١١١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

تنفيذ/ شركة ثرى دايمنشن - هبه الله محمد توفيق وشريكتها

في المدة من بدء العمل حتى ١٨ / ٥ / ٢٠٢٤

البند	نوع العمل	الكمية بالمتاعف	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / تمت حتى الان	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع / حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي لخطوط المياه المتعارضة مع القطر السريع	١٢٣٥٠	١٣	م.م	٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جاري	١٣٠٠٠٠	٠	١٣٠٠٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تامين سلامة المرور متواجد - المصل ومهندسون المصل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - التجارب المعملية (ليست كالم)
٢	أعمال جسات استكشافية بالمعاليه اليدويه لافهار اماكن الخطوط بالموقع العام	٣٥	٤٥٠	عدد	٠	٣٥	٣٥	جاري	١٥٧٥٠	٠	١٥٧٥٠	
٣	بالمتر المكعب تكسير طبقات أسفلتية بعرض تكسير ١.٥ م المتعرضه مسار خط بولى قطر ٧١٠ مم (المسار الجديد) أثناء التركيب والقطع فى الأسفلت بخطط مستقيمه (قطاع أسفلت) مع تحديد المسار قبل القطع حتى لا يضر بالطريق الأسفلتي ونقل ناتج التكسير إلى أقرب مقلب عمومى .	٦٦,٧٥	٧٠	م	٠	٢٦	٢٦	جاري	١٨٢٠	٠	١٨٢٠	
٤	بالمتر المكعب حفر فى التربة المتناسكه طرئشات بعرض لا يزيد عن ٢.٨٥ م وعمق مختلف طبقاً لمسار خط المياه باستخدام المعدات (الحفار) بعنق يتراوح من (١-٣.٥) م اعلى الماسوره عند رفعها من التربه أو بعنق يتراوح بين (٣-١.٥) م عند التركيب والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش إذا لزم الأمر والبند مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٠١٠٠	٨٠	م	٠	٢٨٠٠٠	٢٨٠٠٠	جاري	٢٢٤٠٠٠٠	٠	٢٢٤٠٠٠٠	- المصالحات المتواجده - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - التقرير المبني متواجد - السياره غير متواجده
٥	بالمتر المكعب حفر فى التربة شديدة التماسك (تربه صخرية) بعرض ٧ م وعمق مختلف طبقاً لمسار خط المياه باستخدام المعدات (الحفار) بعنق يتراوح ١ م والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢١٠٠	١٢٠	م	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	١٢٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل أعمال الردم حول واعلى واسفل المواسير مع الدمك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وشروط ومواصفات شركة مياه الشرب و الصرف الصحي وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كم زيادة	٧٤١٠	١٦٠	م	٠	٥٠٠٠	٥٠٠٠	جاري	٨٠٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب ردم من ناتج الحفر تربة صالحة والخالية من الشوائب والمواد العضوية وتشغيلها طرئشات بعرض لا يزيد عن ١.٦ م وعمق مختلف طبقاً لمسار خط المياه بعنق يتراوح بين (١.٤-٠.٨٥) م عند التركيب و ٢.٨٥ م بعد التخليع مع الدمك الجيد على طبقات وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠٣٣٥	٥٥	م	٠	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	جاري	١١٠٠٠٠٠	٠	١١٠٠٠٠٠	

عن الشركة المنفذة

مدير مشروع مقاول / م

التوقيع /

ثرى دايمنشن
٣٥٠٩٥١ : م.ت
٦٧٨ : م.ض
١٢٠ : م.ض
٢٨٨ : م.ض
١٠٩٠٠ : م.ض

مدير المشروع

م/محمد حاتم عبد العليم

التوقيع /

مدير مشروعات الهيئة

م/محمد حسني فياض

التوقيع /

في / / سنة

قرش

يدفع الى المقاول مبلغ

المحاسب/.....

على الحساب/نهائياً

ملاحظة: الفئات:
غير الواردة بصك
الشروط اعتمدت
من/.....

مدير المصلحة/.....

تحريراً في / / سنة ٢٠٢٤

يعتمد،

رئيس الإدارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا "

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس / هاني محمد محمود طه



المالك
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مستخلص رقم (١) جاري

المقاول



عن مشروع/ تنفيذ اعمال تعديل مسار خطوط المياه من المحطة النووية بالضبعة الى محطة المعالجة ومطار العالمين المتعارضة مع مسار القطر الكهربائي السريع بمحطة الضبعة

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٢ / ١٨

تنفيذ/ شركة ثرى دايمنشون - هبة الله محمد توفيق وشريكتها

العقد رقم : ١١١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

البند	نوع العمل	الكمية بالمتاعف	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الاصل التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاصل التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاصل التي تمت حتى الان	استقطاع / حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية لزوم إنشاء دقارات خرسانية خلف الكيعان والمشتريات على مسار الخط وتثبيت القطعة الخاصة بزوايا من الحديد مع استخدام اسمنت مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢	٢٨	٢٥٤٠	م ^٣	٠	١٠	١٠	جاري	٢٥٤٠٠	٠	٢٥٤٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - التجارب المعملية جارية استكمال - المعدات متواجده - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير المبدئي متواجد - السيارات غير متواجده
١٠	بالمتر الطولي اعمال رفع وخلع للمواسير البولي ايثيلين اقطار (٨٠٠) مم و (٧١٠) مم باستخدام المعدات والعمالة ونقلها لمكان التشوين لرفع كفاءتها واعادة تاهيلها واستخدامها مرة اخرى والبند يشمل رفع المواسير من العمق الموجودة به والتصبين والنقل والتشوين والبند بكامله يشمل كل مايلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	٢٤١٠	٢٥٠	م ^٣	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٥٠٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠	
١١	بالمتر الطولي اعمال رفع وخلع للمواسير البولي ايثيلين اقطار (٢٢٥) مم و (١٦٠) مم باستخدام المعدات والعمالة ونقلها لمكان التشوين لرفع كفاءتها واعادة تاهيلها واستخدامها مرة اخرى والبند يشمل رفع المواسير من العمق الموجودة به والتصبين والنقل والتشوين والبند بكامله يشمل كل مايلزم لنهيو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١٣٦٨	١١٥	م ^٣	٠	١٣٠٠	١٣٠٠	جاري	١٤٩٥٠٠	٠	١٤٩٥٠٠	
١٢	بالمتر الطولي اعمال نقل المواسير البولي ايثيلين اقطار (٨٠٠) مم و (٧١٠) مم من موقع التشوين بعد رفع كفاءتها الى مسار الحفر الجديد والبند يشمل اعمال التفريد والتزليل والتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	٢٢٧٨	٤٨٥	م ^٣	٠	٢٠٠٠	٢٠٠٠	جاري	٩٧٠٠٠٠	٠	٩٧٠٠٠٠	
١٣	بالمتر الطولي اعمال نقل المواسير upvc اقطار (٢٢٥) مم و (١٦٠) مم من موقع التشوين بعد رفع كفاءتها الى مسار الحفر الجديد والبند يشمل اعمال التفريد والتزليل والتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١٠٣٤	١٠٥	م ^٣	٠	١٠٠٠	١٠٠٠	جاري	١٠٥٠٠٠	٠	١٠٥٠٠٠	

عن الشركة المنفذة	مدير مشروع مقاول / م	م/ محمد حاتم عبد العظيم	التوقيع /	مدير مشروعات الهيئة	م/ محمد حسني فياض	في / / سنة	قرش	يدفع الى المقاول مبلغ
مدير مشروع مقاول / م	م/ محمد حاتم عبد العظيم	التوقيع /	م/ محمد حسني فياض	مدير مشروعات الهيئة	م/ محمد حسني فياض	في / / سنة	قرش	يدفع الى المقاول مبلغ
التوقيع /	م/ محمد حاتم عبد العظيم	التوقيع /	م/ محمد حسني فياض	مدير مشروعات الهيئة	م/ محمد حسني فياض	في / / سنة	قرش	يدفع الى المقاول مبلغ
التوقيع /	م/ محمد حاتم عبد العظيم	التوقيع /	م/ محمد حسني فياض	مدير مشروعات الهيئة	م/ محمد حسني فياض	في / / سنة	قرش	يدفع الى المقاول مبلغ

ملاحظات الفئات: على الحساب/نهائيا

غير الواردة بصك الشروط اعدت من /

مدير المصلحة/ عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

تحريرا في / / سنة ٢٠٢٤



المقاول



عن مشروع/ تنفيذ اعمال مشروع تعديل مسار خطوط المياه من المحطة النووية
بالضبعة الى محطة المعالجة ومطار العالمين المتعارضة مع مسار القطر
الكهربائي السريع بمحطة الضبعة

مستخلص رقم (١) جاري

المالك
وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

العقد رقم: ١١١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

تنفيذ/ شركة ثرى دايمنشن - حبه الله محمد توفيق وشريكتها

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٢ / ١٨

البند	نوع العمل	الكسبة بالتعاقد	القنة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع / حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي ايثيلين HDPE موزدة جديدة لاستكمال اعمال الخطوط والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل والتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	٣٣٦	٨٦٧٨	م.ط	٠	٣٠٠	٣٠٠	جاري	٢٦٠٣٤٠٠	٠	٢٦٠٣٤٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون
ا	قطر ٨٠٠ مم ضغط ٦ بار	٧٢	١٥٢٥١	م.ط	٠	٥٥	٥٥	جاري	٨٣٨٨٠٥	٠	٨٣٨٨٠٥	- مسئول تامين سلامة المرور متواجد
ب	قطر ٨٠٠ مم ضغط ١٠ بار للعداية	١٤٤	١٩٤٧	م.ط	٠	١١٠	١١٠	جاري	٢١٤١٧٠	٠	٢١٤١٧٠	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
ج	قطر ٢٢٥ مم ضغط ١٠ بار للعداية	٧٢	١٤٢٠	م.ط	٠	٥٥	٥٥	جاري	٧٨١٠٠	٠	٧٨١٠٠	- التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده
د	قطر ١٦٠ مم ضغط ١٠ بار للعداية											- التجارب المعملية - المعدات متواجده
١٥	بالمتر الطولي توريد تركيب مواسير من UPVC ضغط ١٠ بار موزدة جديدة لاستكمال اعمال الخطوط والبند يشمل اعمال التفريد والتنزيل والتركيب واللحام والاختبار طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	٢٥٠	٩٥٩	م.ط	٠	٢٠٠	٢٠٠	جاري	١٩١٨٠٠	٠	١٩١٨٠٠	- البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير الميدني متواجد - السياره غير متواجده
ا	قطر ٢٢٥ مم	١٥٠	٥٦٦	م.ط		١٠٠	١٠٠	جاري	٥٦٦٠٠		٥٦٦٠٠	
ب	قطر ١٦٠ مم											
١٦	بالمقطوعية اعمال تكسير الغرف الخرسانية المسلحة القديمة بمقاس ٢.٥ * ٢.٢٠ م باستخدام المعدات وسبك الحوائط ٣٠ سم وسبك القاعدة المسلحة ٤٠ سم وسبك العداية ٣٠ سم والسقف ٢٥ سم وفك القطع الخاصة والمحابس على الخط البولي ايثيلين قطر ٧١٠ مم ونقلها الى موقع التشوين لرفع كفاءتها	٠	١٦٢٥٠	مقط	٠	٥	٥	جاري	٨١٢٥٠	٠	٨١٢٥٠	
١٧	بالمقطوعية اعمال انشاء غرفة خرسانية من الخرسانة المسلحة بمقاس ٣.٥ * ٢.٥ م * ٣.٣ سمك الحوائط ٣٠ سم بارتفاع ٣.٣ م وسبك القاعدة الخرسانية ٤٠ سم وسبك القاعدة العداية ٣٠ سم والتبند يشمل اعمال توريد وتركيب حديد التسليح بنسبة ١٣٠ كجم / م٣ بعد تشكيله وصب خرسانية مسلحة ذات اجهاد ٣٥٠ كجم / م٣ والبند يشمل اعمال العزل والتشطيب والسلالم والغطاء طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١	٣٥٢٨٨٩	عدد	٠	١	١	جاري	٣٥٢٨٨٩	٠	٣٥٢٨٨٩	

مدير مشروع الهيئة

مدير المشروع

عن الشركة المنفذة

مدير مشروع مقاول / م

م/ محمد حاتم عبد العظيم

م/ محمد حسني فياض

في / / سنة

قرش

التوقيع /

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب/نهائيا

غير الواردة بصك
الشروط اعدت
من /

ملاحظة: الفئات:

مدير المصلحة/

تحريرا في / / سنة ٢٠٢٤

يعتمد،

رئيس الادارة المركزية
" منطقة غرب الدلتا "

" الاسكندرية - مريسي مطروح "

عميد مهندس / هاني محمد محمود طه

ثرى دايمنشن
م.ت: ٣٥٠٩٥١
م.ف: ٢٧٨ - ٩٢٠ - ٢٨٨
م.ض: ١٥٩٠٥٠ - ١٦٦٢ - ١٦٦٢

في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ٢ / ١٨

تنفيذ/ شركة ثرى دايمنشن - هبه الله محمد توفيق وشريكها

العقد رقم ١١١٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

البند	نوع العمل	الكمية بالمتاعف	الغنة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاصل التي تمت خلال الفترة	اجمالي الاصل التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع / حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١٨	بالمقطوعة افعال انشاء غرفة خرسانية من الخرسانة المسلحة مقاس ٣.٥ * ٢.٥ * ٣.٣ سمك الحوائط ٣٠ سم بارتفاع ٣.٣ م وسمك القاعدة الخرسانية ٤٠ سم وسمك القاعدة العادية ٣٠ سم والتبند يشمل افعال توريد وتركيب حديد التسليح بنسبة ١٣٠ كجم / م ^٣ بعد تشكيله وصب خرسانة مسلحة ذات اجهاد ٣٥٠ كجم / م ^٣ والبند يشمل افعال العزل والتشطيب والسلامم والغطاء طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١	٣٥٢٨٨٩	عدد	٠	١	١	جاري	٣٥٢٨٨٩	٠	٣٥٢٨٨٩	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - التجارب المعملية متواجده - المعدات متواجده - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - التقرير المبني متواجد - السياره غير متواجده
١٩	بالمقطوعة افعال انشاء غرفة خرسانية من الخرسانة المسلحة مقاس ٣.٥ * ٢.٥ * ٣.٣ سمك الحوائط ٣٠ سم بارتفاع ٣.٣ م وسمك القاعدة الخرسانية ٤٠ سم وسمك القاعدة العادية ٣٠ سم والتبند يشمل افعال توريد وتركيب حديد التسليح بنسبة ١٣٠ كجم / م ^٣ بعد تشكيله وصب خرسانة مسلحة ذات اجهاد ٣٥٠ كجم / م ^٣ والبند يشمل افعال العزل والتشطيب والسلامم والغطاء طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات .	١	٢٧٧٦٤٠	عدد	٠	١	١	جاري	٢٧٧٦٤٠	٠	٢٧٧٦٤٠	
٢٠	بالعدد نقل ورفع كلاء القطع الخاصه من الزهر المرن بعد فكها ونقلها الى اماكن التشوين وتنفيذ افعال التظففة والرشم والتجفيف والصيانة والدهان بمادة الايبوكس عدد ٣ اوجه والنقل والتعيق والتركيب والاختبار طبقا لتعليمات المهندس المشرف والتصميم المعتمد والمواصفات الفنية .	١	١٨٨٥٠	عدد	٠	١	١	جاري	١٨٨٥٠	٠	١٨٨٥٠	
أ	محبس قفل فرائشه من الزهر المرن قطر ٧١٠مم	٣	١٦٢٥٠	عدد	٠	٢	٢	جاري	٣٢٥٠٠	٠	٣٢٥٠٠	
ج	مشترك ١٦٠/٧٠٠مم من الزهر المرن بالفلنشات							جاري				
٢١	بالعدد توريد وتركيب قطع خاصه من الزهر المرن للغرف والعدايات والغنه تشمل التوريد والنقل والتعيق والتركيب والاختبار طبقا للتصميم المعتمد والمواصفات الفنية .	١	٢١٨٣٣١	عدد	٠	١	١	جاري	٢١٨٣٣١	٠	٢١٨٣٣١	
٢١.١	محبس قفل فرائشه من الزهر المرن قطر ٨٠٠مم	٢	٤١٨٧٣	عدد	٠	٢	٢	جاري	٨٣٧٤٦	٠	٨٣٧٤٦	
٢١.٢	محبس قفل سكينه من الزهر المرن قطر ٢٥٠مم	٤	٢٢٥٤٠	عدد	٠	٤	٤	جاري	٩٠١٦٠	٠	٩٠١٦٠	
٢١.٣	محبس قفل سكينه من الزهر المرن قطر ١٦٠مم	٦	٨٠٢٥	عدد	٠	٣	٣	جاري	٢٤٠٧٥	٠	٢٤٠٧٥	
٢١.٤	محبس قفل سكينه من الزهر المرن قطر ٧٥مم	٣	٢٨١٦٤	عدد	٠	٣	٣	جاري	٨٤٤٩٢	٠	٨٤٤٩٢	
٢١.٥	محبس هواء بكرتين قطر ١٦٠مم	٣	٢٠٩٩٢	عدد	٠	٣	٣	جاري	٦٢٩٧٦	٠	٦٢٩٧٦	
٢١.٦	محبس هواء بكرتين قطر ٧٥مم	١	٦٥٧٤٤	عدد	٠	١	١	جاري	٦٥٧٤٤	٠	٦٥٧٤٤	
٢١.٧	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر ٨٠٠مم بالفلنشات	٢	٥٥١٨٥	عدد	٠	٢	٢	جاري	١١٠٣٧٠	٠	١١٠٣٧٠	
٢١.٨	وصلة فك وتركيب من الزهر المرن قطر ٧٠٠مم بالفلنشات	١	٥٨٧٢٧	عدد	٠	١	١	جاري	٥٨٧٢٧	٠	٥٨٧٢٧	
٢١.٩	مشترك ١٦٠/٨٠٠مم من الزهر المرن بالفلنشات								١٢٠٥٤٩٨٤		١٢٠٥٤٩٨٤	
اجمالي الاعمال												
اجمالي ما سبق صرفه												
الاجمالي												
اثنًا عشرة مليون اربعة وخمسون الف وتسعمائة اربعة وثمانون جنيه												
عن الشركة المنفذة												
مدير المشروع				مدير مشروعات الهيئة				اثنًا عشرة مليون اربعة وخمسون الف وتسعمائة اربعة وثمانون جنيه				
م/محمد حاتم عبد العظيم				م/محمد حسني فياض				في / / سنة				
التوقيع/				التوقيع/				قرش				
التوقيع/				التوقيع/				يدفع الى المفاوض مبلغ				
								ملاحظة الفئات				
								على الحساب/نهائيا				
								غير الواردة بمسك الشروط اعمدت من/.....				
								مدير المصلحة/.....				
								تحريرا في / سنة ٢٠٢٤				

التوقيع / اسم المبرر
فري داي منشون
 من ب: ٣٥.٩٥٤
 ب.ض: ٢٨٨ - ٩٢٠ - ٢٧٨
 ج.ض: ١٥٩.٥٠٠ - ١٦٣.٢٤١.٠٠٠ - ٠٠٥