

الهيئة العامة
للطرق والكبارى و النقل البرى
قسم الدراسات والبحوث
١٩٩٥
مركز الدراسات والبحوث
الماربع ٢ / ٢
التقني

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ (١٢٨٢٧٦٢٢.٦٢)
(فقط وقدره اثنى عشر مليون ثمانمائة سبعة وعشرون الف ستمائة اثنان وعشرون
جنية و ٦٢ قرشا لا غير) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد /
سولار / اسمنت) المستخدمة فى الأعمال عن المستخلصات من (٤) جارى عملية تنفيذ
اعمال كوبرى علوى اعلى محور سفنكس عند الكم ١٨٠,٤٥٠ ضمن مشروع الخط
الاول القطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) (بالامر
المباشر)

تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٣/٢

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

نصر محمد نصر طبع



مهندس /

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور سفنكس عند الكم (١٨٠+٤٥٠)

تاريخ أمر الإستاذ المباشر	٢٠٢٢/١٠/٢٦	الأرقام القياسية للأسعار من أمر الإستاذ	الاعمال خلال شهر اغسطس ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	٥٦٦	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦
البيوتمين	٥٦٦	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦
الاسمنت	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧
السولار	٤٠٣,٣	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥
حديد تسليح					

رقم المستخلص	ج٤
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١١/٣٠

بيانات التعاقد				المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من ----- إلى	عدد الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من أمر الاستلام	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	نسب التغير	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم =	رقم البند بالقامئة الموحدة
بيان البند	الوحدة	سعر البند	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	قيمة الأعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)										
م										ك	ع	١٤	ع ÷ (ع - ١٤)		٢٨٤٨٠٤,٩٤٣
مابقبله															
١٧-١	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدة	٣م	٣٢٨٠	١٠٦,٣٦٠	٣٤٨٨٦٠,٨٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/٠٣	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٩	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٧٥١١	٠,١٢٠٤٧٥١١	٤٢٠٢,٩٠٤
			٣٢٨٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٧٥١١	٠,١٢٠٤٧٥١١	٠,٠٠٠
			٣٢٨٠	٥٠,٦٤٠	١٦٦٠٩٩,٢٠	سولار	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٠,١٠	٣٥٣,٦	٣٩٦,٢	٠,١٢٠٤٧٥١١	٠,١٢٠٤٧٥١١	٢٠٠١,٠٨٢
			٣٢٨٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,١٠	٣٥٣,٦	٤١٧	٠,١٧٩٢٩٨٦٤	٠,١٧٩٢٩٨٦٤	٠,٠٠٠
			٣٢٨٠	١٠٦,٣٦٠	٣٤٨٨٦٠,٨٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٠٣	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٩	٠,٢٣٣	٢٣٤,٦	٢٧٩,٦	٠,٤٤٩٩٣٠٩٥	٠,٤٤٩٩٣٠٩٥	١٥٥٩١,٦٦٩
			٣٢٨٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٣٠	٠,٢٣٣	٢٣٤,٦	٢٨٢,٥	٠,٤٧٥٧٣٣١٦	٠,٤٧٥٧٣٣١٦	٠,٠٠٠
			٣٢٨٠	٥٠,٦٤٠	١٦٦٠٩٩,٢٠	اسمنت	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٣١	٠,٢٣٣	٢٣٤,٦	٣٠٣,٥	٠,٢٦٦٩١٣٩	٠,٢٦٦٩١٣٩	١١٣٦٦,١٨٤
			٣٢٨٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٣٠	٠,٢٣٣	٢٣٤,٦	٣٢٠,٦	٠,٢٦٥٨١٤٢	٠,٢٦٥٨١٤٢	٠,٠٠٠
بعده														٣١٧٩٦٦,٧٨٢	

يعتمد
رئيس الادارة المركزية للمقاولات المركزية
التوقيع :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
مدير عام المالي والإداري
التوقيع :-

المحاسب
التوقيع :-

مدير عام المشروع
التوقيع :-

مدير المشروع
التوقيع :-

مدير عام منطقة التنفيذ
التوقيع :-



البرنامج الفعلي لكوبري سفنكس لفروق اسعار رقم (٤)

رقم البند	البند	الوحدة	اجمالي الكمية المنفذة خلال المدة	اغسطس ٢٠٢٣	سبتمبر ٢٠٢٣	اكتوبر ٢٠٢٣	نوفمبر ٢٠٢٣
١٢	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٣م	٤٤٧,٠٠	٤٤٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠
١٤	خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	٣م	٢٧,٠٠	٢٧,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٦	خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية	٣م	١٠١٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢,٧٢	٤٩٠,٢٨
١-١٦	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الي ٤٠٠ كجم/سم ^٢	٣م	١٠٧٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٢٢,٧٢	٥٥٠,٢٨
١-١٧	خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدة	٣م	١٥٧,٠٠	١٠٦,٣٦	٠,٠٠	٥٠,٦٤	٠,٠٠
١-١٨	خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق الاعمدة بارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل الاطار او البلاطة	٤م	٢٢٢,٠٠	٠,٠٠	٠	٢٢٢	٠
١-٢٠	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	طن	٣٤٢,٠٠	٦٢,٥٢	٢٨,٨٤	١٠٨,٤٩	١٤٢,١٥

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام المشروع

التوقيع:

مدير المشروع

التوقيع:

منطقة التنفيذ

مدير التنفيذ
التوقيع:

عنصر التكلفة الخاصة للتعديل	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٢	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٢	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٢	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٢	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٢	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٢	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٢	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أبريل ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٣
البنومين	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠
الاسمنت	٢٠٧,٢	٢١٧,٥	٢٢١,٨	٢٣٢,٦٠	٢٣٤,٦٠	٢٥٣,٤٠	٢٧٠,٣	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠	٢٧٣,٨٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦
السولار	٣٣٢	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧
حديد تسليح	٤١٣	٤١٧,٦	٣٨٩,٨	٣٩٦,٥٠	٤٠٣,٣٠	٤٤٢,٢٠	٤٨٦,٨	٥٩٤,٨	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥