

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق طيه استمارة ٥٠ ع . ح بمبلغ ( ٢٤٥٦٥١٥,٣٣ )  
( فقط وقدره اثنان مليون اربعمائة ستة وخمسون الف خمسمائة وخمسة عشر جنية و  
٣٣ قرشا لا غير ) قيمة حساب فروق أسعار (البيتومين / حديد / سولار/  
اسمنت) المستخدمة فى الأعمال عن المستخلص من ٥) عملية تنفيذ اعمال كوبرى  
علوى للسيارات عند تقاطع مسار خط القطار الكهربائى السريع ( السخنة - العاصمة  
الادارية - العلمين - مطروح - الفيوم) مع محور الضبعة عند كم ١٦٩,٠٥٠ (بالامر  
المباشر)

تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للانشاء والطرق

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا فى : ٢٠٢٤/٣/٥

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيبيح

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المصلحة الأولى المركزية
قسم المصروفات والمخازن العامة
رقم القيد / ١١٠٥٦
عدد المرفقات / ١
التاريخ / ١٦ / ٣ / ٢٠٢٤
التوقيع /



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية: إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠.٥٠)

تاريخ الفتح الفنى او امر الاسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الاعمال خلال شهر يوليوز ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢	الاعمال خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢
عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	٥٦٦	٢٠٧,٢	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٨٢,٦٠	٧٦٢,٠٠
البيتومين							
الاسمنت							
السولار							
حديد تسليح							

رقم المستخلص	ج ٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١١/٢٠

رقم البند بملقمة بالوحدة	قيمة التعويض أو الخصم =	إجمالي (المعاملات × نسبة التغير)	المعاملات × نسبة التغير	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	المعاملات	عدد الايام	الفترة من --- إلى	عناصر التكلفة الخاضعة للتحويل	المستخلص		بيانات التعاقد			
										قيمة الاعمال	الكمية المنفذة	سعر البند التعاقدى	الوحدة	بيان البند	م
٠,٠٠٠	٠,٠١٩٣٣٧	٠,٠١٩٣٣٧	٣٩٦,٢٠	٣٣٢	٠,١٠٠	٢١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/١١	سولار	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠	٣م	خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية	٢١
٠,٠٠٠	٠,٠١٩٣٣٧	٠,٠١٩٣٣٧	٣٩٦,٢٠	٣٣٢	٠,١٠٠	٣١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	سولار	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠			
٠,٠٠٠	٠,٠١٩٣٣٧	٠,٠١٩٣٣٧	٣٩٦,٢٠	٣٣٢	٠,١٠٠	٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	سولار	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠			
٥٥٢٢,٧٤٧	٠,٠١٩٣٣٧	٠,٠١٩٣٣٧	٣٩٦,٢٠	٣٣٢	٠,١٠٠	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	سولار	٢٨٥٦٠٠,٠٠٠	١١٩,٠٠	٢٤٠٠			
٠,٠٠٠	٠,٠٢٥٦٠٢	٠,٠٢٥٦٠٢	٤١٧,٠٠	٣٣٢	٠,١٠٠	٣٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٠١	سولار	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠			
٠,٠٠٠	٠,٠٧٤٣٤٧	٠,٠٧٤٣٤٧	٢٧٣,٦٠	٢٠٧,٢	٠,٢٣٢	٢١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/١١	اسمنت	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠			
٠,٠٠٠	٠,٠٨١٠٦٦	٠,٠٨١٠٦٦	٢٧٩,٦٠	٢٠٧,٢	٠,٢٣٢	٣١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	اسمنت	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠			
٠,٠٠٠	٠,٠٨٤٣١٣	٠,٠٨٤٣١٣	٢٨٢,٥٠	٢٠٧,٢	٠,٢٣٢	٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	اسمنت	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠			
٠,٠٠٠	٠,١٠٧٨٢٦	٠,١٠٧٨٢٦	٣٠٣,٥٠	٢٠٧,٢	٠,٢٣٢	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	اسمنت	٢٨٥٦٠٠,٠٠٠	١١٩,٠٠	٢٤٠٠			
٠,٠٠٠	٠,١٢٦٩٧٣	٠,١٢٦٩٧٣	٣٢٠,٦٠	٢٠٧,٢	٠,٢٣٢	٣٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٠١	اسمنت	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠٠			
										٣٦٣١٧,٩٢٥					

بمـ

يعتمد  
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

التوقيع:

مدير عام المالي والكبارى

التوقيع:



المحاسب

التوقيع:

مدير عام المشروعات

التوقيع:

التوقيع:

الشركة المنفذة:-

مدير عام منطقة التنفيذ

التوقيع:



مدير التنفيذ

التوقيع:

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية: - إنشاء كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠.٥)

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٦/٠١	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الإسناد	الإعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٣	الإعمال خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣	الإعمال خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣	الإعمال خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣	الإعمال خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	٥٦٦	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٨٣,٦٠	٧٦٢,٠٠
المينومين	٢٠٧,٢	٢٧٣,٦٠	٢٧٩,٦٠	٢٨٢,٥٠	٢٨٢,٥٠	٣٠٣,٥٠	٣٢٠,٦٠
الاسمنت	٣٣٢	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٤١٧,٠٠
السولار	٤١٣	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٩٢٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩٩٨,٥٠

رقم المستخلص	ج٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/١١/٣٠

رقم البند بفقعة بالوحدة	بيانات التعاقد	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المنفذة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من --- إلى	الاسم	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ أمر الاسناد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات x نسب التغير	اجمالي (المعاملات x نسب التغير)	قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الاعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التغير)
ما قبله															
٠,٠٠٠	١٣٠	٠,٠٠٠	١٣٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/١١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٠,٠٥٠	٢١	٣٣٢	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٩٦٦٩	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٣٠	٠,٠٠٠	١٣٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٠,٠٥٠	٣١	٣٣٢	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٩٦٦٩	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٣٠	٠,٠٠٠	١٣٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٠,٠٥٠	٣٠	٣٣٢	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٩٦٦٩	٠,٠٠٠
١٤٩,٥٧٤	١٣٠	١١٩,٠٠٠	١٣٠	١٥٤٧٠,٠٠٠	١١٩,٠٠٠	١٥٤٧٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٠,٠٥٠	٣١	٣٣٢	٣٩٦,٢٠	٠,٠٠٠٩٦٦٩	١٤٩,٥٧٤
٠,٠٠٠	١٣٠	٠,٠٠٠	١٣٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٠,٠٥٠	٣٠	٣٣٢	٤١٧,٠٠	٠,٠١٢٨٠١	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٣٠	٠,٠٠٠	١٣٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/١١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٠,٦٥٠	٢١	٢٧٣,٦٠	٢٠٧,٢	٠,٢٠٨٣٠١	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٣٠	٠,٠٠٠	١٣٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٨/٠١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٠,٦٥٠	٣١	٢٧٩,٦٠	٢٠٧,٢	٠,٢٢٧١٢٤	٠,٠٠٠
٠,٠٠٠	١٣٠	٠,٠٠٠	١٣٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٩/٠١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٠,٦٥٠	٣٠	٢٨٢,٥٠	٢٠٧,٢	٠,٢٣٦٢٢١	٠,٠٠٠
٤٦٧٣,٤٧٨	١٣٠	١١٩,٠٠٠	١٣٠	١٥٤٧٠,٠٠٠	١١٩,٠٠٠	١٥٤٧٠,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/١٠/٠١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٠,٦٥٠	٣١	٢٧٩,٦٠	٢٠٧,٢	٠,٢٢٧١٢٤	٤٦٧٣,٤٧٨
٠,٠٠٠	١٣٠	٠,٠٠٠	١٣٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/١١/٠١	٢٠٢٣/١١/٣٠	٠,٦٥٠	٣٠	٢٨٢,٥٠	٢٠٧,٢	٠,٢٣٦٢٢١	٠,٠٠٠
٤١١٤٠,٩٧٨	بعده														

يعتمد  
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

التوقيع :-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري  
مدير عام المالي والاداري

التوقيع :-

المحاسب

التوقيع :-

مدير عام المشروعات

التوقيع :-

مدير المشروع

التوقيع :-

الشركة المنفذة :-

مدير عام منطقة التنفيذ

التوقيع :-

مدير التنفيذ :-

التوقيع :-

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية :- إنشاء كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩٤.٥٠)

رقم المستخلص	ج	تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٦/٠١	تاريخ الفتح الفني أو أمر الإسناد المباشر	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاسناد	الاصال خلال شهر يوليوز ٢٠٢٢	الاصال خلال شهر اغسطس ٢٠٢٢	الاصال خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٢	الاصال خلال شهر اكتوبر ٢٠٢٢	الاصال خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢
البتيومين	٥٦٦	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠
الاسمنت	٢٠٧,٢	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠	٢٧٣,٦٠
السولار	٣٣٢	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢٠
حديد تسليح	٤١٣	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠

رقم البند بالقيمة الموحدة	قيمة التعويض أو الخصم =	إجمالي (المعاملات x نسب التغير)	المعاملات	الارقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الاعمال	الارقام القياسية لاسعار من تاريخ امر الاسناد	عدد الأيام	الفترة من ---- الي	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المستخلص		بيانات التعاقد				
									قيمة الاعمال	الكمية المنفذة	م	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	
ما قبل															
٥٦	٤١١٤,٩٧٨	٠,٠١٩٣٣٧	٠,٠١٩٣٣٧	٣٩٦,٢٠	٣٣٢	٢١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/١١	سولار	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠	٣م	٤٢٣	خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبري ارتفاع حتى ٦ م من منسوب ظهر المخدات حتى اسفل الاطار أو البلاطة
	٠,٠٠٠	٠,٠١٩٣٣٧	٠,٠١٩٣٣٧	٣٩٦,٢٠	٣٣٢	٣١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	سولار	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠			
	٠,٠٠٠	٠,٠١٩٣٣٧	٠,٠١٩٣٣٧	٣٩٦,٢٠	٣٣٢	٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	سولار	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠			
	٥٩٣٣,٦٢٧	٠,٠١٩٣٣٧	٠,٠١٩٣٣٧	٣٩٦,٢٠	٣٣٢	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	سولار	٣٠٦٨٤٨,٠٠٠	٩٥,٨٩	٣٢,٠٠			
	٥٦٦٢,٠٢٤	٠,٠٢٥٦٠٢	٠,٠٢٥٦٠٢	٤١٧,٠٠	٣٣٢	٣٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٠١	سولار	٢٢١١٥٢,٠٠٠	٦٩,١١	٣٢,٠٠			
	٠,٠٠٠	٠,٠٧١٧٨٤	٠,٠٧١٧٨٤	٢٧٣,٦٠	٢٠٧,٢	٢١	٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٠٢٣/٠٧/١١	اسمنت	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠			
	٠,٠٠٠	٠,٠٧٨٢٧٠	٠,٠٧٨٢٧٠	٢٧٩,٦٠	٢٠٧,٢	٣١	٢٠٢٣/٠٨/٣١	٢٠٢٣/٠٨/٠١	اسمنت	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠			
	٠,٠٠٠	٠,٠٨١٤٠٥	٠,٠٨١٤٠٥	٢٨٢,٥٠	٢٠٧,٢	٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٠١	اسمنت	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٣٢,٠٠			
	٣١٩٤٥,٣٦٥	٠,١٠٤١٠٨	٠,١٠٤١٠٨	٣٠٣,٥٠	٢٠٧,٢	٣١	٢٠٢٣/١٠/٣١	٢٠٢٣/١٠/٠١	اسمنت	٣٠٦٨٤٨,٠٠٠	٩٥,٨٩	٣٢,٠٠			
	٢٧١١٢,٠٤٠	٠,١٢٢٥٩٥	٠,١٢٢٥٩٥	٣٢٠,٦٠	٢٠٧,٢	٣٠	٢٠٢٣/١١/٣٠	٢٠٢٣/١١/٠١	اسمنت	٢٢١١٥٢,٠٠٠	٦٩,١١	٣٢,٠٠			
بع															
	١١١٧٩٤,٠٣														

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

الشركة المنفذة :-

يعتمد ،،  
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

مدير عام المالي والاكاري

المحاسب

مدير عام المشروعات

مدير المشروع


مدير عام منطقة التنفيذ

مدير التنفيذ :-

التوقيع :-







## البرنامج الفعلي لكوبري الضبعة فروق اسعار (٥)

رقم البند	البند	الوحدة	اجمالي الكمية المنقذة خلال المدة	٢٠٢٣				
				يوليو ٢٠٢٣	اغسطس ٢٠٢٣	سبتمبر ٢٠٢٣	اكتوبر ٢٠٢٣	نوفمبر ٢٠٢٣
٢١	خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية	م٣	١١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
أ-٢١	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم٢ الى ٤٠٠ كجم/سم٢	م٣	١١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٩,٠٠٠	٠,٠٠٠
أ-٢٣	خرسانة مسلحة لهامات الاعمدة	م٣	١٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٥,٨٩	٦٩,١١
أ-٢٧	توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح من الصلب (٦٠/٤٠)	طن	٩٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧,٠٨	٠,٠٠٠	١٨,٩٧	٥١,٩٥

يعتمد ،،،

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير المشروع

الشركة المنقذة

مدير عام منطقة التنفيذ

مدير التنفيذ

عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٢	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٢	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٢	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٢	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٢	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٢	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال ديسمبر ٢٠٢٢	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال يناير ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال فبراير ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال مارس ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال أبريل ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال مايو ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال يونيو ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال يوليو ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال أغسطس ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال سبتمبر ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال أكتوبر ٢٠٢٣	أرقام القياسية للأشهر عدد تنفيذ الأعمال نوفمبر ٢٠٢٣	
البيتومين	٥٦٦	٥٦٦	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠	٥٦٦,٠٠
الاسمنت	٢٠٧,٢	٢١٧,٥	٢٢١,٨	٢٣٢,٦٠	٢٣٤,٦٠	٢٥٣,٤٠	٢٧٠,٣	٢٩٧,٩	٢٧٨,٤	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧٠	٢٧٧,٥٠	٢٧٣,٨٠	٢٧٩,٦	٢٨٢,٥	٢٩٣,٥	٣٠٣,٥	٣٢٠,٦	٣٢٠,٦
السولار	٣٣٢	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦٠	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧٠	٣٧١,٣٠	٣٩٦,٢٠	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٣٩٦,٢	٤١٧
حديد تسليح	٤١٣	٤١٧,٦	٣٨٩,٨	٣٩٦,٥٠	٤٠٣,٣٠	٤٤٢,٢٠	٤٨٦,٨	٥٩٤,٨	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦٠	٩١٣,٦	٩٢٣,٦	٩١٣,٦	٩١٣,٦	٩٩٨,٥