

رقم البلد	نوع العمل	الفلات	الوحدة	الكمية بالم مقابلة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى نهائى	جارى بعد الإستقطاع	الباقي بعد الإستقطاع		البيانات				
										جنيه	قرش					
أولاً : أعمال الكباري أ- أعمال البر																
٩	بالمنطقة المكعب تكسير و إزالة طبقات أسللت المتعارض مع مسار الكوبرى والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المكان العمومية	١٠٢٩٠٩,٥٠	٠,٠٠				١٠٢٩٠٩,٥٠	٠	جارى	٨٥٠	٠	٨٥٠	٣٠٠٠	٣	١٢١,٠٧	٠
١٢	بالمنطقة الطولى أعمال تحويلية شاملة توفير الإضاءة والاشارات الازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات	٢٦٣٣٢٢,٩٠	٠,٠٠				٢٦٣٣٢٢,٩٠	٠	جارى	١٧٤	٠	١٧٤	٢٠٠	م.ط	١٥١٣,٣٥	٠
١٣	بالمنطقة الطولى وفواز خرسانية واسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للدور	٢٨٧٥٣٦,٥٠	٠,٠٠				٢٨٧٥٣٦,٥٠	٠	جارى	١٩٠	١٩٠	٠	٢٠٠	م.ط	١٥١٣,٣٥	٠
٢٢	بالمنطقة الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخريّة															
٢٢-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	١٠٧٨٩١٣٩,٩٨	٠,٠٠				١٠٧٨٩١٣٩,٩٨	٠	جارى	١٣٣٩٧	٠	١٣٣٩٧	١٩٠٠	م.ط	٨٠٥,٣٤	٠
٢٢-ب	علاوة اجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم/سم٢	٨٢٦٧٣٥,٩٥	٠,٠٠				٨٢٦٧٣٥,٩٥	٠	جارى	١٠٩٥	٠	١٠٩٥	٢٨٥٠	م.ط	٧٥٥,٠١	٠
٢٢-ج	علاوة اجهاد تربة أكبر من ٤٠٠ كجم/سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم/سم٢	٢٦٠٢٢٧,٢٥	٠,٠٠				٢٦٠٢٢٧,٢٥	٠	جارى	٢٣٥	٠	٢٣٥	١١٤٠	م.ط	١١٠٧,٣٥	٠
٢٤	بالمنطقة المكعب حفر استئثارى بحالة ندوة قبل تنفيذ الاعمال و الفنة تشمل كل ما يتطلب العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتنظيمات المهندس المبادر.	١٠٨٠٣٧١,٦٠	٠,٠٠				١٠٨٠٣٧١,٦٠	٠	جارى	١٠٧٨٠	٠	١٠٧٨٠	٢٥٦٢٠	٣	١٠٠,٢٢	٠
٢٥	لزوم الأساسات وتنقيتها خارج الموقع															
٢٥-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢١١٢٩٨٩,٣٣	٠,٠٠				٢١١٢٩٨٩,٣٣	٠	جارى	٢٠٧٩١	٨٤٤	١٩٩٤٧	١٣٥٠٠	٣	١٠١,٦٣	٠
٢٥-ب	علاوة اجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم٢ وأقل من ٢٥٠ كجم/سم٢	٤٤٤٦٤,٧٢	٠,٠٠				٤٤٤٦٤,٧٢	٠	جارى	٣٤٨٢	٠	٣٤٨٢	٢٠٢٥٠	٣	١٢١,٩٦	٠
٢٥-ج	علاوة اجهاد تربة أكبر من ٢٥٠ كجم/سم٢ وأقل من ٥٠٠ كجم/سم٢	٢٢٤٤٨٤,٣٦	٠,٠٠				٢٢٤٤٨٤,٣٦	٠	جارى	١٠٠٤	٠	١٠٠٤	٨١٠٠	٣	٢٢٣,٥٩	٠
٢٦	بالمنطقة المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصووبة المقاعد المسلاحة بالعمق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخريّة لزوم الأساسات وتنقيتها داخل الموقع لإعادة الردم بها داخل الموقع															
٢٦-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	١٢٠٢٥٧٩,٠٠	٠,٠٠				١٢٠٢٥٧٩,٠٠	٠	جارى	١٤٩٠٠	٠	١٤٩٠٠	١٥٠٠٠	٣	٨٠,٧١	٠
٣٤	بالمنطقة الطولى أعمال خوازيق ب Fletcher ١٠ سم باليد في جميع أنواع التربة عدا الصخريّة ويتم تصميم الخلطة الخرسانية والخط والمشك الميكانيكي على الأقل اجهاد تربة عن ٤٠٠ كجم / سم٢ بعد ٢٨ يوم من الصب ومحتوى استمنت بورتلاندي عادي لا يقل عن ٤٠ كجم / م٢ واستخدام اضافات خاصة															
٣٤-أ	اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم٢	٢٢٠٩١١٢٧٦,٣٠	٠,٠٠				٢٢٠٩١١٢٧٦,٣٠	٠	جارى	٣٤٤٦٣	٢٢٣	٣٤٢٤٠	٨٠٠٠	م.ط	٦٤١٠,١	٠
٣٤-ب	علاوة اجهاد تربة أكبر من ١٢٥ كجم/سم٢ وأقل من ٤٠٠ كجم/سم٢ RQD أقل من ٢٠ %	٨٥١٦٧٢٨,٦٨	٠,٠٠				٨٥١٦٧٢٨,٦٨	٠	جارى	٢٨١٨	٠	٢٨١٨	١٢٠٠	م.ط	٣٠٢٢,٢٦	٠
٣٤-ج	علاوة اجهاد تربة أكبر من ٤٠٠ كجم/سم٢ وأقل من ٦٠٠ كجم/سم٢ RQD أقل من ٢٠ %	١٩٣٤٢٤٦,٤٠	٠,٠٠				١٩٣٤٢٤٦,٤٠	٠	جارى	٣٨٤	٠	٣٨٤	٤٨٠٠	م.ط	٥٠٣٧,١	٠
٣٤-د	علاوة اجهاد تربة أكبر من ٦٠٠ كجم/سم٢ و حتى ٨٠٠ كجم/سم٢ و حتى RQD أقل من ٢٠ %	١٥٤١٣٥,٢٦	٠,٠٠				١٥٤١٣٥,٢٦	٠	جارى	١٧	٠	١٧	٤٨٠٠	م.ط	٩٠٦٦,٧٨	٠
٣٨	وأجهزة القباب والمعدات والردم او البليوكات الخرسانية او وسيلة تحويل أخرى أعلى تجربة التحميل للوصول الى حمل التجربة المطلوب															
٣٨-أ	قطر سـ ١٢٠	٨٠٢٩٧٠,٦٥	٠,٠٠				٨٠٢٩٧٠,٦٥	٠	جارى	١	٠	١	١	عدد	٨٠٢٩٧٠,٦٥	٠
٤٠	بالعدد عمل تجربة تحويل على خازوق غير عامل حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والفنـة تشمل الانواع المعدنية الموقـة															
٤٠-أ	قطر سـ ١٢٠	٣٩١٤٤٨١,٩٠	٠,٠٠				٣٩١٤٤٨١,٩٠	٠	جارى	٦	٠	٦	٢٧	عدد	٦٥٢٤١٣,٦٥	٠
٤٢	بالعدد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق .															
٤٢-أ	قطر سـ ١٢٠ سـ باستخدام مواسير مجلفنة .	٢٢٨٨٥٠٢,٠٠	٠,٠٠				٢٢٨٨٥٠٢,٠٠	٠	جارى	١٨	٠	١٨	١٠٠	عدد	١٢٧١٣٩	٠
٤٢-د	بقطر سـ ١٢٠ سـ باستخدام مواسير Black Steel .	٦٠٤٢٦٦٣,٠٠	٠,٠٠				٦٠٤٢٦٦٣,٠٠	٠	جارى	٩٩	٠	٩٩	٢٧٠	عدد	٦١٠٣٧	٠
اجمالى أعمال مثال البر													(٢)			

عام الشئون المالية والإدارية

الهيئة العامة للطرق و الكباري - مدير المشروع

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رانيا احمد ابراهيم
المشروع / الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / رمضان عطيه
التوقع: :

六
七

٦٣

التوقيع : التوفيق

مدير الانشاءات

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى، المركزية

عام الشئون المالية و الادارية
سطفي عبد الجواد

نصر محمد نصر طبيخ /

قیم:

مدير عام المشروعات	م / جهاد محمد سعد	فرش	أقر بإن هذا الحساب صحيح و مضبوط و إن المبالغ المقيدة بظاهره و فقرها للمقابل.	جنية سبق ص
		المحاسب /...../...../.....	تحرير في/...../.....	المحاسب /...../...../.....
		فرش	دفع للمقاول مبلغ	على الحساب ///
		جنية	ملحوظة الفلت :	غير الواردة بصف شروط و اعتمد من

المشروع - مدير الكباري و لطرق العامة الهيئة

الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفنى / رانيا احمد ابراهيم
الشركة المنفذة - مدير المشروع / رمضان عطية
م / رمضان عطية
العنوان :

مدير الانشاءات