

الطائرة من بداية المشروع حتى T-2L/-2/Y9

المجلد رقم (١١٥/ ٢٠٢٣/ ٢٤-٢٥)

المنطقة الإدارية المركزية للطريق الدائري ومحاوره

تم فتحه في ٢١/٥/٢٠٢٤ الموافق ٢١/٥/٢٠٢٤
بموجب بنود ١ و ٢ من الاتفاقية

١٠٠٪
١٠٠٪



مكتب دراسات الاستشارات الهندسية
مهندس الاستشاري
التوقيع / محمد عبد الحميد

مدير المشروع
التوقيع / هادي شعبان

أقر بصحة ذلك : الشركة الممثلة
مدير المشروع

التوقيع / 
م. ماهر محمد



مستخلص جاري رقم (1)

مشروع تنفيذ الطريق المستطع في المنطقة من السلام حتى المرسى (الوسى) بطول 8 كم

بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠٧ في (٢٤٦) م

القرار من بداية المشروع حتى ٢٠٢٢/٠٢/٢٩

المقد رقم (٢٠٢٢/٠٢/٢٩)

المنطقة الإدارية المركزية للطريق الكبارى ومحاورة

رقم الحد	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	كمية البند بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجرته	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جدة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جدة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستطاع أو حجز	البال بعد الإستطاع	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال حفر حذر لوجود مرافق باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع ألواح التربة عدا الصخرية	م ^٣	١١٠	٢٠٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٧٣٨	١٧٧٣٨	١٩٥١١٨٠	٠	١٩٥١١٨٠	١-المعمل متواجد ٢-المهندسون متواجدون ٣-المكاتب متواجدة ٤-رسائل تأمين سلامة المرور متواجدة ٥-المعدات متواجدة ٦-بولائق التأمين مستلمة للإدارة ٧-المرافق الرضى متواجد ٨-التقارير (اليومية - الأسبوعية - الشهرية) متواجدة ٩- لوحات المشروع متواجدة ١٠-دال المحطات بعمقرة الإدارة
٥	بالمتر المكعب نقل المخلفات المتعارضة مع الأعمال	م ^٣	١١٠	١٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٦٠	٢٦٠	٢٨٦٠٠	٠	٢٨٦٠٠	
٧	بالمتر المكعب تكسير وإزالة المستطعات المتعارضة بالرفص العالي	م ^٣	١٢٠	١٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠	١٠٠	١٢٠٠٠	٠	١٢٠٠٠	
١٤	بالمتر المكعب أعمال نقل وتحميل وتشغيل تربة صلابة التردم من المحاجر المتعادلة	م ^٣	٢٤٠	٥٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠	٥٢٨٠٠٠٠	٢٦٤٠٠٠	٥٠١٦٠٠٠	استقطاع لحيز ورود نتائج العينات
١٨	بالمتر المكعب اتصال لوريد و فرش طبقة أساس	م ^٣	٣٧٠	٢٤٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٥٠٠	١٣٥٠٠	٤٩٩٥٠٠٠	٢٤٩٧٥٠	٤٧٤٥٢٥٠	استقطاع لحيز ورود نتائج العينات
٢٠	بالمتر المستطع أعمال لوريد و فرش طبقة لشرب من البتومين السائل متوسط النتاير M.C.30 بمعدل ١,٦ كجم/م ^٢	م ^٢	٣٠	٨٥٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٤١٤١	٤٤١٤١	١٣٢٤٢٣٠	٠	١٣٢٤٢٣٠	
٢٢	بالمتر المستطع لوريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك ٧ سم	م ^٢	١٨٥	٨٥٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٢٠٠٠	٤٢٠٠٠	٧٧٧٠٠٠٠	٢٨٨٥٠٠	٧٢٨١٥٠٠	استقطاع لحيز ورود نتائج العينات
٢٤	بالمتر الطولى اتصال لوريد وتركيب برودورة اسفلت (عجالي) بأبعاد ٤٣,٠٤٣ سم x ٥٠,٠ سم	م ^٢	١٥٥	٣٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٠٠	٥٠٠	٧٧٥٠٠	٠	٧٧٥٠٠	
٢٥	بالمتر الطولى لوريد و صب برودورة من الخرسانة العادية	م ^٢	١٤٠	٢٢٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥٠٠	٧٥٠٠	١٠٥٠٠٠٠	٠	١٠٥٠٠٠٠	
٢٦	بالمتر المستطع لوريد و صب خرسانة عادية سمك ١٠ سم	م ^٢	١٧٠	٤٠٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	٣٠٦٠٠٠٠	١٥٣٠٠٠	٢٩٠٧٠٠٠	استقطاع لحيز ورود نتائج العينات
٢٣	بالعدد لوريد وتركيب وإنشاء غرفة صرف الأمطار من الخرسانة العادية	بالعدد	٢٠٠٠٠	٢٥	٠,٠٠٠	٩	٩	١٨٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠	
٤١	بالمتر المستطع لوريد وتركيب طبقة من التسجج الصائى جيوجريد	م ^٢	٤٧	١٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٨٠٠	٦٨٠٠	٣١٩٦٠٠	٠	٣١٩٦٠٠	
الإجمالي											
إجمالي قيمة الأعمال											٢٤٩٩٢٨٦٠
إجمالي قيمة الأعمال السابقة											٠
إجمالي قيمة الأعمال الحالية											٢٤٩٩٢٨٦٠
لخبط إجمالي قيمة أعمال المستخلص											أربعة وعشرون مليون وتسعمائة واثنتان وتسعون ألف ولثمائة وستون جنها
لخبط صافي قيمة المستخلص الحال											أربعة وعشرون مليون وتسعمائة واثنتان وتسعون ألف ولثمائة وستون جنها



المالك: الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - المنطقة ١٤ مركزية

مهندس المشروع: م/ محمد جابر

مدير إدارة المشروعات: م/ محمود مصطفى الشرايح

مدير عام الشؤون المالية والإدارية: م/ أحمد عبد الجواد

التوقيع: م/ أحمد جابر

التوقيع: م/ أحمد جابر

التوقيع: م/ أحمد جابر

التوقيع: م/ أحمد جابر

مكتب سبكارم للاستشارات الهندسية

مهندس الاستشاري: م/ محمد عبد الحميد

مدير المشروع: م/ هاني شعبان

التوقيع: م/ محمد عبد الحميد

التوقيع: م/ هاني شعبان

أقر بصحة ذلك: الشركة المتفلة

مهندس المكتب الفني: م/ عمرو صلاح

مدير المشروع: م/ هادي عار

التوقيع: م/ عمرو صلاح

التوقيع: م/ هادي عار



مستخلص جاري رقم (1)
مشروع تنفيذ الطريق المستقيم في المسافة من السلام حتى الجوز (الجزء الثاني) بطول 4 كم
وتمت على موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (117) في 20/07/2019
القرار من بداية المشروع حتى 20/07/2019

المقد رقم (117) / 20.07/2019

المنطقة الإدارية المركزية للطريق الدائري ومحاوره

رقم البند	نوع الأعمال	الوحدة	الكمية	كمية البند والمقاييس	مقدار العمل السابق إجرده	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	كمية البند والمقاييس	مقدار العمل السابق إجرده	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	البال بعد الإستقطاع	ملاحظات
4	بالمنزلة المكعب أعمال حفر حفر لوجود مرافق باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة هذا الصنف	م ³	110	20000	0,00	17738	17738	0,00	17738	1901180	0	1901180	1- العمل متواجد 2- الهندسون متواجدون 3- المكاتب متواجدة 4- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة 5- المعدات متواجدة 6- لائق التأمين مسجلة للأمانة 7- التراخيص الزمنية متواجدة 8- التقارير اليومية - الأسبوعية - الشهرية متواجدة 9- لوحات المشروع متواجدة 10- أحوال المحطات بعمق الأمانة
5	والمتر المكعب نقل المخلفات المتعارضة مع الأعمال	م ³	110	10000	0,00	260	260	0,00	260	28600	0	28600	
6	والمتر المكعب تكسير وإزالة المسطحات المتعارضة بالرسف الحصى	م ³	120	100	0,00	100	100	0,00	100	12000	0	12000	
14	بالمنزلة المكعب أعمال نقل والحمل وتشغيل التربة حاملة الردم من المحاجر المعتدلة	م ³	240	50000	0,00	22000	22000	0,00	22000	5280000	264000	5016000	إستقطاع لحين ورود نتائج المعاينات
15	والمتر المكعب أعمال توريد وفرض طبقة أساس	م ³	370	24000	0,00	13500	13500	0,00	13500	4995000	249750	4745250	إستقطاع لحين ورود نتائج المعاينات
20	والمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التنظير M.C.30 بمعدل 1,2 كجم/م ²	م ²	30	85000	0,00	44141	44141	0,00	44141	1324230	0	1324230	
22	والمتر المسطح توريد وفرض طبقة رابطة من الخرسانة الإسفلتية سمك 7 سم	م ²	180	85000	0,00	46000	46000	0,00	46000	7770000	388500	7381500	إستقطاع لحين ورود نتائج المعاينات
24	والمتر الطولي أعمال توريد وتركيب يردورة اسمنت (عجالي) بأبعاد 220-230 سم 20-25 سم	م ³	100	3000	0,00	500	500	0,00	500	77500	0	77500	
25	والمتر الطولي توريد وسب يردورة من الخرسانة العادية	م ³	140	22000	0,00	7500	7500	0,00	7500	1050000	0	1050000	
26	والمتر المسطح توريد وسب خرسانة عتلة سمك 10 سم	م ²	170	40000	0,00	18000	18000	0,00	18000	3060000	153000	2907000	إستقطاع لحين ورود نتائج المعاينات
27	والمتر توريد وتركيب والشاء غرفة صرف الأمطار من الخرسانة العادية	بالعدد	20000	25	0,00	9	9	0,00	9	180000	0	180000	
41	والمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من التسليح الصلب جيوغريد	م ²	47	10000	0,00	6800	6800	0,00	6800	319600	0	319600	
الإجمالي													
إجمالي قيمة الأعمال													24992860
إجمالي قيمة الأعمال السابقة													0
إجمالي قيمة الأعمال الحالية													24992860
تفصيل إجمالي قيمة الأعمال المستخلص													أربعة وعشرون مليون وتسعمائة وأثنان وتسعون ألف ولثمائة وستون جنيها
تفصيل صافي قيمة المستخلص الحالي													أربعة وعشرون مليون وتسعمائة وأثنان وتسعون ألف ولثمائة وستون جنيها

تكملة بملح
بأنه العاجية
لحدهم زاعمة
بأنه العاجية
بأنه العاجية

نصه لقيمة 24992860 م. توريد (220) بالمقابل لم يكن
يعتبر بنسبة 80٪ لحسم لتقارن مع باقي سعر
2/12/2019



المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقة 14 مركزية
مدير عام الشؤون المالية والإدارية
مدير إدارة المشروعات
مهندس المشروع
التوقيع: /
م/ أحمد جابر
م/ محمد مصطفى الشيخ
م/ خالد شعبان

مكتب سبكتوم للاستشارات الهندسية
مهندس الاستشاري
التوقيع: /
م/ أحمد عبد الحميد

أقر بصحة ذلك: الشركة المنفذة
مهندس المكتب الفني
التوقيع: /
م/ أحمد عبد الحميد



٢٠٢٦/٢٢٢٩ الفقرة من بداية المشروع حتى

المتعلقة بإدارة المركزية للطريق المالي ومعايرة

نعم سنة ١٩٥٦ م. من تاريخ (٢٣) يناير ١٩٥٦ م.

عرف بن ٨٥ : في طبع النفاذ في ١٩٥٦ م.

١٣
٢٠٠٢



مكتب سبكتروم للاستشارات الهندسية
مهندس الاستشاري
التوقيع / محمد عبد الحميد

مدير المشروع
التوقيع / خالد شعبان

أقر بصحة ذلك : الشركة المنفصلة
مهندس المكتب الفني
مدير المشروع
التوقيع / 
م/التوقيع ممدوح
م/التوقيع عمار

