

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه استمارة ٥٠ ح.ع بمبلغ ٤٩٣٥٤٣,٤٠ جنيها فقط ربعمائة وثلاثة وتسعون الف وخمسمائة وثلاثة واربعون جنيها و ٤٠ / ١٠٠ قرشاً لا غير قيمة فروق الاسعار بالمستخلصات رقم (٣ / ٤ / ٥) لمشروع اعمال اعادة رصف الوصلة من نقطة مرور السنانية حتى مفارق كوبرى دمياط بطول ٢ كم تنفيذ شركة بيج رينتال .
برجاء التكرم من سيادتك بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

تحريراً فى : ٤ / ٤ / ٢٠٢٤ م

رئيس الادارة المركزية

مهندس /


بدر عبد التواب بدر

امضاء طالب أو كاتب التصدير

بيان بفروق الاسعار لمشروع أعمال الصيانة وإعادة الرصف الوصله من نقطه مرور السنانيه حتى
مفارق كوبرى دمياط بطول 2 كم

الفرق	رقم المستخلص
305,440.47	3
162,981.02	4
25,121.91	ختامى 5
493,543.41	الاجمالى

مهندس الهيئه





المحلى

مهندس الشركه





مستخلص 1 بتاريخ 2022-12-15

رقم بند	البند	العنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
1	الكشط	سولار	353.6	353.6	0.2	1	0	16	0.00	16.00	23334.00	0.00	0.00
2	اعمال حفر	سولار	353.6	353.6	0.1	1	0	17	0.00	17.00	830.00	0.00	0.00
4	السن	سولار	353.6	353.6	0.15	1	0	425	0.00	425.00	830.00	0.00	0.00
6	طبقة تشريب	سولار	353.6	353.6	0.1	1	0	27.75	0.00	27.75	691.00	0.00	0.00
		بيثومين	566	566	0.65	1	0	27.75	0	27.75	691.00	0.00	0.00
7	رابطة	سولار	353.6	353.6	0.1	1	0	143	0.00	143.00	4900.00	0.00	0.00
		بيثومين	566	566	0.55	1	0	143	0	143.00	4900.00	0.00	0.00
8	طبقة لصق	سولار	353.6	353.6	0.1	1	0	9.25	0.00	9.25	4280.00	0.00	0.00
		بيثومين	566	566	0.65	1	0	9.25	0	9.25	4280.00	0.00	0.00

0.00


مهندس الهيئة

[Signature]

اكمل

مهندس الشركة


[Signature]





مستخلص 2 بتاريخ 2023-1-30

رقم البند	البند	العنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
1	الكشط	سولار	353.6	353.6	0.2	1	0	16	0.00	16.00	13000.00	0.00	0.00
2	اعمال حفر	سولار	353.6	353.6	0.1	1	0	17	0.00	17.00	295.00	0.00	0.00
4	السن	سولار	353.6	353.6	0.15	1	0	425	0.00	425.00	295.00	0.00	0.00
6	طبقه تشريب	سولار	353.6	353.6	0.1	1	0	27.75	0.00	27.75	3079.00	0.00	0.00
		بيتومين	566	566	0.65	1	0	27.75	0	27.75	3079.00	0.00	0.00
7	رابطة	سولار	353.6	353.6	0.1	1	0	143	0.00	143.00	17100.00	0.00	0.00
		بيتومين	566	566	0.55	1	0	143	0	143.00	17100.00	0.00	0.00
8	طبقه لصق	سولار	353.6	353.6	0.1	1	0	9.25	0.00	9.25	24897.00	0.00	0.00
		بيتومين	566	566	0.65	1	0	9.25	0	9.25	24897.00	0.00	0.00

0.00

مهندس الهيئة

 امبارك


مهندس الشركة






مستخلص 3 بتاريخ 2023-3-13

رقم بند	البند	العنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحال	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
1	الكشط	سولار	353.6	367.7	0.2	1.007975113	0.008	16	0.13	16.13	11243.00	1,434.63	1,434.63
2	اعمال حفر	سولار	353.6	367.7	0.1	1.003987557	0.004	17	0.07	17.07	5.00	0.34	0.34
3	اعمال تكسير	سولار	353.6	367.7	0.20	1.007975113	0.008	80	0.64	80.64	356.00	227.13	227.13
4	السن	سولار	353.6	367.7	0.15	1.005981335	0.006	425	2.54	427.54	5.00	12.71	12.71
6	طبقة تشريب	سولار	353.6	367.7	0.1	1.003987557	0.004	27.75	0.11	27.86	15.00	1.66	1.66
		بيتومين	566	622	0.65	1.064310954	0.0643	27.75	1.7846	29.53	15.00	26.77	28.43
7	رابطة	سولار	353.6	367.7	0.1	1.003987557	0.004	143	0.57	143.57	28000.00	15,966.18	15,966.18
		بيتومين	566	622	0.55	1.054416961	0.0544	143	7.7816	150.78	28000.00	217,885.51	233,851.69
8	طبقة لصق	سولار	353.6	367.7	0.1	1.003987557	0.004	9.25	0.04	9.29	20006.00	737.92	737.92
		بيتومين	566	622	0.65	1.064310954	0.0643	9.25	0.5949	9.84	20006.00	11,901.10	12,639.02
10	برندورة اسمنتية	سولار	353.6	367.7	1.65	1.065794683	0.0658	120	7.8954	127.90	1358.00	10,721.90	10,721.90
		اسمنت	253.4	280.7	2.65	1.285497238	0.2855	120	34.26	154.26	1358.00	46,524.63	57,246.53

305,440.47

مهندس الهيئة


مهندس الشركة





مستخلص 4 بتاريخ 2023-6-13

إجمالي	قيمة فروق الأسعار	كمية البند	السعر بعد الزيادة	قيمة الزيادة	سعر البند	معدل الزيادة	المعادلة	النسبة	الرقم القياسي الحالي	الرقم القياسي عند التعاقد	الخصم	البند	رقم بند
	91.05	817.00	9.36	0.11	9.25	0.012	1.012047511	0.1	396.2	353.6	سولار	طبقه لصق	8
577.06	486.01	817.00	9.84	0.5949	9.25	0.0643	1.064310954	0.65	622	566	بيثونين		
	27,398.45	16600.00	138.65	1.65	137	0.012	1.012047511	0.1	396.2	353.6	سولار	سطحية	9
162,403.96	135,005.51	16600.00	145.13	8.1329	137	0.0594	1.059363958	0.60	622	566	بيثونين		

162,981.02

مهندس الهيئة


مهندس الشركة



مستخلص 5 ختامي

رقم بند	البند	العنصر	الرقم القياسي عند التعاقد	الرقم القياسي الحالي	النسبة	المعادلة	معدل الزيادة	سعر البند	قيمة الزيادة	السعر بعد الزيادة	كمية البند	قيمة فروق الاسعار	اجمالي
1	الكشط	سولار	353.6	396.2	0.2	1.024095023	0.0241	16	0.39	16.39	2203.65	849.55	849.55
2	اعمال حفر	سولار	353.6	396.2	0.1	1.012047511	0.012	17	0.20	17.20	447.36	91.62	91.62
3	اعمال تكسير	سولار	353.6	396.2	0.20	1.024095023	0.0241	80	1.93	81.93	0.73	1.41	1.41
4	السن	سولار	353.6	396.2	0.15	1.018071267	0.0181	425	7.68	432.68	447.36	3,435.85	3,435.85
6	طبقة تشريب	سولار	353.6	396.2	0.1	1.012047511	0.012	27.75	0.33	28.08	1278.80	427.53	2,709.71
		بيتومين	566	622	0.65	1.064310954	0.0643	27.75	1.7846	29.53	1278.80	2,282.13	
7	رابطة	سولار	353.6	396.2	0.1	1.012047511	0.012	143	1.72	144.72	1278.00	2,201.73	12,146.65
		بيتومين	566	622	0.55	1.054416961	0.0544	143	7.7816	150.78	1278.00	9,944.92	
9	سطحية	سولار	353.6	396.2	0.1	1.012047511	0.012	137	1.65	138.65	27.85	45.97	272.47
		بيتومين	566	622	0.60	1.059363958	0.0594	137	8.1329	145.13	27.85	226.50	
10	بردورة اسمنتية	سولار	353.6	396.2	1.65	1.198783937	0.1988	120	23.854	143.85	93.00	2,218.43	5,614.65
		اسمنت	253.4	282.5	2.65	1.304321231	0.3043	120	36.519	156.52	93.00	3,396.22	

25,121.91

مهندس الهيئة

 م. م. م. م.

مهندس الشركة