

رقم البند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	الكمية المعدلة ١	كمية العمل السابق تلقاء	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجملي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	حارس / نهدي	قيمه الاعمال	الاستقطاعات	الاجملي بعد الاستقطاعات	ملاحظات
		(متر)							جنيه	جنيه	جنيه	
اعمال تجهيز الموقع العام												
١	بالمتر الطولي عمل جسات بعمق ١٠ متر وعمل تقرير طبقا لاصول	٤٥٠	م.ط	٣٠	٣٠	٠	٣٠	جاري	١٣٥٠٠	٠	١٣٥٠٠	المهندسون متواجدون . الكرفان متواجد .
٢	بالمتر المكعب تكشير بلاطات خرسانية مسلحة والبند يشمل التكشير	٣٣٠	م	١٥١	١٤٠	١٠	١٥٠	جاري	٤٩٥٠٠	٠	٤٩٥٠٠	
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي في جميع انواع التربة عدا التربة الصخرية	١٠٠	م	١٥٦٤	١٥٤٠	٠	١٥٤٠	جاري	١٥٤٠٠٠	٠	١٥٤٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب ردم برمال نظيفه خاليه من مواد عضوية على طبقات لا	١٧٠	م	٥٨	٥٧	٠	٥٧	جاري	٩٦٩٠	٠	٩٦٩٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وعمل تربه احلال (١:٢) زلط الى رمل على طبقات	٣٣٠	م	٦٦٦	٦٦٥	٠	٦٦٥	جاري	٢١٩٤٥٠	٠	٢١٩٤٥٠	
الاعمال الانشائية												
٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لزوم الاساسات واسفل السملات المبني على	٢٠٦٠	م	١٨٨	١٨٥	٠	١٨٥	جاري	٣٨١١٠٠	٠	٣٨١١٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة للاساسات (قواعد وسملات)	٢٨٠٠	م	٥١	٥٠	٠	٥٠	جاري	١٤٠٠٠٠	٠	١٤٠٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والكمرات	٣٦٠٠	م	٣٨	٣٧	٠	٣٧	جاري	١٣٣٢٠٠	٠	١٣٣٢٠٠	
١١	بالطن توريد وتشغيل وتربيط حديد تسليح (٣٧/٥٢) لزوم الخرسانه	٥٣٠٠٠	طن	١٢,٠	١١,٦	٠,٠٠	١١,٦٠	جاري	٦١٤٨٠٠	٠	٦١٤٨٠٠	
١٢	بالمتر الطولي نقل وتركيب سور خرساني سابق الصب من مخازن الهينة	٢٢٠٠	م.ط	٦٠٠	٥٩٥	٠	٥٩٥	جاري	١٣٠٩٠٠٠	٠	١٣٠٩٠٠٠	
أعمال دهانات												
١٣	بالمتر المسطح عمل مباني سمك نص طوبية من الطوب طفلي المفرغ	٢٤٥	م	٢٩٩	٢٥١	٠	٢٥١	جاري	٦١٤٩٥	٠	٦١٤٩٥	
١٤	بالمتر المكعب عمل مباني سمك طوبية من الطوب طفلي المفرغ بمونة	٢٢٠٠	م	٥٠	٣٣	٠	٣٣	جاري	٧٢٦٠٠	٠	٧٢٦٠٠	
١٦	بالمتر مكعب عمل مباني سمك طوبية من الطوب الاسمنتي بمونة مكونة	٢٤٠٠	م	٤٨	٢٦	٠	٢٦	جاري	٦٢٤٠٠	٠	٦٢٤٠٠	
١٧	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقه من العازل للرطوبة من البيتومين البارد	٤١٠	م	٤١٠	٤١٠	٠	٤١٠	جاري	٢٤٦٠٠	٠	٢٤٦٠٠	
٢١	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الداخلية	١٤٠	م	١٢٠	٠	١١٠	١١٠	جاري	١٥٤٠٠	٠	١٥٤٠٠	
٢٢	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين لزوم الحوائط الخارجي	١٩٠	م	١٢٠٠	٨٥٠	١٨٣	١٠٣٣	جاري	١٩٦٢٧٠	٠	١٩٦٢٧٠	
٢٤	بالمتر المسطح أعمال دهانات لزوم الواجهات الخارجية بوية اسمنتية من	١٨٠	م	١٢٠٠	٨٥٠	١٨٣	١٠٣٣	جاري	١٨٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠	
الاعمال بالكهربائية												
٦ ك	بالعدد نقل وصياله واعاده تركيب عمود اناره البند يشمل النقل والتوصيل	١٠٠٠٠	عدد	٢٦	٢٦	٠	٢٦	جاري	٢٦٠٠٠٠	٠	٢٦٠٠٠٠	
تشوينات												
٤ ك	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (١٦×٤) مم ٢ المونيم	٤٠٠	م.ط	٦٨٠	٠	٦٥٠	٦٥٠	جاري	١٨٢٠٠٠	٧٨٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	بصرف بنسبه ٧٠% من اجمالي التشوينات
٥ ك	بالعدد توريد و تركيب كشاف اناره طراز Watt ١٥٠ بدرجه	١٠٠٠٠	عدد	٣٣	٠	٣٣	٣٣	جاري	٢٣١٠٠٠	٩٩٠٠٠	٣٣٠٠٠٠	بصرف بنسبه ٧٠% من اجمالي التشوينات
الإجمالي												
اجمالي ما سبق												
صافي المستخلص												

مهندس الشركة

مدير المشروع

مهندس الهيئة