



الإدارة المركزية لمخططة شرق الدلتا

(الشرقية - الدقهلية)

إدارة العقود

ملف رقم : ١٥ / ١ / ١٦

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } ختامى عن عملية أعمال الجسر الترابى لمشروع خط سكة حديد
{ الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبس } لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١ بطول ١ كم اتجاه بلبس
بالأمر المباشر عقد رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص و تم توريد
عدد (١) لابتوب لمركز المعلومات بالهيئة ولا يوجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا مباحثكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٤ / ٤

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



مهندس

The diagram shows a cell with a large, irregular nucleus containing a smaller, darker nucleolus. The nucleus is surrounded by a layer of cytoplasm, which is depicted with wavy lines. The entire cell is enclosed by a cell membrane. The diagram is labeled with various parts and includes a legend.

Labels in the diagram:

- Nucleus
- Nucleolus
- Cytoplasm
- Cell Membrane

Legend:

- 1. Nucleus
- 2. Nucleolus
- 3. Cytoplasm
- 4. Cell Membrane

2000-01-01

Aug. 20 1894

وَمِنْ الْمَصْلُحَةِ

٢٠٢٠

الإيرادات المصاريف الإجمالي

رؤيى فمى سنة ٢٠٢٠ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

ملی سہ ماہی ۲۰۲۰



أعضاء مؤلفي الشطب

السُّبُحَاتُ

(5) أدرج في كشف الشبهات رقم : امضاء الكاتب المدون :

(۶) استقامت

(۶) استقامت

مشروع أعمال الجسر الترابي، والأعمال الصناعية لحظ السكة الحديدية (الروبيكي - العاشر من رمضان - بابيس)

المقايمة الخدمية لخدمة الأعمال تنفيذ شركة الريادة للمقاولات العامة والتوريدات

القطاع من المصنعة (00+000) الي المصنعة (01+000) اتجاه بابيس بطول 1000 متر بقيمة (5.7 مليون جنيه)

م	الوصف	الوحدة	الكمية	القيمة	اجمالي	ملاحظات
بنود سونيم تنفيذها طبقا لخاصة بتاريخ 2023 وزيادة البنومين (2023/3/6) وزيادة السولار (2023/5/4)						
1	أعمال الزاوية والتجهيز					
1.1	القيام بأعمال (1000 متر) تنفيذها طبقا لخاصة الأعمال الجسر الترابي، والأعمال الصناعية لحظ السكة الحديدية (الروبيكي - العاشر من رمضان - بابيس)	العدد	15.00	2,750.00	41,250.00	
2	أعمال الجسر					
2.1	بعض المكمبات أعمال جسر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع الآلة عدا الآلة الصخرية بالعمق المطلوب للوصول للمنسوب الصالح للأحجار، المنسوب أسفل المنسوب التصميمي للسكة الحديد طبقا لما ورد بتقرير التربة وحسب الأوامر والمقاسات والملاحظات الموضوعة بالرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الجسر الغير صالح أو نقل التربة الصالحة الردء إلى المكان الذي تحددها الهيئة لإعادة تدويرها وذلك لمسافة (50) م مع تسوية والردء لجوانب الجسر وتشغيل فاع الجسر طبقا للقطاعات التصميمية المرصدة بالرسومات والارتفاعات المطلوبة والرسومات التنفيذية المعتمدة والتفاسي طبقا لأوامر الرسومات، وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	3م	10,935.80	23.60	258,084.88	
	علاوة نقل (مسافة نقل 9.5 كم * 1.05 جنيه)		10,935.80	9.98	109,084.61	
3	أعمال الردم					
3.1	بالمركب أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الآلات النسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي، والاكشاف ورشها بالماء الإضافية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول أقصى كثافة جافة لا تقل عن 95% من الكثافة الجافة القصوى ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات المرصدة بالرسومات التنفيذية المعتمدة والوند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة والشروط وكراسة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر وتعليمات المهندس المشرف.	3م	8,075.64	44.60	360,173.68	
	السعر لا يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر.		27,741.57	41.40	1,148,501.00	
	- مسافة النقل حتى 2 كم		21,209.36	35.00	742,327.60	
	- يتم تشغيل القرمرة - اعلى طبقة الردم العلوية بمساحة لا تقل عن 50 سم - باستخدام الآلات النسوية		44,404.57	47.85	2,124,758.82	
	- يتم تشغيل الجزء العلوي - جزء من الجسر بارتفاع لا يقل عن 1.50 متر من فاع القرمرة - باستخدام الآلات النسوية بمسك لا يزيد عن 25 سم		9,000.00	14.50	130,500.00	
	- يتم تشغيل الجزء السفلي - باقي الارتفاع - علي طبقات باستخدام الآلات النسوية بمسك لا يزيد عن 50 سم					
	(علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا 25 %) للجزء القرمرة					
	(علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا 20 %) للجزء العلوي					
	(علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا 10 %) للجزء السفلي					
	علاوة نقل (مسافة نقل 33 كم * 1.45 جنيه)					
	علاوة نقل (مسافة نقل 10 كم * 1.45 جنيه)					
5	أعمال طبقات الأساس للسكة الحديدية					
1.5	بالمركب أعمال توريد وفرش وتشغيل طبقة اساس سكة (Subballast) من الاحجار الصلبة المتدرجة من ناتج تكسير الكسارات مطابقة لمواصفات الهيئة القومية للسكة الحديد وافصي حجم للحبيبات ما بين 31.5 مم الي 50 مم و الا يزيد نسبة العار من متخل 200 عن 5% و التدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع بنسبة تحميل كاليفورنيا لا تقل عن 80% ولا يقل معامل المرونة (ev2) من تجربة لوح التحميل عن 120 ميجاباسكال ولا يزيد نسبة الفقد بجهاز لوس انجلوس عن 30% ولا يزيد الامتصاص عن 10% والفتة تشمل أعمال الفرد الخلط الجيد واطافة المياه المطلوبة للوصول إلى الخلطة المتجانسة ذات التدرج الذي يحقق المواصفات والدمك على طبقات حتى الوصول للمناسيب التصميمية والاتحادات والقطاعات المطلوبة والمرصدة باستخدام المعدات بمختلف أنواعها للوصول إلى أقصى كثافة جافة لا تقل عن 98% من الكثافة الجافة القصوى وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والشروط ومواصفات وطبقا لكراصة الشروط ومواصفات الخاصة بسكة حديد مصر (الفصل الرابع) وتعليمات المهندس المشرف.	3م	1,948.20	280.00	545,496.00	
	-مسافة النقل 20 كم		1,948.20	100.00	194,820.00	
	-السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر		1,948.20	22.60	45,003.42	
	-القيام باختبار (plate load test) طبقا لتعليمات الاستشاري العام للمشروع لكل 50 متر طولي					
	علاوة نقل (مسافة نقل 80 كم * 1.25 جنيه)					
	علاوة نقل (مسافة نقل 22 كم * 1.05 جنيه)					

رئيس الإدارة المركزية
م. طلوي صالح

م. طلوي

AL RIYADAH
GENERAL CONTRACTING & SUPPLIES

شهادة

تسجل إدارة المركزية للمنطقة شرق البلد بالرقم ٢٨٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة الريادة للمقاولات
مشاريع خط سكة حديد / الروجكي - العنبر من رمضان - بلبيس / لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١
يصل ١ كم تحدة بلبيس بدلتهم الميسر عدد رقم ٢٨٠ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تنفيذ شركة الريادة للمقاولات
الصومية والتوريدات ووجت مطابقة للحصر الفعلي الذي تم على الطبيعة.

مهندس الإشراف

تحرير آخر: ٢٠٢٤/٤/٤

رئيس الإدارة المركزية
سنوى سامى صالح



**مذكرة إيضاحية لعملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد
{ الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١ بطول ١ كم
اتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
مقاول : شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات**

نظراً لانتهاج الأعمال بعملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خط سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١ بطول ١ كم اتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٧٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ مقاول شركة البعلى للمقاولات العامة والتوريدات وإعداد الختامي الخاص بها .

فقد صار تجديد المقايضة الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامى الأعمال و التى بلغت قيمتها الإجمالية ٥٦٩٩٩٩٩,٩٩٦ جنيه { فقط خمسة مليون وستمائة تسعة وتسعون ألف و تسعمائة تسعة وتسعون جنيهاً و ٩٩٦ / ١٠٠ لا غير } وذلك طبقاً للمنفذ الفعلى على الطريق والحصص الختامي المعد .

مهندس الإشراف

تحريراً فى : ٤ / ٤ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

تحية طيبة وبعد ،
نشرف بأن نوضح لسيادتكم بيان بكميات المستخلص رقم (٩) مجازي عن عملية
..... ٥٥٥/٥٥٥/٥٥٥ مقالة شركة من بدء العمل حتى ٥٥٥/٥٥٥/٥٥٥

رقم التمند	بهاج الأعمال	كمية البند طبقاً لآخر مقارنة معتمدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن
٢-٤	تحميل وتوزيع ونقل أثربة الفرصة ٥٥	٨٧٥,٦٤٢	٦٩٧٢	١١.٣,٦٤٢	٨٧٥,٦٤٢
	العلوي ٥٥	٥٧٧٤١,٥٧	٥٧٧٤١,٥٧	-	٥٧٧٤١,٥٧
	الفل ٥٥	٥١٤,٩,٢٦	٥١٤,٩,٢٦	-	٥١٤,٩,٢٦
	ملاوة نقل ٢٢	٤٤٤,٤,٥٧٣	٤٣٣,٠,٩٢	١١.٣,٦٤٢	٤٤٤,٤,٥٧٣
	ملاوة نقل ١٠	٩...	٩...	-	٩...

ملاحظات على المستخلص

- المعمل :- التقرير رقم يغطي كميات المستخلص
- التعليق لحين التقييم
- الحجز لحين نهو الملاحظات
- الخصم

العقود
ستة

مدير الأعمال

مهندس العملية

م. م. م.