

Page 1 of 4

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهئية العامة للطرق و الكباري والمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

المحطة العامة للطرق و الكباري و النقل البرى

(GARBLT)

برئاسة المهندس

مستخلص رقم (٩) جاري

عن الفترة من بدء العمل حتي ٢٠٢٥-٣-١٠

عملية إنشاء كوبرى علوى للسيارات عند تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السبخة-العلمين-مطروح-الفيوم)

تنفيذ الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق (محمد السيد مجاهد)

الشركة المتحدة للمقاولات ورصف الطرق

محمد السيد مجاهد و شركاه

ملاحظات

رقم البند

بيان الاعمال

الفئة طبقا للمفاوضة

كمية البند بالمقايسة

الوحدة

مقدار الاعمال السابق اجراؤها

مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة

مقدار الاعمال التي تمت حتي الان

جاري ام نهائي

جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان

استقطاع او حجز جنيهه

الباقى بعد الاستقطاع او الحجز جنيهه

١٩

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المعطوبة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠٠كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م^٣ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات

٢٦٩٠

١٦١٢٥

م^٣

١١١٤٢

٩١٨

١٢٠٦٠

جاري

٣٢٤٤١٤٠٠

.

٣٢٤٤١٤٠٠

علاوة في حالة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم^٣ ومحتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم / م^٣ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب

٣١٢

١٦١٢٥

م^٣

١١١٤٢

٦٤٠

١١٧٨٢

جاري

٣٦٧٥٩٨٤

.

٣٦٧٥٩٨٤

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم^٣ و محتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/م^٣ أسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل

٣٤٩٥

٥٦٢٥

م^٣

٣٦٥٢

.

٣٦٥٢

جاري

١٢٧٦٣٧٤٠

.

١٢٧٦٣٧٤٠

أ-ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة حتى اسفل البلاطات او الاطرارت

م^٣

.

ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر

م^٣

.

ب/١- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٦الى ٧ متر

١٠٠

٣٥٠

م^٣

٢٨٢

.

٢٨٢

جاري

٢٨٢٠٠

.

٢٨٢٠٠

ب/٢-علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٧الى ٨ متر

٢٠٠

٣٥٠

م^٣

٢٦٧

.

٢٦٧

جاري

٥٣٤٠٠

.

٥٣٤٠٠

ب/٣-علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٨الى ٩ متر

٣٠٠

٣٥٠

م^٣

٢٨٨

.

٢٨٨

جاري

٨٦٤٠٠

.

٨٦٤٠٠

ب/٤-علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٩الى ١٠ متر

٤٠٠

٣٠٠

م^٣

٢٤٣

.

٢٤٣

جاري

٩٧٢٠٠

.

٩٧٢٠٠

ب/٥- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٠الى ١١ متر

٥٠٠

٢٥٠

م^٣

١٦٤

.

١٦٤

جاري

٨٢٠٠٠

.

٨٢٠٠٠

ب/٦- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١١الى ١٢ متر

٦٠٠

٢٠٠

م^٣

١٣٧

.

١٣٧

جاري

٨٢٢٠٠

.

٨٢٢٠٠

ب/٧-علاوة في حالة زيادة ارتفاع من ١٢ الى ١٣ متر

٧٠٠

٢٠٠

م^٣

٣٢

.

٣٢

جاري

٢٢٤٠٠

.

٢٢٤٠٠

علاوة فى حالة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم^٣ ومحتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم / م^٣ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب

١٠٤

٥٦٢٥

م^٣

٣٦٥٢

.

٣٦٥٢

جاري

٣٧٩٨٠٨

.

٣٧٩٨٠٨

بالمتر المكعب خرسانة لزوم القطاع الصندوقي وكورساته حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى أسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم اسمنت و اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثائلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ اسمنت بورتلاندى عادى طبقا باليمين لرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح الطوى ومعالجته والسعر يشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وصل الشدات الخاصة أ-ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطات او الاطرارت

٣٨٤٥

٤٥٠٠

م^٣

٢٣٥٦٤

٥٦١٥

٢٩١٧٩

جاري

١١٢١٩٣٢٥٥

.

١١٢١٩٣٢٥٥

ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر

م^٣

.

ب/١- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٦الى ٦ متر

١٠٠

٧٠٠٠

م^٣

١٧٣٤

٥٩٦

٢٣٣٠

جاري

٢٣٣٠٠

.

٢٣٣٠٠

ب/٣- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٨الى ٩ متر

٣٠٠

٦٠٠٠

م^٣

٤٦٥٧

.

٤٦٥٧

جاري

١٣٩٧١٠٠

.

١٣٩٧١٠٠

ب/٤- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٩الى ١٠ متر

٤٠٠

٦٠٠٠

م^٣

.

١٧٥٤

١٧٥٤

جاري

٧٠١٦٠٠

.

٧٠١٦٠٠

ب/٥- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٠الى ١١ متر

٥٠٠

٥٠٠٠

م^٣

١٦٣٥

.

١٦٣٥

جاري

٨١٧٥٠٠

.

٨١٧٥٠٠

ب/٦- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١١الى ١٢ متر

٦٠٠

١٢٠٠٠

م^٣

٥٢٤٧

١١٨٨

٦٤٣٥

جاري

٣٨٦١٠٠٠

.

٣٨٦١٠٠٠

ب/٧-علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٢الى ١٣ متر

٧٠٠

٣٠٠٠

م^٣

٤١٣٨

.

٤١٣٨

جاري

٢٨٩٦٦٠٠

.

٢٨٩٦٦٠٠

علاوة فى حالة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم^٣ ومحتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم / م^٣ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب

١٠٤

٤٥٠٠

م^٣

١٦٧٧٠

٥٠٠٠

٢١٧٧٠

جاري

٢٢٦٤٠٨٠

.

٢٢٦٤٠٨٠

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الهامات العرضية فوق اعمدة الكوبري حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٥٠كجم/سم^٣ ولا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم / م^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثائلها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر يشمل

٣٦٩٥

٣٨٠٠

م^٣

٢٢٥٤

.

٢٢٥٤

جاري

٨٣٢٨٥٣٠

.

٨٣٢٨٥٣٠

ب-فى حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر

م^٣

.

ب/١- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٦الى ٦ متر

١٠٠

١٥٠

م^٣

٩٤

.

٩٤

جاري

٩٤٠٠

.

٩٤٠٠

ب/٢- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٧الى ٨ متر

٢٠٠

١٠٠

م^٣

.

.

.

جاري

.

.

ب/٣-علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٨الى ٩ متر

٣٠٠

٢٥٠

م^٣

٢١٦

.

٢١٦

جاري

٦٤٨٠٠

.

٦٤٨٠٠

ب/٤- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ٩الى ١٠ متر

٤٠٠

٤٥٠

م^٣

٣٩٨

.

٣٩٨

جاري

١٥٩٢٠٠

.

١٥٩٢٠٠

ب/٥- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١٠الى ١١ متر

٥٠٠

٤٥٠

م^٣

٢٨٩

.

٢٨٩

جاري

١٤٤٥٠٠

.

١٤٤٥٠٠

ب/٦- علاوة في حالة زيادة الارتفاع من ١١الى ١٢ متر

٦٠٠

٣٠٠

م^٣

١٨٣

.

١٨٣

جاري

١٠٩٨٠٠

.

١٠٩٨٠٠

علاوة فى حالة زيادة محتوى الاسمنت ٥٠٠ كجم / م^٣ مع اضافة المواد اللازمة للوصول الى الاجهاد المطلوب

١٠٤

٣٨٠٠

م^٣

٢٢٥٤

.

٢٢٥٤

جاري

٢٣٤٤١٦

.

٢٣٤٤١٦

خصم مبلغ (١٤٨,٥٥٥) جنيه

حائه وثماني واربصون ألفه

بند رقم (٢١) سود مصنفه

حبه بلاطات ونو فيوم

٢

من الشركة المنفذة :

مدیر المكتب الفني م / احمد محمد ذكي

مدير المشروع م / طارق رضوان الديب

بن الاستشاری

مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت

التاريخ

يدفع للمقاوم

ملاحظة

اعتمدت من

أقر أنا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط و ان المبالغ قدرها
سنة، صم فيها الى المقاول

سنة، صمفها الى المقاول

مدير المشروع
١٩
م / ابراهيم محمد

مدير عام المشروعات
/ محمد حسن، فياض

رئيس الادارة المكنية

المنطقة الخامسة - غرب الدلتا

الاسكندرية - مطروح

عمید مهندس)

هانی محمد طه

عن الشركة المنفذة : مدير المكتب الفني م / احمد محمد دكي مدير المشروع م / طارق رضوان الديب عن الاستشاري مدير المشروع الاستشاري م / محمد عزت	مدير المشروع م / ابراهيم محمد مدير عام المشروعات م / محمد حسني قياض	سبق صرفها الي المقاول	اقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ قدرها	التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من	المتحدة للمقاولات ورصف الطرق والاستثمار والتطوير العقاري من.ت: ٣٤٦٣٤ ب.ض: ٦٤٤ - ٠٩٤ - ٤٠٧
رئيس الادارة المركزية المنطقة الخامسة - غرب الدلتا الاسكندرية - مطروح عميد مهندس () هانى محمد طه	مدير المشروع م / ابراهيم محمد مدير عام المشروعات م / محمد حسني قياض	سبق صرفها الي المقاول	اقر انا بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ قدرها	التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من	المتحدة للمقاولات ورصف الطرق والاستثمار والتطوير العقاري من.ت: ٣٤٦٣٤ ب.ض: ٦٤٤ - ٠٩٤ - ٤٠٧

Page 4 of 4