

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٤٩ / ١ / ١٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أعمال الرصف وإنشاء محطة
تحويل الرسوم على طريق دمياط / شربين عقد رقم ١٧٠٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .
تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات .

برجاء اللفضيل بالإحاطة واللتبيه باللازم نحو اطراجة والصرف وموافالنا برقم ولارئة السداد والصورة الرابعة بعد الصرف
لحفظها بملف العملية .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٥

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { ١ } حصر
عدد { ١ } معمل المنطقة
عدد { ١ } جواب المحملات
عدد { ١ } أصل محضر استلام الموقع

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



أحمد عبد الرحمن



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٤٩ / ٢ / ١٥

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ١ } جارى عن عملية أعمال الرصف وإنشاء محطة تحصيل الرسوم
على طريق دمياط / شربين عقد رقم ١٧٠٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص .

هذا للإحاطة واتخاذ اللازم ،،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠ / ٣ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح

أحمد عبد الرحمن

محضر استلام موقع

**عملية : أعمال الرصف وإنشاء محطة تحصيل الرسوم على طريق دمياط / شربين
تنفيذ : شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية**

بناءً على العقد رقم ١٧٠٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ و المحرر بين الهيئة و أحمد عبد الرحمن للمقاولات والتوريدات العمومية بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالية .

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-

- المهندس / محمد هاشم على
- المهندس / أحمد عبد الرحمن
- مدير المشروع
- مدير عام الشركة

بالانتقال إلى الطبيعة يوم الثلاثاء الموافق ١٦ / ٧ / ٢٠٢٤ والمرور على العملية المنوه عنها بعاليه وقد أتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء فى التنفيذ وبذلك يكون اليوم ١٦ / ٧ / ٢٠٢٤ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر هذا محضر هنا بذلك ،،،

الالتفاتات

المهندس / أحمد عبد الرحمن
المهندس / محمد هاشم على

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



مصلحة: مصلحة الجمارك والرسوم
قسم: المالية
المبلغ المستحق إلى: مصلحة الجمارك والرسوم
بموجب: الطلبات عليه، أو في رفقته

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: شيك على البنك المركزي في:
شيك على الخارج: صاحب الحق أو:
يسحب باسم: مصلحة الجمارك والرسوم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي:

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنس	قرش
		٦٤٢٧	١٩٩
الجملة		٦٤٢٧	١٩٩



(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم:

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات			
	نوع الخصم		بيانات			
	قسم	فرع	نقل	بند	قرش	جنس
					٦٤٢٧	١٩٩
	إجمالي الأصل					
	قرش	جنس	بيانات الاستقطاعات			
			عادي	إضافي	دمغة توقيع	رسم الدفعة
			قرش	قرش	قرش	قرش
						صافي القيمة المطلوب صرفها

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات: الإمضاء:
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: الإمضاء:
(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: الإمضاء: بتاريخ: الإيرادات:

الختم ذو التاريخ: (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح.» برقم: توقيع الكاتب المنوط بالسجل: روجع في سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠١٢ من ٢٠٢١ - ٧٠٠٠

- (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح.»): إمضاء الكاتب المنوط:
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: إمضاءات موظفي الشطب

(د)

- الختم ذو التاريخ: (٣) سحب رقم: إمضاء الكاتب المنوط: شيك
إذن صرف
(٤) قيد في سجل تحت رقم: إمضاء الكاتب المنوط: الشيكات
الحوالات
(٥) أدرج في كشف رقم: إمضاء الكاتب المنوط: الشيكات
الحوالات
(٦) استلمت شيك
إذن صرف
إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠٢

عن عملية أعمال الرصف وإنشاء محطة تحصيل الرسوم على طريق دمياط / شربين
مستخلص رقم { ١ } جارى
مع شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٤
شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٤ / ١ / ٢٠٢٥

إدارة العقود رقم ١٧٠٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	البند	الفئة		الكمية وحدات	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى أم نهائى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		ق	جنيه						ق	جنيه	ق	جنيه	ق	جنيه	
٣	أعمال توريد ورش طبقة لصق	٩٠	١١	٢م	—	٢١٤٦٦	٢١٤٦٦	جارى	٤٠	٢٥٥٤٤٥	—	—	٤٠	٢٥٥٤٤٥	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم	—	١٨٩	٢م	—	٢١٤٦٦	٢١٤٦٦	جارى	—	٤٠٥٧٠٧٤	—	—	—	٤٠٥٧٠٧٤	٢- معمل الموقع متواجد .
٥	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجهين	—	٧٥٠	ط.م	—	٤٤٨	٤٤٨	جارى	—	٣٣٦٠٠٠	—	—	—	٣٣٦٠٠٠	٣- مهندس معمل الموقع متواجد .
٦	أعمال إنشاء حاجز خرساني وجه واحد	—	٥٥٠	ط.م	—	١٨٨,٥	١٨٨,٥	جارى	—	١٠٣٦٧٥	—	—	—	١٠٣٦٧٥	٤- مكتب جهاز الاشراف متواجد .
٧	أعمال توريد وصب برودة	—	٢٣٥٠	٣م	—	٩٦,٥	٩٦,٥	جارى	—	٢٢٦٧٧٥	—	—	—	٢٢٦٧٧٥	٥- تم تركيب اللافتة الاعلانية للمشروع
١١	وحدات من الأنترلوك مقاس ٦٠×٢٠×١٠٠ مم	—	١٧٩	٢م	—	٥٥٥	٥٥٥	جارى	—	٨٤٣٤٥	—	١٥٠٠٠	—	٨٤٣٤٥	٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل
١٨	أعمال توريد وتركيب حديد خاص بالمظلة	—	٨٢٠٠٠	طن	—	٦,٧	٦,٧	جارى	—	٥٤٩٤٠٠	—	—	—	٥٤٩٤٠٠	بمعرفة الشركة باستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية .
٢٢	توريد وتركيب كلابنج من الألومنيوم	—	٢٥٠٠	٢م	—	٢٥٠	٢٥٠	جارى	—	٦٢٥٠٠٠	—	—	—	٦٢٥٠٠٠	٧- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البشود المدرجة بالمستخلص .
								الإجمالي	٤٠	٦٢٥٢٧١٤	—	١٥٠٠٠	٤٠	٦٢٣٧٧١٤	٨- التقارير متواجدة .
															٩- بوليصة التأمين متواجدة .
															١٠- تم إرسال البرنامج الزمني للأعمال .
															١١- يتم توريد عدد (١) لابل توب لمركز المعلومات بالهيئة
															١٢- حجز مبلغ ١٥٠٠٠,٠٠ جنيه على بند الأنترلوك لحين ورود تقارير المعمل .
															١٣- تلبية مبلغ ٥٠٠٠٠,٠٠ جنيه على البند رقم (٢٢) لحين تركيب الكلابنج .
															مهندس العملية
															التوقيع
															أحمد
															الإجمالي العام
									٤٠	٦٢٥٢٧١٤	—	١٥٠٠٠	٤٠	٦٢٣٧٧١٤	



مهندس الإشراف الأسم : التوقيع :
سنة : تحريراً فى : سنة : المحاسب

يدفع إلى المقاول مبلغ : ٦٢٣٧٧١٤,٤٠ جنيه على الحساب

نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بمك الشروط اعتمدت من

تحريراً فى :
تحريراً فى :
سنة : روجع فوجد على صحة :
سنة : أقر بصحة ذلك :
مهندس الشركة الأسم : التوقيع :
ممتاز السيد طه مازى

مقاييس معدلة لأعمال رصف وإنشاء محطة تحصيل الرسوم
طريق دمياط/شربين القطاع الرابع
تنفيذ شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات

رقم البند	بيان الاعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الاجمالي	
				ق	ج	ق	ج
1	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف	م ²	1		35.6		35.6
2	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم تدرج (د3) بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٧٠/٦٠ و ارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف	م ²	1		193.3		193.3
3	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة الاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000) بمعدل ٠,٤ كجم/م ² ترش فوق طبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف	م ²	25000		11.9		297500
4	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية علي الساخن تدرج (4ج) بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات و البيتومين الصلب ٧٠/٦٠ و ارد شركة النصر بالسويس أو ما يماثلها و الفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية علي المخلوط و علي المواد المستخدمة و يتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.	م ²	25000		189		4725000

أحمد

أحمد

مقايضة معدلة لاعمال رصف وإنشاء محطة تحصيل الرسوم
 طريق دمياط/شربين القطاع الرابع
 تنفيذ شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات

رقم البند	بيان الاعمال ومواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الاجمالي	
				ق	ج	ق	ج
5	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية أسفل الحاجز والاجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسيار ١٠ أسياخ قطر ١٦ مم في المتر الطولي ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	700		750		525000
6	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠ كجم / م ^٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية أسفل الحاجز والاجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسيار ٦ أسياخ قطر ١٦ مم في المتر الطولي ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	300		550		165000
7	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية تصب في الموقع والاجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ مع عمل التسوية والردم خلفها والتشطيب الجيد لسطح الخرسانة بالهليكوپتر وعمل فواصل بالفوم لا تزيد عن ١ سم والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب .	م ^٣	250		2350		587500

١٣
Amel

م/ معاذ السيد

مقاييس معدلة لأعمال رصف وإنشاء محطة تحصيل الرسوم
طريق دمياط/ شربين القطاع الرابع
تنفيذ شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات

رقم البند	بيان الاعمال ومواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الاجمالي	
				ق	ج	ق	ج
8	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب بردورة أسمنتية (وسط) بأبعاد ١٥/١١,٥ x ٣٠ x ٥٠ سم مصنوعة بطريقة الإهتزاز الميكانيكي تتكون من ٣ م ٨,٨ سن دلوميت لا يزيد أكبر بعد للحبيبات عن ١,٥ سم + ٠,٤ م ٣ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وبعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تملء بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البردورة والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م ط	1		135		135
9	بالمتر الطولي توريد وصب قدمة من الخرسانة العادية أسفل البردورات بأبعاد ٣٠ x ١٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات الضابط المشرف.	م ط	100		46		4600
10	بالمتر الطولي دهان بردورة ب بعاد ٣٠ x ١٠ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ط	3000		18		54000
11	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الأنترلوك الخرساني طبقاً للعيونة المعتمدة واجهاد ٢٥٠ كم / ٣ م والفنه شامله كل مايلزم لنهوه العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.						0
	مقاس ٦٠ x 200 x 100 مم	م ٢	700		179		125300
	مقاس ٨٠ x 200 x 100 مم	م ٢	0		195		0
12	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحه للردم و مطابقه للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصوليه للوصول الي نسبه الرطوبه المطلوبه و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافه جافه (95% من الكثافه الجافه القصوي) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميميه والقطاعات العرضيه النموذجيه والرسومات التفصيليه المعتمده في مناطق الدلتا ذات الطبعه الزراعيه الكثيفه و الكثافات المروريه العاليه أو داخل المدن السكنيه المزدحمه و البند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - السعر لا يشمل المادة المحجريه مع قيام الشركة المنفذه بتقديم ما يثبت من الجهات الرسميه المعتمده المسؤله عن المحاجر. مسافه النقل لا تقل عن (١٥٩) كم - (القطاع الرابع)	م ٣	1		242		242

أحمد

م/ معاذ

مقاييس معدلة لأعمال رصف وإنشاء محطة تحصيل الرسوم
طريق دمياط/شربين القطاع الرابع
تنفيذ شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات

رقم البند	بيان الاعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الاجمالي	
				ق	ج	ق	ج
13	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقه أساس من الأحجار الصلبه المتدرجه ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبته تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% مع الفرش والدمك علي طبقات باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة الواحد عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (٩٨%) ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - السعر يشمل المادة المحورية مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المسؤلة عن المحاجر. مسافة النقل لا تقل عن (٢٧٠) كم - (القطاع الرابع)	م ^٣	1		476		476
14	اعمال توريد و توضيب و رص صلب التسليح لزوم جميع العناصر الانشائية (٣٦/٥٢) و السعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتوضيب و قطع و تشكيل و رفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالطن.	طن	15		44000		660000
15	بالمتر المكعب خرسانة عادية للحوائط الساندة للطريق لزوم أعمال التوسعة او معالجة أماكن الانهيارات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي و علي ألا تقل المقاومة للخرسانة بعد ٢٨ يوم من الصب عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ بمحتوي اسمنت ٣٠٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي و السعر يشمل تصميم الخلطة و الفرغ للحصول علي سطح أملس للأسطح الظاهرة (Fair Face) و عمل السدود اللازمة (الدمسة) و نزح المياه و سدد جوانب الحفر و إزالة نواتج الحفر و الردم من المجري المائي (إزالة الدمسة) حتي المنسوب التصميمي للقاع او حسب طبيعة العمل و ذلك طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف و السعر لا يشمل توريد و تشغيل حديد التسليح كما لا يشمل السعر أعمال التطهير و الحفر حتي أسفل منسوب التأسيس وارتفاع الحائط حتي ٦ متر.	م ^٣	40		2100		84000

أحمد

م/ معاذ

مقايضة معدلة لاعمال رصف وانشاء محطة تحصيل الرسوم
طريق دمياط/شربين القطاع الرابع
تنفيذ شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات

رقم البند	بيان الاعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الاجمالي	
				ق	ج	ق	ج
16	بالمتر المكعب اعمال انشاء خرسانة مسلحة لقواعد مسلحة أسفل الاعمدة و يتم تصميم الخلطة الخرسانية بجهد كسر لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل عمل الفرغ الخشبية لجلب الخرسانة وتقويتها لمقاومة ضغط الخرسانة وكذلك معالجة الخرسانة بعد الصب والخرسانة المنتجة ميكانيكية الخلط و علي ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وطبقا لتقرير الاستشاري والمتضمن اللوحات التصميمية والنوطة الحسابية المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال دهان الاجزاء الملاصقة للردم ثلاثة اوجة بيتومين مؤكسد واعمال تامين سلامة المرور وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات والسعر لا يشمل حديد التسليح والفئة شاملة بالمتر المكعب.	م ^٣	10		2850		28500
17	بالمتر المسطح اعمال توريد ووصب بلاطات من الخرسانة الاسمنتية العادية سمك ٢٨ سم بعد الصب وتكون مورده من الخلطات المركزية ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم ^٢ بعد ٢٨ يوم ويتم تسليحها بالياق بولي بروبولين فايبر بمعدل ٩٠٠ جم / م ^٣ خرسانة ، ويتم عملية التمشيط ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات مع عمل الفواصل اللازمة للتمدد والانكماش باستخدام المنشار الميكانيكي للفواصل الابتدائي بسمك ٣ مم وعمق ٩ سم وتوسة الفواصل بسمك ٩ مم وعمق ٣ سم وملئها بمادة مطاطية مقاومة للوقود والحرارة جيدة لجميع انواع الفواصل الطولية والعرضية وبمادة حشو الفواصل (البالك رود) والفئة تشمل اضافة مادة ايبوكسية مقاومة للاحتكاك والبري وكذلك خدمة السطح بالهليوكبتر وعمل الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	3850		840		3234000
18	اعمال توريد وتركيب حديد خاص بالمظلة من اعمده وكمرات ذات القطاعات IB لزوم اعمال المظلة والمقاسات المطلوبة والتثبيت الجيد بالمسامير والفئة شاملة اعمال الجوايط وتثبيت الاعمدة الحديدية مع القواعد الخرسانية واعمال دهان البريمر والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصنعة والمواصفات الفنية	طن	8		82000		656000
19	بالمتر المربع توريد وتركيب الواح من الصاج المعرج المجلفن من النوع الايطالي المدهون (صاج انديل كثافة جلفنيت ١٨٠) سمك ٠,٦ مم لزوم الهاكية المعدنية والفئة تشمل التوريد وتركيب التثبيت وكل ما يلزم لنهر العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات	م ^٢	400		758		303200

م/ معاذ السيد

احمد

مقاييس معدلة لاعمال رصف وانشاء محطة تحصيل الرسوم
طريق دمياط/شربين القطاع الرابع
تنفيذ شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات

رقم البند	بيان الاعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الاجمالي	
				ق	ج	ق	ج
20	بالمتر المسطح توريد و تنفيذ اعمال دهان الاسطح من الخرسانة الاسمنتية بدهان polyurethane المعدل Lsocysnste Aliphatic عالي المقاومة والبري والاحماض و شديد الالتصاق بالاسطح الخرسانية و البند يشمل اعمال النظافة قبل الدهان طبقا لاصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف	م ²	9000		250		2250000
21	بالعدد توريد وتركيب غرف بوابات محطة التحصيل مقاس ٣,٢ م * ١,٨ م تتكون من شسيهات راسية من علب الحديد ١٠ * ١٠ سم سمك ٢,٥ مم والحشو ١٠ * ٤ سم سمك ٢,٥ مم شاملا الدهان البريمر للحماية من الصدأ توريد وتركيب كلادنچ من الألمونيوم طبقاً للنوع المعتمد باللون الفضي و سمك ٤ مم طبقاً للعينة المعتمدة و البند يشمل مما يشمل اللواح والشاسيهات و جميع لوازم التركيب والتثبيت أعمال توريد وتركيب الواح اسمنتية cement board لاعمال التجاليد الداخلية شاملة التوريد وتركيب اللواح بالسمك المطلوب و الشاسيهات و لوازم التركيب و شرائط الفواصل و المعجون و الدهان باللون المطلوب توريد وتركيب شباك المونيوم مقاس ١,٢ م * ١,٥ م من قطاع PS و الدهان اليكتروستاتيك و الزجاج ٦ مم و الاكسسوار من سلك و عجل و كاوتش و فرش طبقاً للعينة القطاع المعتمد تركيب شباك المونيوم مقاس ١,٢ م * ١,٩ م من قطاع PS و الدهان اليكتروستاتيك و الزجاج ٦ مم و الاكسسوار من سلك و عجل و كاوتش و فرش طبقاً للعينة القطاع المعتمد توريد وتركيب باب المونيوم مقاس ٢,٢ م * ١ م من قطاع PS و الدهان اليكتروستاتيك و الزجاج ٦ مم و الاكسسوار من سلك و عجل و كاوتش و فرش طبقاً للعينة القطاع المعتمد. توريد وتركيب ترابيع رخام للمداخل ولدرج الغرفة والفئة تشمل الجلاء والتلميع طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات الفنية لاعمال الارضيات والتكسيات واعمال الرخام والعينة المعتمدة. توريد وتركيب بلاط سيرميك لمع او مطفي مطابق للمواصفات القياسية باللون المطلوب للغرف توريد مكتب للغرفة و كرسي مكتب و مروحة للغرفة	عدد	8		290000		2320000
22	بالمتر مسطح توريد و تركيب كلادنچ من الألمونيوم طبقاً للنوع المعتمد باللون الفضي و سمك ٤ مم طبقاً للعينة المعتمدة و البند يشمل اللواح والشسيهات و جميع لزوم التركيب والتثبيت	م ²	1500		2500		3750000

أحمد

٣٠/١٢/٢٠١٩

مقايضة معدلة لاجمال رصف وانشاء محطة تحصيل الرسوم
 طريق دمياط/شربين القطاع الرابع
 تنفيذ شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات

رقم البند	بيان الاعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي
				ق ج	ق ج
اعمال الكهرباء					
23	بالعدد بناء غرف تفتيش للكهرباء بابعاد ٦٠*٦٠ سم و الارتفاع متغير طبقا للمناسيب في الموقع و الفئة تشمل عمل عادية من الخرسانة و بناء بطوب اسمنتي و يتم عمل بياض الغرف من الداخل و الفئة تشمل غطاء مزدوج من الزهر من اجود الأنواع او غطاء من الحديد المشغول المدهون ايبوكسي او غطاء من الخامات الراتنجية المسلحة و عمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال و الفئة شامله اعمال الحفر في التربة المتماسكة و الاسفلتية للوصول للمنسوب التصميمي و تعليمات المهندس المشرف	عدد	4	3250	13000
24	بالمتر الطولي توريد و تركيب مواسير فواريج كبلات الكارته كما يشمل السعر الحفر اسفل الموسير في التربة المتماسكة مع وضع الرمل اسفل الموسير و فوق المواسير				
	3"	م.ط	20	260	5200
	4"	م.ط	22	300	6600
25	بالعدد توريد و تركيب عمود حديد مجلفن طول ١٠ متر ٤/٦/٨ مجلفن كامل لا يقل سمك عن ٤٠ مم بعدد ٤ حامل مجلفن و عدد ٤ عازل و عدد ٢ زراع بطول ١ متر و عدد ٢ كشاف ليد ٢٠٠ وات و عمل ارضي و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة و تعليمات جهاز الاشراف .	عدد	3	42800	128400
26	بالعدد قطع عمود قائم بالجزيرة الوسطي و نقلة الي المخازن و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة و تعليمات جهاز الاشراف .	عدد	3	588	1764
27	بالمتر الطولي اعمال توريد و تركيب كابل المونيوم مفرد قطاع ٣٥ مم معزول من اجود انواع و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة و تعليمات جهاز الاشراف .	م.ط	65	137	8905


 احمد

١٠/١٢/٢٠٢٠


مقايضة معدلة لاعمال رصف وانشاء محطة تحصيل الرسوم
طريق دمياط/شربين القطاع الرابع
تنفيذ شركة احمد عبدالرحمن للمقاولات

رقم البند	بيان الاعمال والمواصفات الفنية	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة		الاجمالي	
				ق	ج	ق	ج
28	بالعدد توريد وتركيب خلية ضوئية عبارة عن دولاب صاج سمك ثقيل و لوحة باكسولين مقاس مناسب للقواطع مركب بها عداد الكتروني بتايمر ١٠٠ امبير وعدد واحد قاطع ثلاثي ١٥٠ امبير من اجود الانواع وعدد ٦ قاطع احادي مع البارات ولمبات البيان و كل ما يلزم لنهوا الاعمال حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	1		65400		65400
	اجمالي المقايضة						19,999,950.90


مهندس الهيئة



مهندس الشركة



رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

سلوي سامي صالح

