

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٦ / ٢ / ١٥

**السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

نشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ٧ } ختامى عن عملية مشروع تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ١٩ حتى الكم ٢١ بطول ٢ كم تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات .

يرجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف وموافائنا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ٢ / ١١

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } استمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { ٤ } شهادة
عدد { } قائمة كميات عدد () ورقة x عدد (٣) نسخ
عدد { } معمل المنطقة
عدد { } مقايضة ختامية + مذكرة
عدد { } أصل محضر التقييم + محضر استلام ابتدائى

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

سلوى سامى صالح



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٦ / ٢ / ١٥

**السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٧ } ختامى عن عملية تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى
من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ١٩ حتى الكم ٢١
بطول ٢ كم عقد رقم ٤٦٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

تنفيذ : شركة أحمد عبد الرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد
توجد وسيلة نقل العينات وكذا عدم تواجد العمالة اعتباراً من ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ١١ / ٢ / ٢٠٢٥

مهندس
سلوى سامى صالح

م

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner

جامعة للطريق والكبارى
كربية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق

٢٠٢٣ / ٧ / ٣٠	إلى	شاملة المدة من : بدء العمل	مع شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات	٢٠٢١ / ١٢ / ٢٦	بتاريخ	{ ٧ } ختامي عن عملية	تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل بطول ٢ كم	مستخلص رقم
---------------	-----	----------------------------	---	----------------	--------	----------------------	--	------------

العقد رقم ٤٦٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

رقة العنود

البنء	الفئة		المزءء	مءءء العءل السابق إءراءء	مءءء الأءمال الءى ءءء فى هءه المءه	ءمءة مءءء الأءمال الءى ءءء ءءى الآن	ءارى أم نءائى	ءمءة مءءء الأءمال الءى ءءء ءءى الآن		أءءءاء أو ءءء		الباقى بعء الأءءءاء		مءاءءاء
	ءرء	ءءءه						ءرء	ءءءه	ءرء	ءءءه			
١	-	٦٠	٣م	١٧٠٠	٥٣,٩٤	١٧٥٣,٩٤	نءائى	٤٠	١٠٥٢٣٦	-	٤٠	١٠٥٢٣٦	١- طاقم ءءنءىء من قبل الشركة مءواءء	
٤	-	٢٥	٢م	٤٥٢٠٠	١٠٢٧٧,٦	٥٥٤٧٧,٦	نءائى	-	١٣٨٦٩٤٠	-	-	١٣٨٦٩٤٠	٢- مءل الموء مءواءء .	
٥	٣٥	٨	٢م	٣٠٠٠٠	٩٦٥٠ (-)	٢٠٣٥٠	نءائى	٥٠	١٦٩٩٢٢	-	٥٠	١٦٩٩٢٢	٣- مءنءس مءل الموء مءواءء .	
٦	-	١٣١	٢م	٤٥٢٠٠	١٠٢٧٧,٦	٥٥٤٧٧,٦	نءائى	٦٠	٧٢٦٧٥٦٥	-	٦٠	٧٢٦٧٥٦٥	٤- مكءب ءءاء الأءراء مءواءء .	
٧	-	١٢٥	٢م	٣٠٠٠٠	٩٦٥٠ (-)	٢٠٣٥٠	نءائى	-	٢٥٤٣٧٥٠	-	-	٢٥٤٣٧٥٠	٥- ءم ءركىب الءافءاء الإءلانىة للمشروع	
٨	-	٦٤٠	م.ط	٧٥٠	٦٢	٨١٢	نءائى	-	٥١٩٦٨٠	-	-	٥١٩٦٨٠	٦- ىءم ءنءظىم ءركة المور عى الطرىء أثناء العءل	
١٣	-	٢١٩	٣م	١١٥٠٠	٢٦١,٥٣	١١٧٦١,٥٣	نءائى	٠٧	٢٥٧٥٧٧٥	-	٠٧	٢٥٧٥٧٧٥	بمءرفة الشركة باءءءاء العلاءاء الإرءاءىة	
١٤	-	٤٣٩	٣م	١٧٠٠٠	٥٠٧,٤٥	١٧٥٠٧,٤٥	نءائى	٥٥	٧٦٨٥٧٧٠	-	٥٥	٧٦٨٥٧٧٠	والءءذىرىة .	
١٥	-	٣٧	٢م	٢٧٥٠٠	٣٣٠,٢٠	٢٧٨٣٠,٢٠	نءائى	٤٠	١٠٢٩٧١٧	-	٤٠	١٠٢٩٧١٧	٧- مءءاء العملىة مءواءءة لءنءفء البءوء المءرءة	
١٦	-	٨٠	٣م	٤٨٠	١٢,٨٠	٤٩٢,٨٠	نءائى	-	٣٩٤٢٤	-	-	٣٩٤٢٤	بالمءءلءل .	
١٧	-	١٧	٣م	٧١٠٠	٨٨,٦٧	٧١٨٨,٦٧	نءائى	٣٩	١٢٢٢٠٧	-	٣٩	١٢٢٢٠٧	٨- ءءقارىر مءواءءة .	
٣٣	-	٥٥	٣م	٣٧٥٠٠	٨٠٥	٣٨٣٠٥	نءائى	-	٢١٠٦٧٧٥	-	-	٢١٠٦٧٧٥	٩- بولىءة ءأمىن مءواءءة .	
٣٤	-	١٦٠٠	طن	٩٤٥	١٤,٩٧	٩٥٩,٩٧	نءائى	-	١٥٣٥٩٥٢	-	-	١٥٣٥٩٥٢	١٠- ءم أرسال البرنامء الزمى للأءمال .	
إءءاءى														
٢٧٠٨٨٧١٥ ٩١ - - - - - ٢٧٠٨٨٧١٥ ٩١														
ءانىا الكارئاء														
١	-	٣	٢م	٤٥٢٠٠	١٠٢٧٧,٦	٥٥٤٧٧,٦	نءائى	٨٠	١٦٦٤٣٢	-	-	١٠٨٦٠٠	١١- وسىلة نءل العىناء مءواءءة .	
٢	-	٣	٢م	٣٠٠٠٠	٩٦٥٠ (-)	٢٠٣٥٠	نءائى	-	٦١٠٥٠	-	-	-	١٢- العمالة ءىر مءواءءة بالمءءقة أءءاءاً	
٣	-	١٣	٣م	١١٥٠٠	٢٦١,٥٣	١١٧٦١,٥٣	نءائى	٨٩	١٥٢٨٩٩	-	-	١٣٦٥٠٠	من ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١ .	
٤	-	٢٥	٣م	١٧٠٠٠	٥٠٧,٤٥	١٧٥٠٧,٤٥	نءائى	٢٥	٤٣٧٦٨٦	-	-	٤١٢٥٠٠	١٣- ىراءى ءءم ما ءوصى به لءءة أءءلام ءءىىىم	
إءءاءى الكارئاء														
٨٥ - - - - - ٨٥														
إءءاءى الكارئاء														
٢٧٩٠٦٧٨٤ ٨٥ - - - - - ٢٧٩٠٦٧٨٤ ٨٥														


 وزارة التعليم
 المملكة العربية السعودية
 مدير عام التعليم
 ١٤٤٢ هـ

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ٢٧١٦٦٤٠٠,٠٠ جنيهه سبق صرفها للمقاول
تحريرا في سنة المحاسب

يدفع إلى المفاوض مبلغ : ٧٤٠٣٨٤,٠٠ جنيه على الحساب

نہایت

ملحوظة : غير الوارد بحك الشروط اعتمدت من

تحريراً في سنة مهندس الإشراف الأستاذ التوقيع 12/1/2019

رؤس فوجد علی صحتہ مدیر الأعمال الاسم التوقيع

سنة
أقر بحجة ذلك استشارى المشروع الأس التوقيع

مهندس الشرفه الأسم
التوقيع

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه تمت مراجعة ختامى عملية تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ١٩ حتى الكم ٢١ بطول ٢ كم عقد رقم ٤٦٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات ووجدت مطابقة للحصر الفعلي الذي تم على الطبيعة .

مهندس الإشراف

تحريراً فى: ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية
عيسى /
سلوى سامى صالح



أحمد عبد الرحمن
أحمد

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات
المنفذة لعملية تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا
غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ١٩ حتى الكم ٢١ بطول ٢ كم عقد رقم ٤٦٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢
قد قامت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقاً لعقد العملية وذلك للأعمال المنفذة .

مهندس الإشراف

تحريراً في: ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



أحمد
أحمد

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأنه قد تم إجراء التجارب المعملية على الأعمال المنفذه بعملية تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ١٩ حتى الكم ٢١ بطول ٢ كم عقد رقم ٤٦٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والمنفذه بمعرفة شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات ووجدت في حدود المواصفات وتخضع للتقييم .

مهندس الإشراف

تحريراً في: ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية
عيسى
سلوى سامى صالح



أحمد
أحمد

شهادة

تشهد الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق بأن الأعمال بعملية تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ١٩ حتى الكم ٢١ بطول ٢ كم عقد رقم ٤٦٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ والمنفذة بمعرفة شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات قد تمت وكانت نسبة التنفيذ ٩٩.١٥ % بالنسبة لآخر مقايضة معتمدة .

مهندس الإشراف

تحريراً في: ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية
سلوى سامى صالح



أحمد عبد الرحمن محمود

مذكرة إيضاحية لعملية تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة
/ طنطا غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ١٩ حتى الكم ٢١ بطول ٢ كم
عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٤٦٥
مقاول شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات

نظراً لانتهاج الأعمال بعملية تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم ١٩ حتى الكم ٢١ بطول ٢ كم عقد رقم ٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٤٦٥ مقاول شركة أحمد عبد الرحمن محمود للمقاولات وإعداد الختامي الخاص بها .
فقد صار تجديد المقايضة الختامية الخاصة بالعملية المذكورة طبقاً لختامى الأعمال و التى بلغت قيمتها الإجمالية ٢٧٩٠٦٧٨٤,٨٥ جنيه { فقط سبعة وعشرون مليون وتسعمائة وستة ألف وسبعمائة أربعة وثمانون جنيهاً و ٨٥ / ١٠٠ لا غير } وذلك طبقاً للمنفذ الفعلى على الطريق والحصص الختامى المعد .
مهندس الإشراف

تحريراً فى : ٢٦ / ١ / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية
مهندس /
سلوى سامى صالح



أحمد
عبد الرحمن
Ahmed

محضر استلام ابتدائي

عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق المرحلة الأولى من طريق دمياطا المنصورة \ الحلة \ طنطا \ غرب النيل في المسافة من الكم 6 حتى الكم 21 بطول 15 كم لتنفيذ المسافة من الكم 19 حتى الكم 21 بطول 2 كم

ضمن مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة أحمد مبدالرحمن للمقاولات والتوريدات

إشراف : المنطقة الثالثة (شرق الدلتا)

إنه في يوم الخميس الموافق 2024 / 11 / 17 و بناء على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق رقم (80) بتاريخ 2024 / 10 / 30 و الخاص بالإستلام الإبتدائي لأعمال المشروع المذكور أعلاه عقد رقم (465 \ 2021 \ 2022) ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة , فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من السادة :-

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. المهندس / محمد شاهين | مدير عام المشروع بمنطقة وسط الدلتا - رئيساً |
| 2. المهندس / أشرف عزت | الإدارة المركزية للطرق - عضواً |
| 3. المهندس / محمد عنتر | الإدارة العامة لإدارة الجودة - عضواً |
| 4. المهندس / محمد حسنى | إدارة المعامل المركزية - عضواً |
| 5. المهندس / محمد هاشم | مدير الصيانة بالمنطقة الثالثة - عضواً |
| 6. المهندس / أحمد محمد كمال | الشركة المنفذة - عضواً |

- وقد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع على ملف العمل وكراسة الشروط و المواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمعور على الاعمال المنفذة و معاينتها ظاهرياً و كذلك أخذ أكوام أسفلتية لقياس سماكات الطبقات الأسفلتية المنفذة (مرفق كشف) و أخذ عينات بلاطات أسفلتية و أساس لإجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية و قد أسفر الفحص و المعاينة الظاهرية على التالى طبقاً لافادة مندوب المنطقة:-
- أعمال الطبقة الاسفلتية السطحية و الرابطة للطريق الرئيسى (طبقاً للكروكي المرفق)
- أعمال الحواجز الخرسانية (النيوجيرسى) وجهين

أولاً : الطبقة السطحية :-

- مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب و سوء تنفيذ اللحامات الطولية والعرضية و عدم التجانس في بعض المسافات المتفرقة و قد قدرتها اللجنة بنسبة (8%) من اجمالى المسطحات طبقاً للكروكي المرفق.

ثانياً : الطبقة الرابطة الغير مغطاه بالسطحية :

- 1 - تلاحظ وجود تطاير في حبيبات المن للبطقة الرابطة و بعض الحفر البسيطة قامت الشركة بمعالجتها.
- 2 - مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من عدم دقة المناسيب و سوء تنفيذ اللحامات الطولية والعرضية و عدم التجانس في بعض المسافات المتفرقة و قد قدرتها اللجنة بنسبة (15%) من اجمالى المسطحات المنفذة.

ثالثاً: أعمال الحواجز الخرسانية (النيوجيرسى) وجهين :-

- مقبولة بصفة عامة عدا ما تلاحظ من سوء المصنعية و تشطيب و معالجة السطح و عدم استقامة المناسيب و بعض التهشيم في بعض الاماكن في بعض المسافات و قدرت اللجنة هذه العيوب بنسبة (10%) من اجمالى الكمية المنفذة

توصيات اللجنة :-

- و على هذا جرى التوقيع ،،،،،



6

 -5

-4

43 -3

 -2



_____ -1

كشف سماكات

بخصوص عملية : تطوير ورفع كفاءة طريق المرحلة الأولى من طريق دمياط | المنصورة | المحلة | طنطا | غرب النيل في المسافة من الكم 6 حتى الكم 21 بطول 15 كم لتنفيذ المسافة من الكم 19 حتى الكم 21 بطول 2 كم

إشراف : المنطقة الثالثة شرق الدلتا

تنفيذ شركة أحمد عبد الرحمن للمقاولات العامة و التوريدات

الموقع	الاتجاه	سمك الرابطة (سم)	سمك السطحية (سم)
27+100	شربين	6	5.7
28+100	شربين	6.3	-
29+100	دمياط	6	5.4
28+100	دمياط	5.7	5
24+100	دوران	6	-

توقيع أعضاء اللجنة



6

5

4

3

2

1

مقاييس ختامية

عملية : أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الاولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتى شربين بطول ٣٨ كم من كم ٢٧ الى كم ٢٩ بطول ٢ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مقاوله شركة : أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات



الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل
General Authority For Roads, Bridges And Land Transport
(GARBLT)

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال				الفئة		الجملة	
						قرش	جنية	قرش	جنية
١	١٧٥٣,٩٤	٣م	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف. (فقط ألف و سبعمائة و ثلاثة وخمسون متر مكعب فقط لا غير)	٦٠					١٠٥٢٣٦,٤٠
٢	٠	٣م	اعمال تطهير وإزالة جميع المخلفات العضوية وتسليم موقع التطهير خالي ونظيف طبقا لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال إزالة الغاب والبوص بامكان التطهير واعمال نقل المخلفات خارج الموقع علي مسئولية المقاول والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط ومواصفات والفئة شاملة بالمتر المكعب.	٣٥					٠,٠٠
٣	٠	٣م	بالمتر المكعب اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية علي البارد مع تواجد سيارة ميكانيكية واستخدام وتشغيل ناتج الكشط في تثبيت الاكثاف والميول الجانبية والفئة شاملة نظافة وملء الشروخ ان وجدت بالاسفلت او المستحلبات الاسفلتية والفئة شاملة العمل بالاولتار والحساسات مع نقل ناتج الكشط والتسوية.	٣٢٠					٠,٠٠
٤	٥٥٤٧٧,٦	٢م	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C.30) بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (فقط اربعة و سبعون الف و اربعمائة و ثمانية و ستون متر مسطح فقط لا غير)	٢٥					١٣٨٦٩٤٠,٠٠
٥	٢٠٣٥٠	٢م	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C.3000) بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٣٥	٨				١٦٩٩٢٢,٥٠
٦	٥٥٤٧٧,٦	٢م	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمه ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (فقط اربعة و سبعون الف و اربعمائة و ثمانية و ستون متر مسطح فقط لا غير)	١٣١					٧٢٦٧٥٦٥,٦٠
٧	٢٠٣٥٠	٢م	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ واردة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية علي المخلوط وعلي المواد المستخدمه ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	١٢٥					٢٥٤٣٧٥٠,٠٠

أحمد عبدالرحمن



مقايضة ختامية
عملية : أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الاولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتى
شربين بطول ٣٨ كم من كم ٢٧ ال ٢٩ بطول ٢ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مقاولة شركة : أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات



رقم البند	الكمية	بيان الاعمال		الفئة		الجملة	
		قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية
٨	٨١٢	م ط	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانه المسلحه بالفير جلاس (نيو جيرسي) وجهين بارتفاع ٩٠ سم اعلى الفرشة طبقا للرسومات علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشايير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (فقط ثمانمائة و اتي عشر متر طولي فقط لا غير)	٦٤٠		٥١٩٦٨٠,٠٠	
٩	.	م ط	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانه المسلحه بالفير جلاس (نيو جيرسي) وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم طبقا للرسومات علي ان يكون وجه الخرسانة (face) علي ان تحقق الخرسانة اجهاد لا تقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ والفئة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية اسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الاشايير ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٦٦		٠,٠٠	
١٠	.	م ط	بالمتر المكعب اعمال انشاء وصب بردوره من الخرسانة العادية تصب في الموقع علي الا يقل جهد كسر المكعبات عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ مع عمل التسوية والردم خلفها وعمل فواصل بالقوم لا تزيد عن ١ سم والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب.	١٢٥٠		٠,٠٠	
١١	.	بالعدد	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج علي الحاجز الخرساني طبقا للرسومات باستخدام مسدس طلاقات بعدد (٢) مسمار و البند يشمل توريد العاكس بالورق الملصق عليه مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافات البينية وارتفاع الحاجز من سطح الحاجز طبقا للرسومات التوضيحية.	٢٥		٠,٠٠	
١٢	.	م ط	بالمتر المسطح اعمال تخطيط الطريق بالبويات البيضاء العاكسة علي البارد عدد (٣) خطوط وهي: عدد (١) واحد خط ابيض متقطع في المحور (٤م مدهون + ٨ م بدون دهان) عدد (٢) اثنين خط ابيض مستمر بجانب الطبان وذلك طبقا للمواصفات AAshtoM 249 وطبقا لتعليمات المنطقة المشرفة.	٧٨		٠,٠٠	
١٣	١١٧٦١,٥٣	م ط	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية او داخل المدن السكنية المزدهمة او المرور علي مدقات للوصول للموقع وذلك طبقا لافادة طاقم الاشراف والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل. - مسافة النقل ١٥٣ كم (فقط احد عشر الف و سبعمائة و الثمان و ستون متر مكعب فقط لا غير)	٢١٩		٢٥٧٥٧٧٥,٠٧	

أحمد عبدالرحمن محمود حسين



مقاييس ختامية
عملية : أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الاولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / منطقة غرب النيل في المسافة من دمياط حتى
شربين بطول ٣٨ كم من كم ٢٧ ال ٢٩ بطول ٢ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مقاوله شركة : أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات



رقم البند	الكمية	بيان الاعمال				الفئة		الجملة	
		قروش	جنية	قروش	جنية	قروش	جنية		
١٤	١٧٥٠٧,٤٥	٣م	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات و المطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الامتصاص عن ١٠ % وفرداها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة المعملية) والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية و الحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل ٢٦٤ كم. السعر يشمل قيمة المادة المحجوبة وعلي الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر (فقط سبعة عشر الف وخمسمائة وثمانية متر مكعب فقط لا غير)	٤٣٩	٧٦٨٥٧٧,٥٥				
١٥	٢٧٨٣٠,٢	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعي جيوجريد مستورد يتداخل لا يقل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ذات قوة شد ٣٠ ك . نيوتن في الاتجاهين Biaxial (فقط سبعة وعشرون الف وثمانية وثلاثون متر مسطح فقط لا غير)	٣٧	١٠٢٩٧١٧,٤٠				
١٦	٤٩٢,٨	٣م	بالمتر المكعب اعمال تكسير و إزالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارصفة او ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقالب العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وذلك في مسافة نقل حتي ٣٠ كم و الفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب . (فقط اربعمائة و اثنين و تسعون متر مكعب فقط لا غير)	٨٠	٣٩٤٢٤,٠٠				
١٧	٧١٨٨,٦٧	٣م	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح باللات التسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوي) ومحمل علي البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ٠,٨ جنية للكيلومتر زيادة . (فقط سبعة الاف و مائة و ثمانية و ثمانون الف متر مكعب فقط لا غير)	١٧	١٢٢٢٠٧,٣٩				
١٨	.	٣م	اعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتي علي الساخن تدرج (3د) في أماكن الكشط ولأستبدال المناسيب وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام سن الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة الالتصاق بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب ٦٠/٧٠ المطابق للشروط والمواصفات واستخدام ماكينة الفرش الميكانيكية (الغش) لفرش طبقة الترميم علي ان يتم التنفيذ علي طبقات والا تزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٦ سم و طبقا لتعليمات المهندس المشرف والمحاسبة هندسيا بعد الدمك والفئة شاملة وضع طبقة لصق من الاسفلت سريع التطاير (R.C.3000) او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل عن (0.4 كجم/م ²) اسفل طبقات الترميم والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المكعب.	١٨٠٠	٠,٠٠				

أحمد



مقايضة ختامية
عملية : أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الاولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتي
شربين بطول ٣٨ كم من كم ٢٧ ال ٢٩ بطول ٢ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مقاولة شركة : أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات



الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري
General Authority For Roads, Bridges And Land Transport
(GARBLT)

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الفئة		الجملة	
			قرش	جنية	قرش	جنية
١٩	طن	اعمال توريد وتوضيب ورص صلب التسليح (٣٦ ، ٥٢) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء السعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا الاعمال نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالطن.		٢٣٠٠٠		٠,٠٠
٢٠	طن	اعمال توريد وتركيب زوايا حديد ٥ * ٥ * ٥ سم لزوم اغطية التفتيش وبيارات ماخذ الري طبقا لتعليمات الري وجميع ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالطن.		٣٠٠٠٠		٠,٠٠
٢١	٣م	بالمتر المكعب اعمال انشاء خرسانة مسلحة لاسقف غرف التفتيش والكمرات الرابطة اعلي الخوازيق ويتم تصميم الخلطة الخرسانية بجهد كسر لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ بعد ٢٨ يوم اسمنت بورتلاندي عادي والفئة تشمل عمل الفرغ الخشبية لجلب الخرسانة وتقويتها لمقاومة ضغط الخرسانة وكذلك معالجة الخرسانة بعد الصب والخرسانة المنتجة ميكانيكية الخلط وعلي ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة وطبقا لتقرير الاستشاري والمتضمن اللوحات التصميمية والنوتة الحسابية المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال تامين سلامة المرور وجميع ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والسعر لا يشمل حديد التسليح والفئة شاملة بالمتر المكعب.		٢٢٠٥		٠,٠٠
٢٢	٣م	اعمال توريد وصب خرسانة عادية للحواط والفرشة لكل من غرف التفتيش والبيارات ماخذ الري بنسبة خلط ٠,٨ ٣م زلط نظيف متدرج + ٠,٤ ٣م رمال حرش + ٢٥٠ كجم اسمنت ويتم تصميم الخلطة بحيث تعطي جهد كسر لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعه والفئة تشمل اعمال الحفر للوصول الي المنسوب الطبيعي وكذلك سند جوانب الحفر واعمال نزح المياه باي طريقة تستدعيها الطبيعة سواء ذلك باستخدام طلمبات او اي وسيلة مناسبة وكذلك عمل الفرغ الخشبية لجوانب الخرسانة العادية والخرسانة المنتجة ميكانيكية للخلط مع اجراء اعمال الدمج وتشغيل المعالجة الخرسانية بعد الصب وعلي ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات المرفقة طبقا لتقرير استشاري الشركة المتضمن اللوحات التصميمية والنوتة الحسابية والفئة المقدمة للهيئة للاعتماد وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة اعمال تامين سلامة المرور وجميع ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة بالمتر المكعب.		١٥٧٥		٠,٠٠

أحمد



مقاييس ختامية
عملية : أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الاولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتى
شربين بطول ٣٨ كم من كم ٢٧ ال ٢٩ بطول ٢ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مقاول شركة : أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات



رقم البند	الكمية	بيان الاعمال		الفئة		الجملة	
				قرش	جنية	قرش	جنية
٢٣	٠	م ط			١٠٧٠٠	٠,٠٠	
اعمال توريد وتركيب مواسير من الخرسانة المسلحة قطر ١,٩٥ متر (رتبه ١٤) مع الجلب اللازمة لتغطية المجري المائي من مصانع معتمدة توافق عليها الادارة طبقا للمواصفات والاشتراطات العامة والخاصة وتشمل : ١- اعمال الحفر والارنكة للوصول الي المناسيب المعتمدة وعمل الاختبارات اللازمة علي المواسير الموردة بمعرفة معامل اختبار متخصصة ومعتمدة و توافق عليها الادارة لبيان مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحياتها للاستخدام وموافقة الادارة بتقرير تفصيلي بنتائج الاختبارات وصلاحيات المواسير قبل البدء في تركيب المواسير وكذلك تشمل الفئة انزال المواسير لموقع تركيبها بحيث لا يحدث لها اي شروخ او كسور و سيتم رفع واستبعاد اي ماسورة يحدث بها اي شروخ او كسور ٢- و يتم تصميم الخلطة الخرسانية للفرشة وتغليف الجلب بحيث لا تقل المقاومة المميزة لها عن ٢٠٠ كجم/سم^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة و محتوى الاسمنت لا يقل عن ٢٥٠ كجم/م^٣ ٣- و توريد وتركيب وتصنيع حديد تسليح جلب من الخرسانة المسلحة عند فواصل المواسير بعرض ٨٠ سم بمنسوب اعلي و جانب المواسير ب ٢٥ سم و التسليح مكون من عدد ٦ اسياخ قطر ١٢ مم رئيسي و عدد ٥ اسياخ قطر ١٢ مم للمتر الطولي للجلبة طبقا للرسومات التفصيلية و المواصفات و التعليمات والفئة تشمل توريد و ردم تربة من ناتج تطهير الترعر خاليه من الشوائب المواد العضوية وفي حالة عدم توافرها يقوم المقاول بتوريد تربة رملية طبقا للمواصفات والتعليمات على مسؤولية الخاضع دون دخل الهيئة في ذلك وذلك للردم حول واعلى المواسير وحتى منسوب الجلبه طبقا للشروط و المواصفات و كل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لتعليمات المهندس المباشر والفئة شاملة بالمتر الطولي.							
٢٤	٠	م ط			٢٠٦٠	٠,٠٠	
	٠	م ط			٢٥٧٥	٠,٠٠	
	٠	م ط			٤١٢٠	٠,٠٠	
اعمال توريد وتركيب مواسير خرسانية مسلحة مع الجلب اللازمة والفئة شاملة اعمال الحفر حتي المنسوب التصميمي اسفل قواعد المواسير ونزع المياه و عمل السدود و الفرشة الخرسانية بسمك ٥٠ سم من الخرسانة العادية طبقا لتعليمات المنطقة المختصة والرسومات المعتمدة المرفقه والفئة شاملة كل ما يلزم لنهـو العمل بالمتر الطولي طبقا للاتي: مواسير قطر ٥٠ سم مواسير قطر ٧٠ سم مواسير قطر ١٠٠ سم							
٢٥	٠	م ط			٨٠	٠,٠٠	
٢٦	٠	بالعدد			٢٠٠٠٠	٠,٠٠	
٢٧	٠	م ط			٥٠٠٠	٠,٠٠	
٢٨	٠	طن			٣٠٠٠٠	٠,٠٠	
٢٩	٠	م ط			١٦٠٠	٠,٠٠	
توريد و صب خرسانة عادية للاساسات و القدمات ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندي علي ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم/سم^٢ و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و البند بجميع مشتملاته طبقا للمواصفات الفنية للهيئة العامة للطرق و الكباري والفئة شاملة بالمتر المكعب							

أحمد عبد الرحمن



مقاييس ختامية
عملية : أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الاولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتى
شربين بطول ٣٨ كم من كم ٢٧ ال ٢٩ بطول ٢ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مقاوله شركة : أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات



الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل
General Authority For Roads, Bridges And Land Transport
(J.R.A.D.C.E.)

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال				الفئة		الجملة	
		قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية		
٣٠	٠	٣م				٢٥٠٠	٠,٠٠٠		
توريد و صب بلاطات خرسانة مسلحة مقاس ٣ * ٣ * ٢٠ و التسليح حسب الرسومات مع تصميم الخلطة الخرسانية علي ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي و على الا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي عن ٣٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب بالطبيعة و محتوي الاسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم^٣ اسمنت بورتلاندي عادي مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات مع عمل الفواصل اللازمة للتمدد والانكماش و ملئها بمادة قابلة للانضغاط و الفئة تشمل اضافة مادة ايبوكسية مقاومة للاحتكاك و البري علي ان تعتمد من الهيئة قبل التوريد و كذلك خدمة السطح بالهليكنوتير و عمل الفرغ الخشبية و كل مايلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات و الفئة لا تشمل توريد و تركيب حديد التسليح و الفئة شاملة بالمتر المكعب									
٣١	٠	م ط				١٨٩٠	٠,٠٠٠		
بالمتر الطولي اعمال تنفيذ خوازيق قطر ٦٠ سم و حمل تشغيل ٢٠٠ طن طبقا للرسومات و المواصفات و يتم التصميم الخلطة الخرسانية مع الخلط و الدمك الميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٥٠ كجم/سم^٣ محتوي الاسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم^٣ استخدام اسمنت بورتلاندي عادي على ان تتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا و نقل مخلفات الحفر و التكسير الى المقالب العمومية و السعر يشمل الاعمال المساحية (لا يشمل حديد التسليح و نهو العمل و البند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.									
٣٢	٠	٣م				٤٩٠	٠,٠٠٠		
بالمتر المكعب اعمال توريد و بناء حائط ساند راسي من الدبش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبه و السلمية الخالية من البقع و العروق الطرية لا يقل اضلعه عن ٤٠ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٦ و لا يزيد الامتصاص عن ٦ % و لا يزيد التاكل عن ٤٥ % و يتم استبدال الوجه الخارجي اجناب الدبش و جعلها قائمة الزوايا و تكون المونة المستخدمة من الاسمنت و الرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم/سم^٣ من الرمل الحرش التنظيف مع الكحلة المعروفة بالكحلة الخيطية الغاطسة و يتم التنفيذ طبقا للشروط و المواصفات المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.									
٣٣	٣٨٣٠٥	٢م				٥٥	٢١٠٦٧٧٥,٠٠٠		
بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة اساس مثبت (FDR) وذلك باعادة تدوير طبقات الاسفلت و طبقات الاساس القائمة معا و الفئة شاملة نظافة سطح الاسفلت الحالي و الخلط و الاضافات الاخرى كل مايلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات العامة و الخاصة و شروط ضبط الجودة طبقا لتعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة بالمتر المسطح على ان يتم تحديد سمك الطبقة طبقا لتصميم الخلطة و سمكات الرصف للطريق القائم و ما يتطلبه قطاع الطريق وفقا للقطاع الانشائي المطلوب سمك طبقة ٢٥ سم (FDR) (فقط لثمانية و ثلاثون الف و ثلاثمائة و خمسة متر مسطح فقط لا غير)									

أحمد
Ahmed



مقايضة ختامية
عملية : أعمال تطوير ورفع كفاءة المرحلة الاولى من طريق دمياط / المنصورة / المحلة / طنطا غرب النيل في المسافة من دمياط حتى
شربين بطول ٣٨ كم من كم ٢٧ ال ٢٩ بطول ٢ كم (المنطقة الثالثة - شرق الدلتا)
مقاوله شركة : أحمد عبدالرحمن محمود حسين للمقاولات العامة والتوريدات



رقم البند	الكمية	بيان الاعمال				الفئة		الجملة	
						قرش	جنية	قرش	جنية
٣٤	٩٥٩,٩٧	طن	اعمال توريد و اضافة اسمنت مطابق للشروط و المواصفات و يضاف بالنسبة المقررة بالخلطة التصميمية و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل طبقا للشروط و المواصفات و تعليمات جهاز الاشراف و الفئة شاملة بالطن. (فقط تسعيرة وستون طن فقط لا غير)				١٦٠٠		١٥٣٥٩٥٢,٠٠
		الإجمالي العام						٢٧٠٨٨٧١٥,٩١	

الكارتات									
	٥٥٤٧٧,٦	٢م	اعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم				٣		١٦٦٤٣٢,٨٠
	٢٠٣٥٠	٢م	اعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم				٣		٦١٠٥٠,٠٠
	١١٧٦١,٥٣	٣م	اعمال توريد وتشغيل اترية طالحة للردم				١٣		١٥٢٨٩٩,٨٩
	١٧٥٠٧,٤٥	٣م	اعمال توريد وفرش طبقة اساس				٢٥		٤٣٧٦٨٦,٢٥
		اجمالي الكارتات						٨١٨٠٦٨,٩٤	
		الإجمالي العام						٢٧٩٠٦٧٨٤,٨٥	

مهندس الهيئة

علاء

سلوي سامي صالح



مهندس الشركة

٣/ معاذ السيد