

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ؟؟؟

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص جاري رقم (٤) .

لعملية : عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب من اخطار السيول (مرحلة اولى)

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

بقيمة : ١٧١٤٠٧٣,٤٧ جنيها (فقط مليون وسبعمائة وأربعة عشر ألفاً وثلاثة وسبعون جنيهاً مصرياً وسبعة وأربعون قرشاً لا غير)

بإجمالي مبلغ : ١٧٠٤٢٦٥٣,٤٧ ج.م. جنيها (فقط سبعة عشر مليوناً واثنان وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً مصرياً وسبعة وأربعون قرشاً لا غير)

وذلك حتي تاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١٤ .

برجاء التكرم بالعلم و الاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

تحريرا في : ٢٠٢٤ / /

مرفقات عدد ()

- مستخلص اصل + ٥ صورة .
- ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٤ جاري
- ١ استمارة ٥٠ ع . ح .
- ١ دفتر حصر أعمال .
- ١ صورة تقارير معمل الموقع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

مصلحة : المصلحة العامة للصرف

قسم : المصلحة العامة للصرف

المبلغ المستحق إلى : شركة النيل للطباعة والنشر

الطلبات طيه ، أو : استغله عم (١) طيه

موجب : عليه تأمين طيه ١٩٥٥ ستم لتخصه

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : _____

شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج : صاحب الحق أو : _____

يسحب باسم : شركة النيل للطباعة والنشر

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٧٤٤٣,٧٧	
الجملة		١٧٤٤٣,٧٧	

رقم : _____

الحتم ذو التاريخ _____

كتب المراجعة _____

رئيس القسم _____

تقيد في السجل برقم _____

(ب) الكاتب المنوط _____

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		بيانات		نوع الخصم		الحتم ذو التاريخ	
	بيانات	نوع الخصم	قسم	فرع	نفل	بند	قرش	جنيه
	مستغله ، رقم (١) طيه						١٧٤٤٣,٧٧	
	عليه تأمين طيه ١٩٥٥ ستم لتخصه							
	من أخطه ليعمل (١) طيه							
	شركة النيل للطباعة والنشر						١٧٤٤٣,٧٧	
	بيانات الاستقطاعات							
	عادي							
	إضافي							
	دمغة توقيع							
	قرش							
	رسم الدمغة							
	صافي القيمة المطلوب صرفها							

رجوع _____

رئيس المصلحة _____

علامة _____

في سنة ٢٠١ _____

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

جاري _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____

الإيرادات _____

الإمضاء _____

الحتم ذو التاريخ _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ج » برقم _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

رجوع في سنة ٢٠ _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك _____

يعتمد سحب _____

مدير أو رئيس الحسابات _____

وكيل الحسابات _____

في سنة ٢٠١ _____

الهيئة العامة للغلق الطابع الأميرية ٤٦٠٠٩ من ٢٠١٢ - ٥٠٠٠٠

(د)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج. ح. ») _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة _____

إمضاءات موظفي الشطب _____

(٣) سحب _____

رقم _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٤) قيد في سجل _____

تحت رقم _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف _____

رقم _____

إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت _____

شيك _____

إفحصه _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير _____

في سنة ٢٠ _____

تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق عن المدة من بدء العمل الي ٢٠٢٤ / ٤ / ١٤

مستخلص رقم (٤) جاري

عملية اعمال تأمين طريق دهب / شرم الشيخ من اخطار السيول (مرحلة اولي)

العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١١٥) في ٢٧ / ٧ / ٢٠٢٣

رقم بند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	جاري / لهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتي الآن	استقطاع او حجز	البقي بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	المتر المكعب اسفل تمهيد و نقل التربة صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمضخمة للمواصفات و تشغيلها باستخدام ابوات التصوية بمسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر و الاكتاف	٣٦,٤٧	م ^٣	٧١٠٠	١,٠٠	٧١٠١	جاري	٢٥٨٩٧٣,٤٧	٠,٠٠	٢٥٨,٩٧٣ م.ج	(١) براعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الإرشادية والتخيرية متواجده (٤) المعمل متواجد ومهندس المعمل وفي المعمل متواجدين (٥) لاقتات العملية متواجده (٦) مكتب جهاز الاشراف متواجد (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد (٨) براعي خصم قيمة اتلوة المعاجر (٩) بوليصه التأمين سارية حتي ٢٠٢٤ / ٦ / ١١ (١٠) يتم حجز مبلغ (١٥٠٠٠٠) فقط (مئة وخمسون الف جنيه) من الفند رقم ٢ الخاص بأعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج المعمل ونهو الملاحظات
٢	المتر المكعب اسفل توريد و صب حرسه عادية لعمليه الاكتاف و العيول الجانبية يشمل تجهيز و امتداد مناصب التربة الطينية اسفل البلاطة للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	١٧٤٠	م ^٣	٩٧٣٠,٠٠	٢,٠٠	٩٧٣٢,٠٠	جاري	١٦٩٣٣٦٨,٠٠	١٥٠٠٠,٠٠	١٦,٧٨٣,٦٨٠ م.ج	
٣	بالمتر الضولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجيهين بارتفاع ٩٠ سم اعلي القرشه طبقا للرسومات	٨٩٥,٩٥	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠ م.ج	
٤	بالمتر الضولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نيوجيرسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي القرشه طبقا للرسومات	٦٥٠,٠٣	م.ط	٠	٠,٠٠	٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠ م.ج	
فقط سبعة عشر مليوناً وإثنان وأربعون ألفاً وستمئة وثلاثة وخمسون جنيهاً مصرياً وسبعة وأربعون قرشاً لا غير											١٧,٠٤٢,٦٥٣,٤٧ م.ج

مدير عام المشروعات

م/ احمد عرافي

التوقيع /

مدير المشروع

م/ اسامه عادل عز الدين

التوقيع /

الرئيسة (نظرة القول)

م/ محمد محمد
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطحان

رجوع لوجد علي صحة
تاريخي / ٢٠٢٤