

تنفيذ استكمال طريق الخدمة باتجاه وادي النطرون من كم ٢٨+٩٢٠ حتى كم ٣٥+٩٢٠
وطريق الخدمة باتجاه العلمين من كم ٢٨+٨٨٠ حتى كم ٥٨+٨٨٠
ضمن اعمال تطوير طريق وادي النطرون - العلمين بطول ١٣.٥ كم.

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

عن الفترة من بدء العمل وحتى ٢٨-٠٤-٢٠٢٤

عقد رقم (٩١١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	نسبة صرف التشوينات	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات
٥	بالمتر المكعب : اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصيف الحال في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٩	٢٧٦٨٣	م³	٢٧٢٤٦	٠	٢٧٢٤٦	جاري		١٨٨٦٨٧٤	٠	١٨٨٦٨٧٤	يراعي تطبيق شروط التعاقد - طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد -المعمل متواجد وطاقم المعمل متواجد - التقارير الاسبوعية والشهرية والبرامج الزمنية متواجدة
١٢	بالمتر المسطح تشغيل طبقة الأساس بعد تكسير الأسفلت بكامل العرض على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم والبند يشمل حرت القطاع بكامل العرض والتأكد من المناسيب التصميمية لزوم احتياج استكالات او عدمه ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	٣٠	٢٧٠٠٠	م²	٢٥٠٥١٢	٠	٢٥٠٥١٢	جاري		٧٥١٥٣٦٠	٠	٧٥١٥٣٦٠	
١٤	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بعد إزالة الاسفلت القائم لاستكمال طبقة الأساس القائم للوصول للمنسوب التصميمي بسمك لا يزيد عن ١٠ سم والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليغورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجلوس عن ٤٠% ولا يزيد المتصاص عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٠	٢٧٠٠٠	م³	٧٧٩٤	٠	٧٧٩٤	جاري		١٢٤٧٠٤٠	٠	١٢٤٧٠٤٠	
١٥	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30 بمعدل (١,٢) كجم/م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها طبقاً للشروط والمواصفات علي أن يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصى او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات الرش الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى واليد والفئة شاملة كل ما يلزم لانتهاء الاعمال بالمتر المسطح.	٣١,٥	٤٢٠٠٠	م²	٢٠٥٩١١	٠	٢٠٥٩١١	جاري		٦٤٨٦١٩٦,٥	٠	٦٤٨٦١٩٦,٥	
٢٢	بالمتر المسطح اعمال توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد رصف وتكون موزعة من احد الخلاطات المركزية المعتمدة علي الا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم. والسعر يشمل المادة المحجيرة والتي أقرتها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون.	٨٤٠	٤٤٥٠٠٠	م²	١٣٢٢٦٧	٣٦٥٦٨	١٦٩٨٣٥	جاري		١٤٢٦٦١٤٠٠	٠	١٤٢٦٦١٤٠٠	
الكارتات													
١	توريد طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢٥		م³	٧٧٩٤	٠	٧٧٩٤	جاري		١٩٤٨٥٠	٠	١٩٤٨٥٠	
٢	توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية	١٠		م²	١٣٢٢٦٧	٣٦٥٦٨	١٦٩٨٣٥	جاري		١٦٩٨٣٥٠	٠	١٦٩٨٣٥٠	
الإجمالي الكلي											١٦١٦٩٠٠٧٠,٥	٠	١٦١٦٩٠٠٧٠,٥
اجمالي ماتم ادراجه سابقا											١٣٠٦٠٧٢٧٠,٥	٠	١٣٠٦٠٧٢٧٠,٥
اجمالي المستحق خلال المدة (فقط واحد وثلاثون مليوناً واثنان وثمانون الفا وثمانمائة جنيها لا غير)											٣١٠٨٢٨٠٠	٠	٣١٠٨٢٨٠٠
عن الشركة المنفذة : السعداء جروب للتشييد والبناء مدير المكتب الفني / أحمد أنس السيد مدير المشروع / محمد عبد المنعم السيبي عن الاستشاري : المكتب الاستشاري الهندسي أ.د. خالد قنديل مدير المشروع الاستشاري/ ماهر عبد الحميد عن الهيئة مهندس/ احمد سامي											مدير ادارة المشروعات م / كرم امام سلامة مهندس / مجدي عبد السلام عامر ٥٠٩٢٥	أقر أنا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها سبق صرفها الى المقاول التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من	تتم اتمام عمل منه المنطقة ٣١٠٨٢٨٠٠

تنفيذ استكمال طريق الخدمة باتجاه وادي النطرون من كم ٢٨+٩٢٠ حتى كم ٣٥+٩٢٠
وطريق الخدمة باتجاه العلمين من كم ٢٨+٨٨٠ حتى كم ٥٨+٨٨٠
ضمن اعمال تطوير طريق وادي النطرون - العلمين بطول ١.٣٥ كم.

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد والبناء

عن الفترة من بدء العمل وحتى ٢٨-٠٤-٢٠٢٤

عقد رقم (٩١١ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤) بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة	كمية بالمقاييس	الوحدة	مقدار الاعمال السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جارى ام نهائى	نسبة صرف التشوينات	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع او الحجز	ملاحظات	
		الجنيه								جنيه	جنيه			
٥	بالمتر المكعب : اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التى يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٩	٢٧٦٨٣	م³	٢٧٣٤٦	.	٢٧٣٤٦	جاري		١٨٨٦٨٧٤	.	١٨٨٦٨٧٤	يراعى تطبيق شروط التعاقد - طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد -المعمل متواجد وطاقم المعمل متواجد - التقارير الاسبوعية والشهرية والبرامج الزمنية متواجدة	
١٢	بالمتر المسطح تشغيل طبقة الأساس بعد تكسير الأسفلت بكامل العرض على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم والبند يشمل حرت القطاع بكامل العرض والتأكد من المناسيب التصميمية لزوم احتياج استكمالات او عدمه ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى لا تقل عن ٩٥% من الكثافة العملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٣٠	٢٧٠٠٠٠	م²	٢٥٠٥١٢	.	٢٥٠٥١٢	جاري		٧٥١٥٣٦٠	.	٧٥١٥٣٦٠		
١٤	بالمتر المكعب اعمال توريد طبقة الأساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات بعد إزالة الاسفلت القائم لاستكمال طبقة الأساس القائم للوصول للمنسوب التصميمي بسمك لا يزيد عن ١٠ سم والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠% والا يزيد المتصاص عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	١٦٠	٢٧٠٠٠	م³	٧٧٩٤	.	٧٧٩٤	جاري		١٢٤٧٠٤٠	.	١٢٤٧٠٤٠		
١٥	بالمتر المسطح اعمال وتوريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير Mc30 بعمدل (١,٢) كجم/م² ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها طبقاً للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من أي مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بعمدلات الرش الميكانيكية ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى والبند والفئة شاملة كل ما يلزم لانهاء الاعمال بالمتر المسطح.	٣١,٥	٤٢٠٠٠٠	م²	٢٠٥٩١١	.	٢٠٥٩١١	جاري		٦٤٨٦١٩٦,٥	.	٦٤٨٦١٩٦,٥		
٢٢	بالمتر المكعب اعمال توريد و إنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية بسمك ٢٨ سم بعد رصف العاديه بسمك ٢٨ سم وتكون موزده من احد الخلطات المركزية المعتمدة على الا يزيد النقل عن ٦٠ دقيقة ولا يقل جهد الكسر بها عن ٤٠٠ كجم / سم² بعد ٢٨ يوم. والسعر يشمل المادة المحجرية والتي اقترها المناطق المشرفة لمحاجر منطقة وادي النطرون.	٨٤٠	٤٤٥٠٠٠	م²	١٣٣٢٦٧	٣٦٥٦٨	١٦٩٨٣٥	جاري		١٤٢٦٦١٤٠٠	.	١٤٢٦٦١٤٠٠		
الكارتات														
١	توريد طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات	٢٥		م³	٧٧٩٤	.	٧٧٩٤	جاري		١٩٤٨٥٠	.	١٩٤٨٥٠		
٢	توريد وانشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسمنتية العادية	١٠		م²	١٣٣٢٦٧	٣٦٥٦٨	١٦٩٨٣٥	جاري		١٦٩٨٣٥٠	.	١٦٩٨٣٥٠		
الاجمالى الكلى											١٦١٦٩٠٠٧٠,٥	.	١٦١٦٩٠٠٧٠,٥	
اجمالى ماتم ادراجه سابقا											١٣٠٦٠٧٢٧٠,٥	.	١٣٠٦٠٧٢٧٠,٥	
اجمالى المستحق خلال المدة (فقط واحد وثلاثون مليوناً واثنتان وثمانمائة جنيها لا غير)											٣١٠٨٢٨٠٠	.	٣١٠٨٢٨٠٠	
عن الشركة المنفذة : السعداء جروب للتشييد والبناء مدير المكتب الفنى / أحمد أنس السيد مدير المشروع / محمد عبد المنعم السيدي عن الاستشاري : المكتب الإستشارى الهندسى أ.د. خالد قنديل مدير المشروع الاستشاري/ ماهر عبد الحميد عن الهيئة مهندس/ احمد سامي														
أقر انا بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ قدرها سبق صرفها الى المقاول التاريخ يدفع للمقاول ملاحظة اعتمدت من														
مدير ادارة المشروعات م/ كارم امام سلامة رئيس الإدارة المركزية مهندس / مجدي عبد السلام عامر م/ محمد نصر														