

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ١٣ / ١ / ٥٤٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم { ١٠ } جارى عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكم ١٧ بالأمر المباشر تنفيذ شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء التفضل بالإحاطة والالتبيه باللائم نحو المراجعة والصرف وموافانا برقم وناريخ السداد والصورة الرابعة بعد الصرف لحفظها بملف العملية.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

مرفقات : عدد { ٢ } مستخلص
عدد { ١ } إستمارة ٥٠ ع. ح.
عدد { } تقرير معمل
عدد { } حصر للأعمال المنفذة
عدد { } كتاب المحملات

الإدارة المركزية



م

م



(١) تاريخه في كتيبي الشكايات الحوادث

رقم: _____ أعضاء الكنائس المخرجة: _____

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقزايق (١)

مستخلص رقم { ۱۰ } جاری

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالكـم ١٧ بالأمر المباشر

مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

العقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		مقدار العمل السابق إجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة	جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه					ق	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر الطولي أعمال الجسات	—	٣٦٠	م. ط	٥٨٠	—	جاري	—	٢٠٨٨٠٠	—	٢٠٨٨٠٠	١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد
٤	أعمال نقل مخلفات	—	٨٠	م	١٥٠٠	—	جاري	—	١٢٠٠٠٠	—	١٢٠٠٠٠	٢- أستراحة العملية متواجدة .
١١	حفر ميكانيكي بين الخوازيق	—	٨٧	م	٣١٤٣	—	جاري	—	٢٧٣٤٤١	—	٢٧٣٤٤١	٣- معمل الموقع متواجد .
١٣	توريد وردم للأساسات	—	١٢١	م	١١٥٩	—	جاري	—	١٤٠٢٣٩	—	١٤٠٢٣٩	٤- مهندس معمل الموقع متواجد .
١٤	نقل ماكينة الخوازيق	—	٢٤٤٨٠٠	بالعدد	٢	—	جاري	—	٤٨٩٦٠٠	—	٤٨٩٦٠٠	٥- مكتب جهاز الأشرف متواجد.
١٥	تجربة تحميل على خوازيق قطر ١ م	—	٢٧٥٠٠٠	بالعدد	١	—	جاري	—	٢٧٥٠٠٠	—	٢٧٥٠٠٠	٦- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .
١٦	خوازيق برية قطر ١ م	—	٣٢٣٠	م. ط	٤٧٤٧	—	جاري	—	١٥٣٣٢٨١٠	—	١٥٣٣٢٨١٠	٧- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء
١٧	خرسانة عادية لزوم الأساسات	—	١٦٦٠	م	١٩٤	—	جاري	—	٣٢٢٠٤٠	—	٣٢٢٠٤٠	العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات
١٩	خرسانة مسلحة لزوم المخذات	—	٢٣٥٠	م	١٧٨٢	—	جاري	—	٤١٨٧٧٠٠	—	٤١٨٧٧٠٠	الإرشادية والتحذيرية .
٢٠	خرسانة مسلحة للأعمدة والهوامت	—	٢٩٧٥	م	١٦٢٥	—	جاري	—	٤٨٣٤٣٧٥	—	٤٨٣٤٣٧٥	٨- معدات العملية متواجدة لتنفيذ البنود
٢١	خرسانة مسلحة للكمرات والبلاطات	—	٢٣٧٠	م	٢٠٠	—	جاري	—	١٠٩٠٢٠٠	—	١٠٩٠٢٠٠	الدرجة بالمستخلص .
٢٢	خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الصنوقية	—	٣٦٢٥	م	٣٦٢٥	—	جاري	—	١٣٩٧٤٣٧٥	—	١٣٩٧٤٣٧٥	٩- التقارير والبرامج متواجدة
٢٤	كمرات سابقة الصب والأجهاد	—	٣٨٧٥	م	٢٧٥	—	جاري	—	١٠٦٥٦٢٥	—	١٠٦٥٦٢٥	١٠- يوجد عدد (٢) سيارة بالمنطقة .
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح حتى ١٢ م	—	٣٠٠٠٠	طن	٣١٨٣	—	جاري	—	١٠٣٧٤٠٠٠٠	—	١٠٣٧٤٠٠٠٠	١١- العمالة غير متواجدة بالمنطقة أعتباراً من
٢٧	تشغيل وشد وحقق كابلات عاليه الإجهاد	—	٦٨٥٠٠	طن	١٧,٥	—	جاري	—	١١٩٨٧٥٠	—	١١٩٨٧٥٠	تاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١ .
٢٨	أعمال طبقة عازلة من الببتومين	—	٥١	م	٢٠٠٠	—	جاري	—	١٠٢٠٠٠	—	١٠٢٠٠٠	مهندس العملية
٢٩	توريد وعمل دهانات بمواد مقاومة للكربنة	—	١٠٠	م	٦٩٠٠	—	جاري	—	٦٩٠٠٠٠	—	٦٩٠٠٠٠	الأسم
٣٤	ركائز نوع C٢ ٥٠٠ × ٦٠٠ × ٢٥٣	—	١٦٨٠٠٠	العدد	٣٦	—	جاري	—	٦٠٤٨٠٠٠	—	٦٠٤٨٠٠٠	التوقيع
٣٥	ركائز نوع C٢ ٦٠٠ × ٧٠٠ × ٢٤٠	—	١٦٨٠٠٠	العدد	١٨	—	جاري	—	٣٠٢٤٠٠٠	—	٣٠٢٤٠٠٠	
٣٥	ركائز نوع C٢ ٤٠٠ × ٥٠٠ × ٢٢٤	—	٣٣٠٠٠	العدد	٢٠	—	جاري	—	٦٦٠٠٠٠	—	٦٦٠٠٠٠	
٣٦	أعمال توريد وتشغيل أتربة	—	٨٠	م	١٥٠٠	—	جاري	—	٨٠٠٠٠٠	—	٨٠٠٠٠٠	
٤٨	مسافة النقل { ١٢٥ كم × ١,٢٠ جنيهه }	—	١٥٠	كم	٨٥٠٠	—	جاري	—	١٥٠٠٠٠٠	—	١٥٠٠٠٠٠	
	توريد مواشير قطر ٥٠ سم برابح	—	٧٠٠	م. ط	١٨٣	—	جاري	—	١٢٨١٠٠	—	١٢٨١٠٠	
	الإجمالي								١٦٠٢٠٥٠٥٥	—	١٦٠٢٠٥٠٥٥	
	الإجمالي عاليه								١٦٠٢٠٥٠٥٥	—	١٦٠٢٠٥٠٥٥	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة :
 تحريراً في سنة المحاسب
 جنيته سبق صرفها للمقاو
 رئيس الإدارة المركزية

يُدفع إلى المَقاول مبلغ : // جنبيه على الحساب

نہائیا

ملحوظة: غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

سنة
مدير الأعمال الأسم روجع فوجد على صحة
التوقيع

سنة

أقر بصحة ذلك استشاري المشروع الاستشاري التوقيعي

شركة بيت الحكمة

٨٣ غروب ازابيلا - التجمع الثاني - الفاشل الجديدة

Handwritten: 022/831485 Email: info@ahc-consult.com

أسم العملية : عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبارى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر

أسم المقاول : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

رقم ومقدار التصديق :

رقم المستند (عدد الملحقات) رقم التصديق : القيمة

نوع الميزانية فرع بند حذف

قرش	جنيه	بيان المنصرف من المقاول										قرش	جنيه
		الإستقطاعات		قرش	جنيه	بيان بالأعمال التى تمت حتى الآن							
						محجوز							
						مصرح بصرفه							
						سابق صرفه							
						مستحق صرفه							
						قرش	جنيه	قرش	جنيه				
						رسم دمغة اصل							
						رسم دمغة إضافى							
						أمانات							
						إيرادات							
						جملة الإستقطاعات							
						صافى المبلغ المستحق							
تحريراً فى : سنة رئيس المصلحة علامة أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات إمضاء أقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالصرف إمضاء بأن المبلغ معلى بالأمانات بتاريخ إمضاء تقيد فى سجل رقم ٥٥ ع-ح برقم الختم ذو التاريخ تحريراً فى سنة روجع : علامات الكتاب المنوطين يعتمد سحب شيك إذن صرف بمبلغ رئيس الحسابات تحريراً فى سنة (١) شطب (٢) سحب ، ، شيك (٣) تقيد فى السجل (٤) وأدرج فى كشف الحوالات رقم تسلمت التحويلة رقم وأقر بأننى موافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (•) وأنى تسلمت													
المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة الاستقطاعات قرش جنيه رسم دمغة أصلى رسم دمغة إضافى أمانات إيرادات الجملة													

الهيئة العامة للطرق والكبارى
الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقازيق (٢)

مستخلص رقم { ١٠ } جارى

عن عملية تطوير وتوسعة عدد (٣) كبرى علوية ضمن أعمال تطوير طريق المنصورة / جمصة " رافد جمصة " لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة كوبرى عمار بالك ١٧ بالأمر المباشر

مع شركة النيل العامة للإنشاء والطرق شاملة المدة من : بدء العمل إلى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

العقد رقم ٨٥٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ ٢١ / ٣ / ٢٠٢٢

إدارة العقود

رقم البند	البند	الفئة		القياس	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التى تمت فى هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن	جارية أم نهائية	جملة مقدار الأعمال التى تمت حتى الآن		أستقطاع أو حجز		الباقى بعد الأستقطاع		ملاحظات
		جنيه	قرش						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
	بنود مستحدثة							جارية	١٦٠٢٠٥٠٥٥	-	-	-	١٦٠٢٠٥٠٥٥	-	
٣	إيجار أوناش	١٤٥٠٠٠٠	-	م.ط	١	-	١	جارية	١٤٥٠٠٠٠	-	-	-	١٤٥٠٠٠٠	-	
	تشيونات							الإجمالى	١٤٥٠٠٠٠	-	-	-	١٤٥٠٠٠٠	-	
٢٥	توريد وتركيب حديد تسليح	٣٠٠٠٠	-	بالطن	٥٠	-	٥٠	جارية	١٥٠٠٠٠٠	-	-	-	٩٠٠٠٠٠	-	
٣٤	ركائز نوع ٥٢ ٢٥٣ × ٦٠٠ × ٥٠٠	١٦٨٠٠٠	-	العدد	٠	-	٠	جارية	٠	-	-	-	٠	-	
٣٥	ركائز نوع ٥٢ ٢٤٠ × ٧٠٠ × ٦٠٠	١٦٨٠٠٠	-	العدد	٠	-	٠	جارية	٠	-	-	-	٠	-	
	ركائز نوع ٥٤	٣٣٠٠٠	-		٠	-	٠	جارية	٠	-	-	-	٠	-	
	إجمالى التشيونات							جارية	١٥٠٠٠٠٠	-	-	-	٩٠٠٠٠٠	-	
	الكارتات							جارية	١٣٠٠٠٠	-	-	-	١٣٠٠٠٠	-	
١	أعمال توريد وتشغيل أتربة	١٣	-	م.٣	٨٥٠٠	١٥٠٠	١٠٠٠٠	جارية	١٣٠٠٠٠	-	-	-	١٣٠٠٠٠	-	
	إجمالى الكارتات							جارية	١٣٠٠٠٠	-	-	-	١٣٠٠٠٠	-	
	الإجمالى العام							جارية	١٦٣٢٨٥٠٥٥	-	-	-	١٦٢٦٨٥٠٥٥	-	

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدرة : ١٥٢٦٢٠٦٠٥,٠٠ جنيه سبق صرفها للمقاول
تحريراً فى سنة المحاسب
يدفع إلى المقاول مبلغ : ١٠٠٦٤٤٥٠,٠٠ جنيه على الحساب
نهائياً
ملحوظة : غير الوارد بك الشروط أعتمدت من

مهندس الإشراف الأسم

التوقيع

مدير الأعمال الأسم

التوقيع

مدير المشتريات الأسم

التوقيع

مدير الحركة الأسم

التوقيع

تحريراً فى

سنة

تحريراً فى

سنة

تحريراً فى

سنة

تحريراً فى

سنة

