




السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٨) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ شركة / شركة كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائزم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٤/٢١

عدد المرفقات ()
أصل وصورتين من المستخلص
استمارة ٥٠ ع ح
عدد (١) كشف المعدات
عدد (١) كشف المهندسين
خطاب محملات



يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيخ

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٢٦١٩٧٧	
			
		٥١٤١٥	
	الجملة	٢٦١٩٧٧	

رئيس القسم

الإشارة إلى

(ب) الكاتب الموط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
المرفقات	بيانات	نوع الخصم	
	م ٤٨١ (٨) المحاد كحدية صا- الكموبه لقطار السريع بتاريخ ٢٩/١٠/٩٤ ع	فرش	جنيه
		قسم	فرع
		فصل	بند
		إجمالي الأصل	
	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنيه
	عادي		
	إضافي		
	دمغة توقيع		
	قرش		
	قرش		
	جنيه		
	رسم الدمغة		
	صافي القيمة المطلوب صرفها		

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

في _____ سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ التاريخ : _____
 جازي
 الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____
 روجع في _____ سنة ٢٠١ _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
إذن صرف

يعتمد سحب

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠١١ مبلغ

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————
 (٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : ————— إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ

(٣) سحب

شيك
إذن صرف

رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات
الموالات

تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشيكات
الموالات

رقم : إمضاء الكاتب المنوط : _____

شيك
إذن صرف

(٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

فم _____ سنة ٢٠١

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفئة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكبارى												
ثانياً : الأعمال بالأسفلت - البنية بعد المفاوضة												
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية											
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة ٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات بسمك ٢٥ سم	م	٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٧٥٦,٠٠	٨٣٦,٠٠	٢٥٩٢,٠٠	١٢٩٦,٠٠	١٢٩٦,٠٠	١٢٩٦,٠٠	١٢٩٦,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة ٤-مكتب الموقع متواجد
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م	١٠١,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٣,٠٠	٣٠٣,٠٠	٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشوينها داخل الموقع											
١-٩	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م	٨١,٠٠	٢٧٠٠,٠٠	٢٣٤١٤,٠٠	٣٣٥٨,٠٠	٢٦٧٧٢,٠٠	٢٦٦٨٥٣٢,٠٠	٢٦٦٨٥٣٢,٠٠	٢٦٦٨٥٣٢,٠٠	٢٦٦٨٥٣٢,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة ٧-البرنامج الزمني متواجد
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق قطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.											
١-١٣	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٢٥١٥٣,٠٠	٨٨٠,٠٠	٢٦٠٣٣,٠٠	١٦٩٤٧٤٨٣,٠٠	١٦٩٤٧٤٨٣,٠٠	١٦٩٤٧٤٨٣,٠٠	١٦٩٤٧٤٨٣,٠٠	٨-الآمن الصناعي موجود ٩-التقرير المبني موجود
١٤	بالعدد											
١-١٤	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٣,٠٠	٠٣,٠٠	٠٣,٠٠	٠٣,٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة ١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...											
١-١٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠٣,٠٠	٦٨,٠٠	٤٤١٤٢٢,٠٠	٤٤١٤٢٢,٠٠	٤٤١٤٢٢,٠٠	٤٤١٤٢٢,٠٠	١٣-إشادة شركة ابراهيم
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبدات الكمر سابق الصب على الا يقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ و لا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣	م	١٩٢٤,٠٠	٣٥٠٢,٠٠	٣٣٣٩,٠٠	١٠٦,٠٠	٣٤٤٥,٠٠	٦٦٢٨١٨,٠٠	٦٦٢٨١٨,٠٠	٦٦٢٨١٨,٠٠	٦٦٢٨١٨,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوي اسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتيبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢	م	٣٤٦٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	١٨٥٦٨,٠٠	١٠٥٤,٠٠	١٩٦٢٢,٠٠	٦٧٨٩٢١٢,٠٠	٦٧٨٩٢١٢,٠٠	٦٧٨٩٢١٢,٠٠	٦٧٨٩٢١٢,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده و التيجان و الاكتاف باستخدام قرم مصنع مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه بإجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى											
٢٠-د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب شهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م	٤٧٧١,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٢٢٢٣,٠٠	٠٠,٠٠	٢٢٢٣,٠٠	١٠٦٠٥٩٣٣,٠٠	١٠٦٠٥٩٣٣,٠٠	١٠٦٠٥٩٣٣,٠٠	١٠٦٠٥٩٣٣,٠٠	
٢٠-هـ	ارتفاع أعلى من ١٥ م من منسوب شهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م	٤٩٧٣,٠٠	١٣٥٠,٠٠	٣٧٣٩,٠٠	٤٤٤,٠٠	٤١٨٣,٠٠	٢٠٨٠٢٠٥٩,٠٠	٢٠٨٠٢٠٥٩,٠٠	٢٠٨٠٢٠٥٩,٠٠	٢٠٨٠٢٠٥٩,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكى وعلى ألا تقل المقاومة المميزه للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٢ .											
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م	٩٥٣٤,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٥٤٦,٠٠	٢٠٤,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧١٥٠٠٠,٠٠	٧١٥٠٠٠,٠٠	٧١٥٠٠٠,٠٠	٧١٥٠٠٠,٠٠	حجز ٢٥% من إجمالي الكمية
٢٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوي اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم/م ^٣ .	م	٥٨٢٥,٠٠	٨٠٣,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٢٩٢,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وترييب و رص حديد تسليح B500 DWR ..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٧٢٧٦,٠٠	٤٣٨,٠٠	٧٧١٤,٠٠	٣٤٢٨٢٥٥٨٨,٠٠	٣٤٢٨٢٥٥٨٨,٠٠	٣٤٢٨٢٥٥٨٨,٠٠	٣٤٢٨٢٥٥٨٨,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm الخ .	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٤,٠٠	٠٦,٠٠	٢٠,٠٠	٢٤٨٥٨٦,٠٠	٢٤٨٥٨٦,٠٠	٢٤٨٥٨٦,٠٠	٢٤٨٥٨٦,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين و الدهان وجهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	م	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٠٢١٣,٠٠	٤٢١١,٠٠	١٤٤٢٤,٠٠	٩٢٣١٣٦,٠٠	٩٢٣١٣٦,٠٠	٩٢٣١٣٦,٠٠	٩٢٣١٣٦,٠٠	
التشوينات												
٢٧	بالطن توريد حديد تسليح B500 DWR ..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
السابق												
الباقى												
٦٤٢١٠١٥٧٥,٠٠												
٦٠٥٩٠٣٩٦,٧٠												
٣٦١٩٧٦١٤,٣٠												

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام للمشروع Systra

المقاول (كونكورد)

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
م / نصير محمد نصر طيبخ

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

م / مصطفى عبد الجواد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً فى / / ٢٠٢٣ المحاسب /

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ نهائياً

ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعتدت من

يعتمد مدير المصلحة

مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم

مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد

م / اميرة حسن

م / لويس سوسة

م / باهر ميخائيل

تم التنسيب وفقاً للوحات التنفيذية المرفقة
وطبقة الشيفر المرفقة

مدير المشروع م / محمد صابر

المنطقة الأولى المركزية
مدير عام الشؤون المالية و الادارية
م / مصطفى عبد الجواد



رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بعد المفاضلة بالجنيه	القيمة حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان (بالجنيه)	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال -											
ثانياً : الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة											
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٤٤٢٧٥,٠٠	٤٤٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٢	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢- مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٣	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسبك ٢٥ سم	م.ط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣- التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٤	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م.ط	١٠١,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٣,٠٠	٣٠٣,٠٠	٠,٠٠	٤- مكتب الموقع متواجد
٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشوينها داخل الموقع	م.ط	٨١,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	٣٣٥٨,٠٠	٢٦٧٧٢,٠٠	٢٦٨٥٣٢,٠٠	٢٦٨٥٣٢,٠٠	٠,٠٠	٥- الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٦	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٦- لوحات المشروع متواجدة
٧	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مخفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠,٠٠	٤٥٠,٠٠	٨٨٠,٠٠	٢٦٠٣٢,٠٠	١٦٩٤٧٤٨٣,٠٠	١٦٩٤٧٤٨٣,٠٠	٠,٠٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
٨	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨- الأمن الصناعي موجود
٩	بالعدد	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩- التقرير المبدئي موجود
١٠	فقر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٠- وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١١	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخوازيق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق ...	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١١- وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٢	فقر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢- شهادة التأمين سارية حتى تاريخه
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات ويدات الكر سابق الصب على الاقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ٢ ولا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ٣	م.ط	١٩٢٤,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٣٣٩,٠٠	١٠٦,٠٠	٣٤٤٥,٠٠	٦٦٢٨١٨,٠٠	٦٦٢٨١٨,٠٠	٠,٠٠	١٣- شهادة التأمين سارية حتى تاريخه
١٤	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتيه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢	م.ط	٣٤٦٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	١٨٥٦٨,٠٠	١٠٥٤,٠٠	١٩٦٢٢,٠٠	٦٧٨٩٢١٢,٠٠	٦٧٨٩٢١٢,٠٠	٠,٠٠	١٤- شهادة التأمين سارية حتى تاريخه
١٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التيجان و الاكتاف باستخدام غرم مصغره مع استخدام الشده المعنويه والاوتاش اللازمه بالجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ٣ اسمنت بورتلاندي عادى	م.ط	٤٧٧١,٠٠	١٣٠,٠٠	٥٤٦,٠٠	٢٠٤,٠٠	٧٥٠,٠٠	١٧٨٧٦٢٥,٠٠	١٧٨٧٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٥- شهادة التأمين سارية حتى تاريخه
١٦	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب شهر المخذة حتى منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٩٧٣,٠٠	١٣٥,٠٠	٣٧٣٩,٠٠	٤٤٤,٠٠	٤١٨٣,٠٠	٢٠٨٠٢٠٥٩,٠٠	٢٠٨٠٢٠٥٩,٠٠	٠,٠٠	١٦- شهادة التأمين سارية حتى تاريخه
١٧	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب شهر المخذة حتى منسوب أعلي نقطة بالتاج	م.ط	٤٩٧٣,٠٠	١٣٥,٠٠	٣٧٣٩,٠٠	٤٤٤,٠٠	٤١٨٣,٠٠	٢٠٨٠٢٠٥٩,٠٠	٢٠٨٠٢٠٥٩,٠٠	٠,٠٠	١٧- شهادة التأمين سارية حتى تاريخه
١٨	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى الاقل نقل المقاومة المعززة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ٢	م.ط	٩٥٣٤,٠٠	١٣٠,٠٠	٥٤٦,٠٠	٢٠٤,٠٠	٧٥٠,٠٠	١٧٨٧٦٢٥,٠٠	١٧٨٧٦٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٨- شهادة التأمين سارية حتى تاريخه
١٩	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م.ط	٥٨٢٥,٠٠	٨٠٣,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩- شهادة التأمين سارية حتى تاريخه
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ٢	م.ط	١٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٧٢٧٦,٠٠	٤٣٨,٠٠	٧٧١٤,٠٠	٣٤٢٨٢٥٥٨٨,٠٠	٣٤٢٨٢٥٥٨٨,٠٠	٠,٠٠	٢٠- شهادة التأمين سارية حتى تاريخه
٢١	بالطن توريد وتثبيت وركب وحقق حديد كابات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter 15.7mm	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠,٠٠	١٤,٠٠	٠٦,٠٠	٢٠,٠٠	٢٤٨٥٨٦,٠٠	٢٤٨٥٨٦,٠٠	٠,٠٠	٢١- شهادة التأمين سارية حتى تاريخه
٢٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيثومين و الدهان وجهان على البارز لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	م.ط	٦٤,٠٠	٢٥٠,٠٠	١٠٢١٣,٠٠	٤٢١١,٠٠	١٤٤٢٤,٠٠	٩٢٢١٣٦,٠٠	٩٢٢١٣٦,٠٠	٠,٠٠	٢٢- شهادة التأمين سارية حتى تاريخه
٢٣	بالطن توريد حديد تسليح B500 DWR	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣- شهادة التأمين سارية حتى تاريخه
التشوينات											
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة											
السابق											
الباقى											

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / نصير محمد نصر طبع	مدير عام الشؤون المالية و الادارية م / مصطفى عبدالجواد	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في ٢٠٢٣ / / المحاسب / فرش جنينه بذبح المقاول مبلغ ملاحظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من مدير المصلحة	مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد	م / اميرة حسن م / لويس سوسه م / باهر ميخائيل	المقاول (كونكوردي) مدير المكتب الفني م / اشرف الهادي مدير المشروع م / محمد صابر
---	--	--	--	---	--

عملية :- تنفيذ كوبري مسار أكتوبر ٣ كم من ١٥٧ حتى ١٦٠+٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السفينة - العلمين)
مستخلص رقم (٨) جاري

العقد رقم: ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٣٦١

تنفيذ : كونكورد للتشييد والرصف

شاملة المدة من ٢٠٢٤/٢/٢٩ إلى ٢٠٢٤/٢/٢٩

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	القيمة بعد المفاوضات بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال البنية التحتية بعد المفاوضات											
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية										
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ^٢	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٤٤٢٧٥,٠٠	٤٤٢٧٥,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسمك ٢٥ سم	م.ط	٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	١٧٥٦,٠٠	٨٣٦,٠٠	٢٥٩٢,٠٠	٢٥٩٢,٠٠	١٢٩٦,٠٠	١٢٩٦,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م.ط	١٠١,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٣,٠٠	٣٠٣,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشويهاها داخل الموقع										٤-مكتب الموقع متواجد
١-٩	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم ^٢	م.ط	٨١,٠٠	٢٧٠,٠٠	٢٣٤١٤,٠٠	٣٣٥٨,٠٠	٢٦٧٧٢,٠٠	٢٦٧٧٢,٠٠	٢٦٦٨٥٣٢,٠٠	٢٦٦٨٥٣٢,٠٠	٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم باير في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.										٦-لوحات المشروع متواجدة
١-١٣	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠,٠٠	٢٥١٥٣,٠٠	٨٨٠,٠٠	٢٦٠٣٣,٠٠	٢٦٠٣٣,٠٠	١٦٩٤٧٤٨٣,٠٠	١٦٩٤٧٤٨٣,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
١٤	بالحد										٨-الأسمن الصناعي موجود
١-١٤	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠,٣,٠٠	٠,٣,٠٠	٠,٣,٠٠	٠,٣,٠٠	٠,٣,٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠	١٩٥٧٢٤٢,٠٠	٩-التقرير الميداني موجود
١٧	بالبعد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخوازيق بنسبة ١٠% من إجمالي عدد الخوازيق ...										١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١-١٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٠٠,٠٠	٦٥,٠٠	٠,٣,٠٠	٦٨,٠٠	٦٨,٠٠	٤٤١٤٢٢,٠٠	٤٤١٤٢٢,٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٨	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات وبيدات الكمر سابق الصب على الا يقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ و لا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣	م.ط	١٩٢٤,٠٠	٣٥٠,٢,٠٠	٣٣٣٩,٠٠	١٠٦,٠٠	٣٤٤٥,٠٠	٣٤٤٥,٠٠	٦٦٢٨١٨,٠٠	٦٦٢٨١٨,٠٠	١٣-إشعار من شركة ابراهيم
١٩	بالمتر المكعب توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالير حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتيبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢	م.ط	٣٤٦٠,٠٠	٤٦٠٠,٠٠	١٨٥٦٨,٠٠	١٠٥٤,٠٠	١٩٦٢٢,٠٠	١٩٦٢٢,٠٠	٦٧٨٩٢١٢,٠٠	٦٧٨٩٢١٢,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب عمل توريد وتقليد وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التجان و الاكتاف باستخدام خرمن مصطنع مع استخدام الشده المعنيه والاوتاش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى										
٢٠-د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب شهر المدة حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٧٧١,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٢٢٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٢٢٣,٠٠	٢٢٢٣,٠٠	١٠٦٠٥٩٣٣,٠٠	١٠٦٠٥٩٣٣,٠٠	
٢٠-هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب شهر المدة حتى منسوب اعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٩٧٣,٠٠	١٣٥٠,٠٠	٣٧٣٩,٠٠	٤٤٤,٠٠	٤١٨٣,٠٠	٤١٨٣,٠٠	٢٠٨٠٢٠٥٩,٠٠	٢٠٨٠٢٠٥٩,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتقليد و صب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسليقة الواجهات U-SECTION بالير مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المعيرة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٢										
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة	م.ط	٩٥٢٤,٠٠	١٣٠٠,٠٠	٥٤٦,٠٠	٢٠٤,٠٠	٧٥٠,٠٠	٧٥٠,٠٠	١٧٨٧٦٢٥,٠٠	١٧٨٧٦٢٥,٠٠	حجز ٢٥% من إجمالي الكمية
٢٥	بالمتر المكعب عمل توريد و صب خرسانة مسلحة للربط طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم/م ^٣	م.ط	٥٨٢٥,٠٠	٨٠٣,٠٠	٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٢٩٢,٠٠	٢٩٢,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتربيط و رص حديد تسليح B500 DWR	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٧٢٧٦,٠٠	٤٣٨,٠٠	٧٧١٤,٠٠	٧٧١٤,٠٠	٣٤٢٨٢٥٥٨٨,٠٠	٣٤٢٨٢٥٥٨٨,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحفر حديد كابلات عالية الواجهات من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الطولي للكوبري بالبر Low Relaxation	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٤,٠٠	٠,٦,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٤٨٥٨٦٠,٠٠	٢٤٨٥٨٦٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين و الدهان و جهان على البارد لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	م.ط	٦٤,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	١٠٢١٣,٠٠	٤٢١١,٠٠	١٤٤٢٤,٠٠	١٤٤٢٤,٠٠	٩٢٣١٣٦,٠٠	٩٢٣١٣٦,٠٠	
٢٧	بالطن توريد حديد تسليح B500 DWR	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٦٢٨,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضات											
السابق											
الباقى											
٦٤٢١٠١٥٧٥,٠٠											
٦٠٥٩٠٣٩٦٠,٧٠											
٣٦١٩٧٦١٤,٣٠											

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع Systra

المقاول (كونكورد)

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م/ نصير محمد نصر طبخ

مدير عام الشئون المالية و الادارية

م/ مصطفى عبد الجواد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في ٢٠٢٢ / / المحاسب /

فرش جنية

علي الحساب

نهائياً

يدفع المقاول مبلغ غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من

مدير المصلحة

باعتد ...

مدير المشروع / راشد شحاتة ابراهيم

مدير عام المشروعات / جهاد محمد سعد

م/ اميرة حسن

م/ لويس سوسة

م/ باهر ميخائيل

مدير المكتب الفني م/ اشرف الهادي

مدير المشروع م/ محمد صابر

تم التوقيع على هذا المستند في ٢٠٢٢ / /
بواسطة السيد / محمد صابر