



بخصوص مشروع
انشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان سخا على السكة الحديد بمحافظة كفر الشيخ
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٧)
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة...وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه مستخلص فروق الأسعار رقم (١) جاري للعملية عاليه
وذلك للاعمال المدرجة بالمستخلص .
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .
برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في : ٢٠٢٥/٥/٥

() المرفقات

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس /
مجدي عبد السلام عامر

مدير إدارة المشروعات
المهندس / كارم / إمام

انشاء كوبرى السيارات أعلى مزلقان سخا على السكة الحديد بمحافظة كفر الشيخ عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٧)

تنفيذ:- (شركة النيل العامة للانشاء والطرق)

تاريخ الفتح الفني ٢٠٢٣/١١/٠٧

(فروق اسعار مستخلص ١) جارى حتى ٢٠٢٤/٧/٢١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية	سعر البند التعاقدى	اجمالى قيمة الاعمال	الفترة من ----- إلى	المواد المؤثرة في البند	معامل التكلفة للتعديل (أ)	الرقم القياسى عند الفتح الفنى (ع)	الرقم القياسى في تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة او النقص ع/(ع-١٤)	قيمة التعويض
١	اعمال جسات بالبر	م.ط	١١٨٠	٤٧٥	٥٦٠٥٠٠,٠	٢٠٢٤/٠٧/٢١	سولار	٠,٠٥	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٩٨٥٦	٨٣٦٧,١٧٦٣
٨	نقل مكينة الخوازيق	عدد	١	٢٧٥٠٠٠	٢٧٥٠٠٠,٠	٢٠٢٤/٠٧/٢١	سولار	٠,٠٥	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٩٨٥٦	٤١٠٥,٢١٥٨
١٠	تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم	م.ط	١٤٣٧	٤١٥٠	٥٩٦٣٥٥٠,٠	٢٠٢٤/٠٧/٢١	سولار	٠,٠٥	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٩٨٥٦	٨٩٠٣٤,٢١٧٦
			١٤٣٧	٤١٥٠	٥٩٦٣٥٥٠,٠	٢٠٢٤/٠٧/٢١	اسمنت	٠,٢٠	٣٢٠,٦٠	٣٩٣,٩٠	٠,٢٢٨٦٣	٢٧٢٦٩٣,٨٣٣٤
١٤	حفر ميكانيكى بين الخوازيق	م	١٤١	١٠٠	١٤١٠٠,٠	٢٠٢٤/٠٧/٢١	سولار	٠,٢٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٩٨٥٦	٨٤١,٩٤٢٤
١٦	خرسانة علية للاساسات	م	٦,٦	٢١٠٠	١٣٨٦٠,٠	٢٠٢٤/٠٧/٢١	سولار	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٩٨٥٦	٤١٣,٨٠٥٨
			٦,٦	٢١٠٠	١٣٨٦٠,٠	٢٠٢٤/٠٧/٢١	اسمنت	٠,٢٥	٣٢٠,٦٠	٣٩٣,٩٠	٠,٢٢٨٦٣	٧٩٢,٢١٦٢
١٨	خرسانة مسلحة	م	٣٢	٣١٠٠	٩٩٢٠٠,٠	٢٠٢٤/٠٧/٢١	سولار	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٩٨٥٦	٢٩٦١,٧٢٦٦
			٣٢	٣١٠٠	٩٩٢٠٠,٠	٢٠٢٤/٠٧/٢١	اسمنت	٠,٢٢٥	٣٢٠,٦٠	٣٩٣,٩٠	٠,٢٢٨٦٣	٥١٠٣,١٠٦٧
٢٧	حديد تسليح	طن	١٨٧	٥٤٠٠٠	١٠٠٩٨٠٠٠,٠	٢٠٢٤/٠٧/٢١	سولار	٠,٠٥	٤١٧,٠٠	٥٤١,٥٠	٠,٢٩٨٥٦	١٥٠٧٤٣,٥٢٥٢
			١٨٧	٥٤٠٠٠	١٠٠٩٨٠٠٠,٠	٢٠٢٤/٠٧/٢١	حديد	٠,٦٧٥	٩٩٨,٥٠	١١٢٨,٩٠	٠,١٣٠٦٠	٨٩٠١٦١,٢٠١٨
الإجمالي :												
خصم ٣ % حسب العقد												
الاجمالى بعد الخصم												
١٤٢٥٢٠٧,٩٦٧٨												
٤٢٧٥٦,٢٣٩٠												
١٣٨٢٤٥١,٧٢٨٨												

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × المعامل × نسبة الزيادة او النقص (ع-١٤)/ع

رئيس الإدارة العامة
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس / مجدى عبد السلام عامر

مدير ادارة المشروعات
م / كرام امام

تمت المراجعة بمكتب فنى المنطقة
م / كرام امام
م / كرام امام

مهندس الهيئة
م / كرام امام

مهندس الشركة
م / محمد طلعت