



بخصوص مشروع
انشاء كوبري للسيارات أعلى مزلقان سخا على السكة الحديد بمحافظة كفر الشيخ
عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٧)
تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة...وبعد،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص فروق الأسعار رقم (٣) جاري للعملية عاليه
وذلك للاعمال المدرجة بالمستخلص .

تنفيذ : شركة النيل العامة للإنشاء والطرق .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،

تحريرا في : ٢٠٢٥/٥/٥

() المرفقات

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
مهندس /



٥٠٩٢٥

مدير إدارة المشروعات
المهندس / كارم إمام

استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : الهيئة العامة للغمر والكوار
 قسم : القسم الأول
 المبلغ المستحق إلى : مصلحة الفيل العامة للغمر
 بموجب : الطلاب طهر
 صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة
 { إذن صرف على : شيك على البنك المركزي في
 { شيك على الخارج : صاحب المحضار
 { مسح باسم : مصلحة الفيل العامة للغمر
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفوائض		
رقم	التاريخ	حيزه
١٥٢٥١٨/٩٤		
١٥٢٥١٨/٩٤		
الجملة		

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠١

تقيد في السجل برقم

ب (أ) الكاتب المنوط

الحتم ذو التاريخ



دوجع

رئيس المصلحة



علامة


سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل التنازلات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : بتاريخ

الحتم ذو التاريخ



وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠١ بمبلغ

(٢)

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ح ٥) إضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة إضاءات موظفي الشطب

الحتم ذو التاريخ



(٣) سحب

شيك

رقم

إضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل

الشيكات

تحت رقم

إضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف

الشيكات

رقم

إضاء الكاتب المنوط :

إنشاء كوبري السيارات أعلى مزلقان سخا على السكة الحديد بمحافظة كفر الشيخ عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٧)

تنفيذ: (شركة النيل العامة للإنشاء والطرق)

تاريخ الفتح الفني ٢٠٢٣/١١/٠٧

(فروق اسعار مستخلص ٣) جاري حتى ٢٠٢٤/١٢/٨

رقم البند	بيان البند	الوحدة	الكمية المستخلص	الكمية الممتلئة	سعر البند التعاقدى	اجمالي قيمة الاعمال	الفترة من ----- إلى	المواد المؤثرة في البند	عدد الايام	نسبة الايام	معامل التكلفة الخاضع للتعديل (١)	الرقم القياسي عند الفتح الفني (٤)	الرقم القياسي في تاريخ المستخلص (١٤)	نسبة الزيادة او النقص ع/(٤-١٤)	قيمة التعويض
٢	تكمير خرسته عالية	م ٣	١٦,٠	١٦,٠	١٠٠	١٦٠٠,٠	٢٠٢٤/١٠/٢٣ - ٢٠٢٤/١٢/٠٨	سولار	٤٧	% ١٠٠,٠٠	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	٧٧,٩٣
٤	هم وتكمير حوائط ومبني	م ٣	٣٥,٤	٣٥,٤	٨٥	٣٠٠٩,٠	٢٠٢٤/١٠/٢٣ - ٢٠٢٤/١٢/٠٨	سولار	٤٧	% ١٠٠,٠٠	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	١٤٦,٥٥
٥	هم وتكمير برديورات	م ٣	١٨٨,٠	١٨٨,٠	٢٠	٣٧٦٠,٠	٢٠٢٤/١٠/٢٣ - ٢٠٢٤/١٢/٠٨	سولار	٤٧	% ١٠٠,٠٠	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	١٨٣,١٣
١٠	تفليذ خوازيق قطر ١٠٠ سم	م ٣	٤٢١,٠	٤٢١,٠	٤١٥٠	١٧٤٧١٥٠,٠	٢٠٢٤/١٠/٢٣ - ٢٠٢٤/١٢/٠٨	سولار	٤٧	% ١٠٠,٠٠	٠,٠٥	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	٤٢٥٤٧,٥٠
								اسمنت	٩	% ١٩,١٥	٠,٢٠	٣٢٠,٦٠	٥١٠,٦٠	٠,٥٩٢٦٤	٣٩٦٥٤,٧٢
								اسمنت	٣٨	% ٨٠,٨٥	٠,٢٠	٣٢٠,٦٠	٥٣١,٩٠	٠,٦٥٩٠٨	١٨٦٢٠٠,٩٦
١٢	حفر في ارض الموقع العام	م ٣	٣٢٤,٠	٣٢٤,٠	٦٥	٢١٠٦٠,٠	٢٠٢٤/١٠/٢٣ - ٢٠٢٤/١٢/٠٨	سولار	٤٧	% ١٠٠,٠٠	٠,٢٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	٢٠٥١,٤٦
١٤	حفر ميكانيكي بين الخوازيق	م ٣	١٦٧,٠	١٦٧,٠	١٠٠	١٦٧٠٠,٠	٢٠٢٤/١٠/٢٣ - ٢٠٢٤/١٢/٠٨	سولار	٤٧	% ١٠٠,٠٠	٠,٢٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	١٦٢٦,٧٥
١٥	توريد وردم برمال نظيفة للاسبانت	م ٣	٢٢٠,٠	٢٢٠,٠	٣٠٠	٦٦٠٠٠,٠	٢٠٢٤/١٠/٢٣ - ٢٠٢٤/١٢/٠٨	سولار	٤٧	% ١٠٠,٠٠	٠,٢٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	٦٤٢٩,٠٦
١٨	خرسقة مملحة	م ٣	٢٦٤,٠	٢٦٤,٠	٣١٠٠	٨١٨٤٠٠,٠	٢٠٢٤/١٠/٢٣ - ٢٠٢٤/١٢/٠٨	سولار	٤٧	% ١٠٠,٠٠	٠,١٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	٣٩٨٦٠,٢٠
								اسمنت	٩	% ١٩,١٥	٠,٢٢٥	٣٢٠,٦٠	٥١٠,٦٠	٠,٥٩٢٦٤	٢٠٨٩٦,٩٥
								اسمنت	٣٨	% ٨٠,٨٥	٠,٢٢٥	٣٢٠,٦٠	٥٣١,٩٠	٠,٦٥٩٠٨	٩٨١٢٢,٧٨
٢٧	حديد تسليح	طن	١١٦,٠	١١٦,٠	٥٤٠٠٠	٦٢٦٤٠٠٠,٠	٢٠٢٤/١٠/٢٣ - ٢٠٢٤/١٢/٠٨	سولار	٤٧	% ١٠٠,٠٠	٠,٠٥	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	١٥٢٥٤٤,١٧
٣٠	طبقة عزلة من البتومين على البلاط	م ٢	٢١٤,٠	٢١٤,٠	٦٥	١٣٩١٠,٠	٢٠٢٤/١٠/٢٣ - ٢٠٢٤/١٢/٠٨	سولار	٤٧	% ١٠٠,٠٠	٠,٠٥٠	٤١٧,٠٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٨٧٠٥	٣٣٨,٧٤
الإجمالي :															٨٤٨٩٨٨,٥٧
خصم ٣ % حسب العقد															٢٥٤٦٩,٦٦
الاجمالي بعد الخصم															٨٢٣٥١٨,٩١

قيمة التعويض = اجمالي قيمة الاعمال × المعامل × نسبة الزيادة او النقص (٤-ع/ع)



مهندس / مجدي عبد السلام عامر
للمنطقة الثالثة عشر (البجيرة - كفر الشيخ)

مدير إدارة المشروعات
م / كرام امام

تمت المراجعة بمكتب فني المنطقة
م. الملتب
م. الملتب
م. الملتب
م. الملتب

مهندس الهيئة
م / هشام صفر

مهندس الشركة
م / محمد طلعت