

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للمقايضة	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجرأه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه		
اولا الاعمال المنفذة طبقا لمحضر مفاوضات مارس 2024													
ا- الاعمال المنفذة ابتداء من مايو 2023													
9	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) وبسك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتطبيقات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من95% بحسب زيادة 1 جنيه علي زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيه للكم بالزيادة او النقصان تصبح 1.5 جنيه/ كم ابتداء من 2023/5/4 - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل موقع العمل . - البند لا يشمل القيمة المحجرية	٦٧,٢٠	١١٥٤٧٩,٤٢	3م	٧٨٤٠٠,٠٠	٣١٣٠٠,٠٠	١٠٩٧٠٠,٠٠	جاري 2	٧٣٧١٨٤٠,٠٠			الجدول الزمني متواجد	
		المهندسون متواجدون											
		التقرير الاسبوعي و الشهري متواجد											
		لوحات المشروع متواجدة											
	علاوة مسافة نقل 33 كم - 2 كم = 31 كم	٤٦,٥٠	١١٥٤٧٩,٤٢	3م	٧٨٤٠٠,٠٠	٣١٣٠٠,٠٠	١٠٩٧٠٠,٠٠	جاري 2	٥١٠١٠٥٠,٠٠			وثيقة التأمين متواجدة	
		مكاتب جهاز الاشراف متواجدة											
	قيمة المواد المحجرية للتربة بالإضافة الي نسبة الدمك 25%+12% استقطاعات	٥٨,٨٠	١١٥٤٧٩,٤٢	3م	٧٨٤٠٠,٠٠	٣١٣٠٠,٠٠	١٠٩٧٠٠,٠٠	جاري 2	٦٤٥٠٣٦٠,٠٠			المعمل متواجد	
		المعدات متواجدة											
	السيارة ليست متواجدة												
	الإجمالي												
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالى قيمة المستخلص جاري 2													

يَعْتَمِدُ

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السابعة أسيوط - المنيا

اسلام محمد فوزي

عن الهينه العامه للطرق و الكبارى

مدير عام المشروعات (الهيئة العامة للطرق والكباري)

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مهندس الاشراف (الهينه العامه للطرق والكباري)

عن الاستشاري (سيسترا)

عن الاستشاري الرائد

عن استشاري المساحة (مكتب الدولي)

المكتب الفني مدير المشروع

شركة حسيانكو للمقاولات

9296 12