

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد؛

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص جاري رقم (٣).

لعملية: عملية تأمين طريق شرم الشيخ / دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثالثة)

تنفيذ: الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري

بقيمة: ٥٦٢٣٢٠٠,٠٠ جنيها

(فقط خمسة ملايين وستمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومئتا جنيه مصري لا غير)

بإجمالي مبلغ: ١٩٤٢٩٢٨٧,٦٤ جنيها

(فقط تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً ومائتان وسبعة وثمانون جنيهاً مصرياً وأربعة وستون قرشاً لا غير)

وذلك حتى تاريخ ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٣٠.

برجاء التكرم بالعلم والاحاطة والتنبيه باللازم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

تحريراً في: ٢٠٢٥ / /

مرفقات عدد ()

• مستخلص أصل + ٥ صورة.

• ١ بيان أعمال مستخلص رقم ٣ جاري.

• ١ استمارة ٥٠ ع. ح.

• ١ دفتر حصر أعمال.

• ١ صورة تقارير معمل الموقع.



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

احمد الطحان

(i)

بيانات القوائم			
رقم	التاريخ	جنيه	مليم
		٥٦٧٥٠٠	٠
	الجملة		

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة:

رئيس القسم

1. 1. 1.

٢٠ (ب) الکاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

روجع

رئيس المصلحة

علامة

فی ————— سنہ

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب —

الختم ذو التاريخ

ج) قيد فی سجل رقم ٥ «ع. ح.» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
 روجع فی : _____ سنة _____ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

روجع فی _____ سنه _____
باعتقاد سخيک _____

إذن صرف

فی _____ سنہ

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

(3)

الختم ذو التاريخ

()

241

(٦) إعلم

إذن صرف



تنفيذ الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري عن المدة من بدء العمل الي ٣٠ / ٠٤ / ٢٠٢٥
مستخلص رقم (٣) جاري
عملية اعمال تامين طريق شرم الشيخ /دهب / نوبيع من اخطار السيول (مرحلة ثالثة)
العقد رقم (٧١ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) في ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	اللفة	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / انتهى	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
١	المتن المكعب اعمال تحميل ونقل اترية صالحه للردم من المحاجر المعتمده و المطبقة للمواصفات و تثقيفها باستخدام ادوات التسوية بسبك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر و الاكتاف	٥٠,٥	م ^٣	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	(١) براعي تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدين . (٣) المعدات الارشادية والتحفيرية متواجده . (٤) العمل متواجد ومهندس المعمل واقى المعمل متواجدين . (٥) لافلات العملية متواجده . (٦) مكتب جهاز الاتراف متواجد . (٧) قى تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) براعي خسم قيمة تاتوة المحاجر . (٩) بواصة التامين سارية حتى ٣٠ / ٥ / ٢٠٢٥ . (١٠) يتم استمرار حجز مبلغ (١٠٠٠٠) فقط فقط مئتا ألف جنيه مصري لا غير من البند رقم ٢ الخاص باعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية لحين ظهور نتائج نتائج المعمل ونهيز الملاحظات.
٢	المتن المكعب اعمال توريد و صب خرسانه عادية لحمايه الاكتاف و الميول الجانبية بشمل تجهيز و استدال مناسيب التربة الطيعيه اسفل البلاطه للوصول الي المناسيب التصميميه علي ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣	٢٥٥٦	م ^٣	٥٤٧٩,٦٩	٢٢٠,٠٠٠	٧٦٧٩,٦٩	جاري	١٩٦٢٩٢٨٧,٦٤	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٩٤٢٩٢٨٧,٦٤	
٣	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نوبجيسي) وجوين بارتفاع ٩٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	١٢٢٨	م ^٣	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٤	بالمتر الطولي اعمال توريد و انشاء حاجز من الخرسانه (نوبجيسي) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم اعلي الفرشة طبقا للرسومات	٨٦٩,٨	م ^٣	٠	٠,٠٠٠	٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
فقط تسعة عشر مليوناً وأربعمائة وتسعة وعشرون ألفاً ومائتان وسبعة وثمانون جنيهاً مصرياً وأربعة وستون قرشاً لا غير											
١٩٤٢٩٢٨٧,٦٤											

مدير عام المشروعات
م/ محمد شحات
التوقيع /

مدير المشروع
م/ اسامة عادل عز الدين
التوقيع /



الرخصة ذلك/ المفاوض
م/ محمد مبدالله علي
التوقيع /

رئيس الإدارة المركزية

احمد الطهان

رؤوس فوج علي صفة
٢٠٢٥ / /