



مشروع كوبري أعلى الخط الأول للقطار الكهربائي السريع كم ٢٣٤ بمنطقة الحماء بدون المداخل واعمال الطرق عقد رقم ٥٥٠ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

مستخلص جاری رقم (۲)

٢٠٢٥/٠٤/٠٩ في المدة من بدء العمل حتى

تنفيذ / كونكريت للهندسة والمقاولات

مشروع كوبوري اعلى الخط الاول لقطار الكهرباء السريع كم ٢٣٤ بمنطقة الحمراء بدون المداخل واعمال الطرق معد رقم ٥٥٠ / ٢٠٤٤ / ٢٠٢٥

مستخلص جاري رقم (٢)

٩٠٢٠/٢٠٤٥/٢٠٢٠ من بدء العمل حتى

تنفيذ / كونكريت للهندسة والمقاولات

| البيانات | اليائلي بعد الاستقطاع | استقطاع أو حجز | قيمة الأعمال التي تمت حتى الان | نسبة الصرف | جارى/نهائى | إجمالي الأعمال التي تمت حتى الان | مقدار العمل السابق | مقدار العمل المددة | الوحدة | الفلان | كمية المقايسة | نوع العمل | اليتى |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------|----------|---------------|---|-------|
| ثانياً : طبقاً للمقاييس بعد التفاصيل | | | | | | | | | | | | | |
| مهندسين الشركة متواجدة | ٣٠١٥٨,٧٠ | ٠,٠٠ | ٣٠١٥٨,٧٠ | %١٠٠ | جارى | ٢٣٩,٩٠ | ٢٣٩,٩٠ | ٠,٠٠ | م.م | ١٣,١٠ | ٢٥٠٠,٠٠ | بالمتر الطولى اعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات | ١ |
| اجراءات تأمين وسلام العور متواجدة | ٣١٥٤٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٣١٥٤٠,٠٠ | %١٠٠ | جارى | ٧٠١,٠٠ | ٧٠١,٠٠ | ٠,٠٠ | م.م | ٤٥,٠٠ | ٧٥٠,٠٠ | بالمتر الطولى تنفيذ اعمال الجسات بالير | ٦ |
| التقارير الشهرية والنصف شهرية متواجدة | ٤٠٠٠٥,٠٠ | ٠,٠٠ | ٤٠٠٠٥,٠٠ | %١٠٠ | جارى | ٤٤٤,٥٠ | ٤٤٤,٥٠ | ٠,٠٠ | م.م | ٩٠,٠٠ | ٥٠٠,٠٠ | بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية | ٣ |
| المعدات متواجدة | ٢٧٠٠٠,٠٠ | ٠,٠٠ | ٢٧٠٠٠,٠٠ | %١٠٠ | جارى | ١,٠٠ | ١,٠٠ | ٠,٠٠ | عدد | ٢٧٠٠٠,٠٠ | ١,٠٠ | اعمال نقل ماكينة الخوارق ومحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل | ٤ |
| لوحات المشروع متواجدة | ٤٧٣٣١٧٠,٥٥ | ٠,٠٠ | ٤٧٣٣١٧٠,٥٥ | %١٠٠ | جارى | ٩١٠,٥٥ | ٩١٠,٥٥ | ٠,٠٠ | م.م | ٥٤٠١,٠٠ | ١٠٠٠,٠٠ | بالمتر الطولى تنفيذ خوارق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل ٤٥ طن | ٥ |
| وثائق التأمين متواجدة | ٧٠٧٧٤,٨٠ | ٠,٠١ | ٧٠٧٧٤,٨٠ | %١٠٠ | جارى | ٥٨٩,٧٩ | ٥٨٩,٧٩ | ٠,٠٠ | م.م | ١٢٠,٠٠ | ٧٠٠,٠٠ | بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام | ٦ |
| | ٨٧٠٢٠٢٨,٠٠ | ٠,٠١ | ٨٧٠٢٠٢٨,٠٠ | %١٠٠ | جارى | ١٦٣,٨٨ | ١٦٣,٨٨ | ٠,٠٠ | طن | ٥٣١٠,٠٠ | ٢٠٠,٠٠ | بالمتر توريد وتركيب ورص التسلیح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع المناصر الإنشائية للكوبرى | ٧ |
| | ١٤١٦١٥٨٦,٥٥ | ٠,٠٠ | ١٤١٦١٥٨٦,٥٥ | | | | | | | | | اجمالى الاعمال | |
| | ١٢٨٥١٣٧٨,٥٠ | | | | | | | | | | | اجمالى ماسبق صرفه | |
| | ١٣١٠٢٠٨,٠٥ | | | | | | | | | | | الاجمالى | |