



أعمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المربوطية / المنصورة) فى المسافة من تق ٤ (محطة ١٠٥٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتجه الى الطريق
السياحى بطول ٢,٣٠ كم تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات بالعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٢) بتاريخ ٢٩-٥-٢٠٢٣
(مستخلص فروق أسعار عن مستخلص رقم (٥) جارى)



رقم المستخلص	جاري ٥
تاريخ المستخلص	٢٠٢٤/١٢/١٦
من	٢٠٢٤/١٢/١٦

تاريخ التعاقد	٢٠٢٣-٥-٢٩
---------------	-----------

الأرقام القياسية طبقا لشهور التعاقد	مايو ٢٠٢٣ (التعاقد)	أكتوبر ٢٠٢٤	نوفمبر ٢٠٢٤	ديسمبر ٢٠٢٤
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل				
حديد التسليح	٩١٣,٦	١٠٥٩,٥	١٠٥٩,٥	١٠٥٩,٥
الأسمنت	٢٧٧,٥	٥١٠,٦	٥٣١,٩	٥٣١,٩
السيولار	٣٧١,٣	٦١٠,٦	٦١٠,٦	٦١٠,٦
البيتومين	٦٢٢	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١	١٠٧٩,١

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية المستخلص (طن)	المستخلص	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	الاصال عن كل شهر	خصائص التكلفة الخاضعة للتحويل	المعاملات	الأرقام القياسية عند التعاقد	الأرقام القياسية عند تنفيذ الأعمال	المعاملات	نسبة التغيير	قيمة الأعمال أو الخصم
١١	بالمدن نقل خارجي لمكينات الخوازيق وملحقاتها والمعدات	عدد	١٦٠٠٠	١	أكتوبر	٣١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	السيولار	%٣٠,٠	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٣٧١,٣٠	%٣٠,٠	٣٧١,٣٠
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٦٠ سم	م.م	٢٢٨٠	٥٧٤	أكتوبر	٣١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	السيولار	%٥٠,٠	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٣٧١,٣٠	%٥٠,٠	٣٧١,٣٠
١٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمق المطلوب لزوم الأساسات	م.م	٢٢٨٠	١٨٥	أكتوبر	٣١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	السيولار	%١٠,٠	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٣٧١,٣٠	%١٠,٠	٣٧١,٣٠
١٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	م.م	٢٢٨٠	١٣	أكتوبر	٣١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	السيولار	%٢٧,٥	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٣٧١,٣٠	%٢٧,٥	٣٧١,٣٠
٢١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والمعدات	م.م	٢٢٨٠	١٣٧	أكتوبر	٣١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	السيولار	%٢٣,٧	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٣٧١,٣٠	%٢٣,٧	٣٧١,٣٠
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى	م.م	٣٥٤٥	٢٥٠	أكتوبر	٣١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	السيولار	%٢١,٤	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٣٧١,٣٠	%٢١,٤	٣٧١,٣٠
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حائط ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ب-الارتفاع من ٦ متر الى ٧ متر	م.م	٣٦٤٥	١٣٣	أكتوبر	٣١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	السيولار	%٢١,٤	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٣٧١,٣٠	%٢١,٤	٣٧١,٣٠
٢٣	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م	طن	٥٣٠٠٠	٧٨	أكتوبر	٣١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	السيولار	%٧٠,٠	٣٧١,٣٠	٦٢٠,١٠	٣٧١,٣٠	%٧٠,٠	٣٧١,٣٠

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

م/ أحمد عبد الجواد

مدير المشروع

م/ محمد الشراوى

مهندس المشروع

م/ محمود محمّد

مهندس المشرف

م/ أحمد شوقي

مهندس المشرف

م/ محمد حسن

م/ أحمد عبد الجواد

م/ محمد الشراوى

م/ محمود محمّد

م/ أحمد شوقي

م/ محمد حسن

م/ محمد الشراوى