

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

أعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين السفنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح)
(قطاع وادي النطرون - برج العرب) (اعمال طبقات الردم)

في المسافة من الكم ٧٠٠+٣٠١ إلى الكم ٧٠+٣٠٢ بطول ٧٧٠ كم

مستخلص (٢) جاري

المقاول بشركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ٨٠٠-٢٣-٢٠٢٤-٢٠٢٤

من بداية الاعمال حتى تاريخ ٢٠٢٤-٣-٥

رقم البند	بيان الاعمال	الفنه	الوحدة	الكمية طبقا للمقايمة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتي منسوب ٢٠ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٩٩.٠٠	م ٣	٣٦٨٨٠.٠٠	١٥٩٠٠.٠٠	١٥٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لافتات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده يراعي خصم التجارب المعملية الحد الادنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتى ٢٣-١٢-٢٠٢٤ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتى ٢٣-١٢-٢٠٢٤
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١١٣.٣٠	م ٣	٦٠.٠٠	٠.٠٠	٦٠.٠٠	٦٠.٠٠	٦٠.٠٠	٦٧٩٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٦٧٩٨.٠٠	٠.٠٠	
	السعر خلال شهر مارس طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١١٦.٩٠	م ٣	٢٨٠.٠٠	٠.٠٠	٢٨٠.٠٠	٢٨٠.٠٠	٢٨٠.٠٠	٣٢٧٣٢	٠.٠٠	٠.٠٠	٣٢٧٣٢.٠٠	٠.٠٠	
	السعر خلال شهر ابريل طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١١٧.١٠	م ٣	١٤٠.٠٠	٠.٠٠	١٤٠.٠٠	١٤٠.٠٠	١٤٠.٠٠	١٦٣٩٤	٠.٠٠	٠.٠٠	١٦٣٩٤.٠٠	٠.٠٠	
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	١١٧.٥٠	م ٣	٣٦٤٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٤٢٠.٠٠	١٥٤٢٠.٠٠	١٥٤٢٠.٠٠	١٨١١٨٥٠	٠.٠٠	٠.٠٠	١٨١١٨٥٠.٠٠	٠.٠٠	
	علاوه مسافه نقل الاتريه ١٢٧ كم	١٧٥.٠٠	م ٣	٢٩٥١٠.٠٠	١٢٧٢٠.٠٠	٠.٠٠	١٢٧٢٠.٠٠	١٢٧٢٠.٠٠	٢٢٢٦٠٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٢٢٦٠٠٠.٠٠	٠.٠٠	
	علاوه مسافه نقل الرمال ١٠٦ كم	١٤٥.٦٠	م ٣	٣٣٥٠.٠٠	٣١٨٠.٠٠	٠.٠٠	٣١٨٠.٠٠	٣١٨٠.٠٠	٤٦٣٠٠٨	٠.٠٠	٠.٠٠	٤٦٣٠٠٨.٠٠	٠.٠٠	
	علاوه مسافه نقل الرمال ١٢٥ كم	١٧٢.٢٠	م ٣	٤٠٢٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازنين طبقا لللائحه الشركة الوطنية	١٣.٠٠	م ٣	٣٦٨٨٠.٠٠	١٥٩٠٠.٠٠	٠.٠٠	١٥٩٠٠.٠٠	١٥٩٠٠.٠٠	٢٠٦٧٠٠	٠.٠٠	٠.٠٠	٢٠٦٧٠٠.٠٠	٠.٠٠	
اجمالي المستخلص														٤٧٦٣٤٨٢.٠٠
اجمالي ما سبق صرفه														٤٤٦٩٨٠٨.٠٠
اجمالي المستحق														٢٩٣٦٧٤.٠٠
مانتان وثلاثة وتسعون الف وستمانه واربعه وسبعون جنيها فقط لاغير														

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد


استشاري المصاحه (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض



رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس

"هاني محمد محمود طه"

٢٠٢٤/٣/٥