



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (1)

المقاول: شركة سيناء الهندسية للمقاولات والانشاءات والاعمال الهندسية رقم العقد(2024/2023/1139)

من بداية العمل حتى: 2024-5-12

رقم البند	بيان الأعمال	الفترة جنيه	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
								قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى مشسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (تسوية تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رشها بالمياد الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية علي زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.5 جنيه لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المجبرية طبقا لأفادة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	101.40	متر مكعب	8,311.502	0	7,900.000	7,900.000	0	7,900.000	0	0	0	801,060	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة
	463.50	متر مكعب	8,311.502	0	7,900.000	7,900.000	0	7,900.000	0	0	0	3,661,650	يراعى خصم التجارب المعملية	
	13.00	متر مكعب	8,311.502	0	7,900.000	7,900.000	0	7,900.000	0	0	0	102,700	الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد	
		علاوة مسافة النقل 311 كم علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية												
5-1	البلاطات الخرسانية بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم ر لحماية الاكتاف والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبرجسكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال تجهيز واستبدال مناسيب التربة الطينية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وتشطيب السطح وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي علي ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي).	457.00	متر مكعب	12,300.000	0	11,700.000	11,700.000	0	11,700.000	0	0	0	5,346,900	
5-2	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقنمات الحماية والميول الجانبية تتكون من 0.8 م3 سن دولوميت متدرج + 0.4 م3 رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فيبرجسكا) علي أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك 2سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنهو العمل علي أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 250 كجم / سم2 وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . يتم اضافة علاوة قدرها 5 جنيه بعد اول 10 متر رأسي علي ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن 5 متر رأسي).	2665.20	متر مكعب	216.000	0	205.000	205.000	0	205.000	0	0	0	546,366	
إجمالي قيمة المستخلص														10,458,676
فقط : عشر ملايين وأربعمائة وثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وستة وسبعون جنيها لا غير														

رئيس الإدارة المركزية منطقة غرب الدلتا الاسكندرية - مرسى مطروح عميد - مهندس / " هاني محمد محمود طه "	مدير عام المشروعات م / محمد حسني قياص	مدير المشروع (الهيئة) م / ابراهيم العنواوي	مهندس الاستشاري م / أسامة جوده 2024	مدير المشروع الاستشاري م / خالد فوزي 27	مهندس الاستشاري م / محمد خليل 27	مهندس الاستشاري م / محمد خليل 27	مدير المشروع المقاول م / محمد ناصر 27
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهوره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول تحريراً في : يدفع للمقاول مبلغ	ملحوظة : الفئات غير الواردة بسمك الشروط أضيفت من تحريراً في :						