

عملية: تنفيذ اعمال تدعيم التربة اسفل الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) في المسافة من كم 342+310 الي كم 341+700 بمنطقة الغريانيات

مستخلص رقم (1) جاري

في المده من بدء العمل حتى 15 / 5 / 2024

العقد رقم : 1385 / 2023 / 2024

تنفيذ / شركه قاصد خير للتوريدات العموميه والمقاولات

رقم البند	بيان الأعمال	المنطقه الخامسه غرب الدلتا (اسكندرية - مطروح)											
		الكميه بالعقد	الفنه	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	اجمالي الاعمال التي تمت حتى الان	جارى / نهائى	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات	
4	بالعدد اعمال نقل مكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ اعمال الخوازيق (وجة بحري)	4	270,000	عدد	270,000	0	3	3	جارى	0	810,000	مكتب جهاز الاتراf متواجد . العلامات الرشادية متواجدة . لافتات المشروع متواجدة . المهندسون متواجدون . مسؤول تامين سلامة المرور متواجد	
5	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر 60 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم / سم 2 على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسلیح) ونها العمل نهواً كاماً والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملأ اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	30,812	2,300	متر طولي	12,573	12,573	0	12,573	جارى	0	28,917,900	السيارات غير متواجده لمول مره مستخلص <i>مايلز جارى</i>	
7	بالمتر المكعب خرسانة لزوم ملو الكهوف والتجاويف الموجودة في التربة طبقاً لتقرير الجسات بمحتوى اسمنت لا يقل عن 450 كجم / 3م³ واجهاد لا يقل عن 400 كجم / 2م³ ويتم الحساب فعلياً في الموقع بعد صب الخازوق وبعد احتساب هالك 5% من القيمة النظرية للخازوق	3,042	1,600	متر مكعب	1,207	1,207	0	1,207	جارى	0	1,931,200	الحد الادنى من المعدات متواجد . البرنامج الزمني للمشروع متواجد . سيارات نقل العينات متواجدة . براغي تطبيق تصويب العقد . وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى 2024/11/1 . وثيقة التأمين المقاولين سارية حتى 2025/4/7	
18	بالطن توريد وتركيب ورص حديد التسلیح (60/40) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري حتى 12 متراً السعر يشمل التقاطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء، السعر شامل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد وال الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنها العمل نهواً كاماً طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات وتعليمات المهندس المشرف)	1,073	44,000	طن	280	280	0	280	جارى	0	12,320,000	الإجمالي <i>مايلز جارى</i>	
											43,979,100	ثلاثة وأربعون مليوناً وستعمائة وتسعة وسبعين ألفاً ومائة جنيهها فقط لا غير	
											43,979,100	القيمة الإجمالية بالجنيه لمستخلص جاري رقم (1)	



ثلاثة وأربعون مليوناً وستعمائة وتسعة وسبعين ألفاً ومائة جنيهها فقط لا غير

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هانى محمد محمود طه

فريان هذا الحساب صحيح ومظبوط وان المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها الى المقاول على الحساب نهائياً

دفع للمقاول مبلغ

ملحوظة: الغات غير الواردة بصل الشروط اعتمد من تحريراً في:

مدير عام مشروعات (الهيئة)

م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)

م/ علاء ابو رحمة

الاستشاري العام (سيسترا)

م/ احمد الكاشف

الشركة المنفذة
قائد خير للتوريدات العموميه والمقاولات
مدير المشروع
م/ محمد زكي

