

الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات كفر
بولين أعلى الرياح البحيرى



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
القيد : ٢٠٢٤ / /
التاريخ : ٢٠٢٤ / /

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى سيارات كفر بولين (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة بتروجت

ننشرف بأن نرفق لسيادتكم المستخلص رقم (١٢) جارى الخاص بالمشروع عالية .

يرجى التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتتبيه باللائزم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

التوقيع ()
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدير إدارة المشروعات
مهندس /
كارم إمام

مدير المشروع
مهندس /
محمد عماد



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى كفر بولين (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة : بتروجت

بالإحالة إلى مستخلص رقم (١٢) جارى

نتشرف بالإحاطة بوجود الأتى:

١. تجهيزات الموقع
٢. مكاتب الإشراف والإستشارى
٣. معمل الموقع
٤. أجهزة المساحة
٥. المعدات ومهندسين المشروع
٦. لوحات المشروع
٧. البرنامج الزمنى
٨. بوليصة التأمين
٩. وسائل تأمين وسلامة المرور
١٠. يتم مراجعة السيارات المحملة بالعقد بعرفة الإدارة العامة للمركبات

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،

التوقيع)

مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدير إدارة المشروعات
مهندس /
كارم إمام

مدير المشروع
مهندس /
محمد عماد

ملاحظة: العنق

بہايات. العوامہ			
رقم	التاریخ	حیثیہ	فرس
			TVONTS
			TVONTS

كتب المراجعة

زئیر القسم

[illegible]

تقيد في السجل برقم

(ب) الزكوة المبط

المحتمة والتاريخ

وجع

رئيس المصلحة

علامة

٢٠١ ————— سنة

(١) اقرار كاتب سجل المحرمات والتنازلات،

(٢) اقرار بأن القصة مرتبط بها على الاعتماد الم

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : —

المحتم ذو التاريخ

(ح) قید فی مسجد

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

مدیر اور رئیس الحسا

وكيل الحسابات

(2)

المختتم ذو التاريخ

(۲) محاسب

(٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف

الم

المناطق الثلاثة عشر / البحيرة
المقد رقم (2023/2022/1002)

العقد رقم (2023/2022/1002)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كثافة البند بالمقاييس	الفترة (جنيه)	كميات الإكمال (سابق تنفيذها)	كميات الإكمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	المتبقى صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقي بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٢	بالمر المسطح وتطهير و إزالة الأشجار شامل نقل ناتج التطهير خارج الموقع وكل ما يلزم لتوفير العمل كاملا طبقا لوصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	2م	١,٠٠٠	٦	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠	٦,٠٠٠	
٨	بالمقطوعة لكل تحويله مقفلة مع توفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية يلا مع التنفيذ طبقا لتعليمات جهاز الإشراف و تسليمه للأماكن التي تحددها الهيئة و البند غير شامل كسبر القاعنة	مقطوعة	٣	٥٠,٢٥٠	١	٠	١	٥,٢٥٠	٥,٢٥٠	٠	٥,٢٥٠	
٩	بالعدد فلك و إزالة اعمدة انارة و تسليمه للأماكن التي تحددها الهيئة و البند غير شامل كسبر القاعنة	عدد	٥	١,٤٠٧	٥	٠	٥	٧,٠٣٥	٧,٠٣٥	٠	٧,٠٣٥	
١١	بالمر الطولي أعمال الرقع المساحي للمرافق والمعبرضيات .	م-ط	٢٥٤	١١	١٤٠	٠	١٤٠	١,٥٤٠	١,٥٤٠	٠	١,٥٤٠	
١٤	بالمر الطولي أعمال الرقعات باير وبنيد شامل مما جميعه طبقا لوصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م-ط	٢٥٢	٢٥٢	٨٠٠	٠	٨٠٠	٣,٩٧٦	٣,٩٧٦	٠	٣,٩٧٦	
١٥	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل و السمر يشمل نقل الملحقات والمعدات والارناش طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	٤	٢٤٠,٠٠٠	٢	٠	٢	٤٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٠	٤٨,٠٠٠	
١٦	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل و السمر يشمل نقل الملحقات والمعدات والارناش اللازمة و يشمل فلك و نقل الماكينة بالمحطات و البند شامل مما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	٤	٥٠٠,٠٠٠	٣	٠	٣	١٥٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	٠	١٥٠,٠٠٠	
١٧	بالمر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ³ مع كسبر رؤوس الخوازيق لإعدادة رصفها بالمخادق فوقها على ألا تقل أطواران الشاير جديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخرطة و السمر يشمل الرصام المساحة ونقل مخلفات الحفر والكسبر إلى المقالب الموقية مع توفير العمل بها كاملا و السمر لا يشمل جديد التسليح و البند يشمل عمل اختبارات الموقيات الموقية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م-ط	٢,٢٠٠	٤,٢٠٠	١,١٥٦	٢٣,٦٨	١,١٧٩,٦٨	٢,٦٩٩,٢٠٠	٢,٧٧٤,٩٧٦	٠	٢,٧٧٤,٩٧٦	مكرر (٢٠٤١,٢٠) جديد نص جاريات صلبة بعلبات
١٨	بالمر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ³ مع كسبر رؤوس الخوازيق لإعدادة رصفها بالمخادق فوقها على ألا تقل أطواران الشاير جديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخرطة و السمر يشمل الرصام المساحة ونقل مخلفات الحفر والكسبر إلى المقالب الموقية مع توفير العمل بها كاملا و السمر لا يشمل جديد التسليح و البند يشمل عمل اختبارات الموقيات الموقية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م-ط	٦,٠٠٠	٤,٢٠٠	٣,٧٨٩	٧٨	٣,٨٦٦,٧٤	١٥,٩١٣,٨٠٠	٢٣,٦٩٥,٨٠٠	٠	١٦,٢٤٠,٣٠٨	
٢٣	بالمر الطولي تنفيذ خوازيق سندا قطر 80 سم من البولييثين طبقا للرسومات والمواصفات مع على أن تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م-ط	٢,٠٠٠	١,٩٥٠	١,٠٤٠	٢٢	١,٠٦٢,٢	٢,٠٧٨,٠٠٠	٤٢,٢٩٠,٠٠٠	٠	٢,٠٧٨,٠٠٠	وسائل تأمين سلامة المورد (مواصفة)
٢٥	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توفير الأحمال التي تحصل الخازوق تحت حمل يساوي 200% من حمل التشغيل والادراج المعدنية والموقية وأجهزة القياس والسمر يشمل خازوق التجربة قطر 100 سم يحصل التشغيل طبقا للرسومات وتوفر العمل بها كاملا و البند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل جديد التسليح) "و السمر لا يشمل خازوق التجربة"	عدد	١	١٨٠,٩٠٠	١	٠	١	١٨٠,٩٠٠	١٨٠,٩٠٠	٠	١٨٠,٩٠٠	المعدات مواصفة
٢٩	بالمر المكعب حفر اسكندنافي عمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والقلعة تشمل كل ما يلزم لتوفير العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	3م	٨٦	١,٠٠٠	٧٤	٠	٧٤	٦,٣٦٤	٦,٣٦٤	٠	٦,٣٦٤	لوحات المشروع مواصفة
٣١	بالخرق الآلية اسند الجانب الطريق السطحي المطور بعمق القاول وصولا لسطح الحياة لعمل الخوازيق اللازمة لاسند الجوانب الطريق السطحي المطور بعمق القاول داخل ميول الرعة و البند يشمل إزالة أعمال الردم بعد الانتهاء من الأعمال وتطهير الرعة حتى التسوية التجميعية للقرع والشرك مسؤولة مسؤولة كاملة عن سلامة أعمال الردم وتحميها الماكينة الخوازيق وسيارات سحب الخرسانة وقوة المعدات اللازمة لإتمام الأعمال والقلعة تشمل كل ما يلزم لتوفير العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	3م	٩١	٣٠,١٧٧	٢٢,٥٩٢	٢,٦٨٢	٢٥,٩٥٣,٦	٢,٠٥٥,٨٧٢	٢,٣٠٧,١٧٧,٦٠	٠	٢,٣٠٧,١٧٧,٦٠	
٣٣	بالمر المكعب خرسانة عادية للإسارات واسفل البلاطات الإنشائية بنسبة خلطة 3م:0,4 زلط 3م:0,4 رمل + 250 كجم اسمنت بورتلاندي عادي والكمية الموقية للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 200 كجم/سم ³ و لا يقل محتوى البولييثين 250 كجم/م ³ والقلعة تشمل كل ما يلزم لتوفير العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	3م	٤٠٠	١,٥٥٠	٥٠	١,٤٧	٥١,٤٧	٢,١٧٨,٥٠٠	٢,١٧٨,٥٠٠	٠	٢,١٧٨,٥٠٠	

عن الشركة المنفذة ::

6/20

1. Cyprinodontes

حضرت عیسیٰ ع

Job Number / P.2

رقم البند	نوع العمل	الفترة (جنية)	كميات الأعمال	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنية)	استقطاع أو حجز (جنية)	الباقى بعد الاستقطاع (جنية)	ملاحظات
٢٥	3م	٢٧٠٠	٢٢٥٠	١٠٠٦	٢٠٩	١٠٠٦٩	٢٢٣٢٥٠٠	٤٧٠٠٢٥٠٠	٢٢١٠٥٢٥٠٠	بالمنح المكعب خزيرانة مصب وصب خزيرانة مسطحة للمعدات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المملوكة على أن تكون الخلط والدمك ميكانيكي على الأقل المقاومة الميزة للمكعب القياسي الجرسانة المسلحة عن 300كجم/م2 ومحتوى الاسمنت 450 كجم/م3 وارتفاع 28 مم ومحتوى الاسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 استمنت بورتلاندى عادى او مقاوم كبريتات طبقا لتقرير الجرسات مع معالجة الخزيرانة بعد الصب طبقا للمواصفات والية تفضل اعمال الدم الخشبية كل ما يلزم فهو العمل كاملا طبقا لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والالية لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.
	علاوة زيادة محتوى الاسمنت الى 400 كجم / 3م وزيادة اجهاد الى 350 كجم / 2م	١٠٠٦	٢٠٩	٢٠٩	١٠٠٦٩	١٢٥٨٥٠	٢٢١٠٥٢٥٠٠		٢٢١٠٥٢٥٠٠	
٢٦	3م	٢٧٧٥	٢٢٥٠	٢٢٤	٢٢٩٩١	١٢٣٢٥٠٠	٤٧١٢١٢٥	٢٢٣٢٤١٢١٢٥	٧٤٤٠٠٢٠٣	بالمنح المكعب أعمال جرسانة مسطحة للأعمدة والاكشاف فوق مشرب ظهر المعدات مع تصميم الخلطة الجرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة الميزة للمكعب القياسي الجرسانة المسلحة 400 كجم/م2 ومحتوى الاسمنت 450 كجم/م3 وارتفاع 28 مم ومحتوى الاسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 استمنت بورتلاندى عادى او مقاوم كبريتات طبقا لتقرير الجرسات مع معالجة الخزيرانة بعد الصب طبقا للمواصفات والية تفضل اعمال الدم الخشبية كل ما يلزم فهو العمل كاملا طبقا لرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والالية لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.
	١- ارتفاع حتى 6 متر من مشرب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	١٠٠٠	٢٢٥٠	٢٢٤	٢٢٩٩١	١٢٣٢٥٠٠	٤٧١٢١٢٥	٢٢٣٢٤١٢١٢٥	٧٤٤٠٠٢٠٣	
	ب- ارتفاع من 6- 9 متر من مشرب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٨٠٠	٢٢٥٠	٢٢٤	٢٢٩٩١	١٢٣٢٥٠٠	٤٧١٢١٢٥	٢٢٣٢٤١٢١٢٥	٧٤٤٠٠٢٠٣	
٢٧	3م	٢٨٧٥	٢٢٥٠	٧٢٢	٨٠٨٢٩	٢٢٣٧٧٠٠٠	٤٧١٢١٢٥	٢٢٣٢٤١٢١٢٥	٢٢٣٢٤١٢١٢٥	بالمنح المكعب أعمال جرسانة مسطحة لزود القطار المينوي وكويستانتا حسب الابعاد الموضحة بالرسومات بورتلاندى جرسانة ذات جهد لا يقل عن 450 كجم/م2 ومحتوى السمني 450 كجم استمنت بورتلاندى عادى للمر المكعب من الجرسانة وحديد التسليح طبقا بالامين لرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح العلوى ومعالجته والسمر لاربعمل حديد التسليح وابند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل ما يلزم فهو العمل كاملا طبقا لرسومات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	١- ارتفاع حتى 6 متر من مشرب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	١٠٠٠	٢٢٥٠	٧٢٢	٨٠٨٢٩	٢٢٣٧٧٠٠٠	٤٧١٢١٢٥	٢٢٣٢٤١٢١٢٥	٢٢٣٢٤١٢١٢٥	
	ب- ارتفاع من 6- 9 متر من مشرب ظهر المخدة حتى اسفل الاطارات أو البلاطات.	٥٠٠	٢٢٥٠	٧٢٢	٨٠٨٢٩	٢٢٣٧٧٠٠٠	٤٧١٢١٢٥	٢٢٣٢٤١٢١٢٥	٢٢٣٢٤١٢١٢٥	
٢٨	3م	٢٢٠٥٠	٢٢٥٠	٢٢٧	٢٢٧	٢٩٢٢٥٠	٢٩٢٢٥٠	٢٩٢٢٥٠	٢٩٢٢٥٠	١- ارتفاع حتى 6 متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.
	ب- ارتفاع من 6- 9 متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	١٨٠٠	٢٢٥٠	٢٢٧	٢٢٧	٢٩٢٢٥٠	٢٩٢٢٥٠	٢٩٢٢٥٠	٢٩٢٢٥٠	
	ج- ارتفاع من 9- 12 متر من مشرب الأرض الطبيعية حتى اسفل البلاطات.	١٨٠	٢٢٥٠	٢٢٧	٢٢٧	٢٩٢٢٥٠	٢٩٢٢٥٠	٢٩٢٢٥٠	٢٩٢٢٥٠	
	د - علاوة زيادة محتوى اسمنتى إلى 500 كجم/ 3م/ وزيادة اجهاد إلى 500 كجم/ 2م+ اضافات خاصة طبقا لاعتماد استشاري الهيئة الإدارية المركزية لبيوت الكباري.	٤١٢٣٠	٢٢٥٠	٩٩	٢٢٧	٢٩٢٢٥٠	٨١٢٣٠	١٤٧٥٥٠٠	١٤٧٥٥٠٠	
٤١	3م	٢٢٠٠	٢٢٥٠	٤٩٣	٤٩٣	٢٢٠٤٥	١٤٤٦٤٢١٠	٢٢٠٤٥	١٤٤٦٤٢١٠٠	بالمنح المكعب اعمال جرسانة مسطحة (Fair Face) لزود البلاطة على الخوازيق وكويستانتا مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450كجم/م2 ومحتوى اسمنت 450 كجم/م3 والسمر لا يشمل حديد التسليح
	١- علاوة زيادة محتوى اسمنتى إلى 500 كجم/ 3م/ وزيادة اجهاد إلى 500 كجم/ 2م+ اضافات خاصة طبقا لاعتماد استشاري الهيئة الإدارية المركزية لبيوت الكباري.	١٢٠٠	٢٢٥٠	٤٩٣	٤٩٣	٢٢٠٤٥	١٤٤٦٤٢١٠	٢٢٠٤٥	١٤٤٦٤٢١٠٠	
٤٢	3م	٢٢٠٠	٢٢٥٠	٤٩٣	٤٩٣	٢٢٠٤٥	١٤٤٦٤٢١٠	٢٢٠٤٥	١٤٤٦٤٢١٠٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزود جميع العناصر الانشائية الكبريتي والسمر يشمل التغطية طبقا لرسومات وعلى أن ترد برسومات الملاء والسمر يشمل أيضا الاختبارات وكى المعدات اللازمة لنقل الحديد والصلب الممكّن داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصييت وضع وتشكيل ورفق الحديد والسمر يشمل كل ما يلزم فهو العمل كاملا طبقا لرسومات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
	حديد (D) مقاوم للزلازل	٠٠٠٠	١٨٤٠	٢٧٠٥٤٠	١٨٨٧٠٥٤٠	٤٨٨٧٠٠٠٠	٤٩٤٨١٠٠٠٠	٤٩٧٥٤٨١٠٠٠٠	٤٩٧٥٤٨١٠٠٠٠	
	١- اعمال الحصى المتأخر									
٥٢	٣م	١٠٠٠	١٠٢٥٠	١١٧٠٦	١٢٠٠٠	١٤٧٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	بالمنح الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بالحصى المتأخر طبقا لرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحمولة تصميمية 320 طن بحيث لا يقل محتوى الخوازيق الاسمنتى عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الجرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/م2 مع كسبر رؤوس الخوازيق المتأخر ابعادة ريفتها بالمخدرات فوقها على الأقل اقل احوال المتأخر حديد الخوازيق عن 60 موز قطر السيج داخل المخدنة والسمر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسبر الى المقالب الموية مع فهو العمل كاملا والسمر لا يشمل حديد التسليح أو التيسوات والبيد يشمل عمل الاختبارات الفنية والرسومات وحسب تعليمات الخوازيق على أن تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف
٥٣	٣م	١٠٠٠	١٠٢٥٠	١١٧٠٦	١٢٠٠٠	١٤٧٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	بالمنح المسطح اعمال دسمة لقواعد المجرى المتأخر والهيكى المتأخر في الجزء المحصور بين اول دعامة للمجرى المتأخر والبر على أن يتم احتساب الجرسانة المسلحة للجزء العلوى كجرسانة بر وتشمل التجهيزات الخاصة لخدمة المتأخر الاسفلية (دسمة) والتوريد يشمل عمل جميعه اعمال توريد وقد القيسونات المؤقتة وتركيب ولامر الكمر اعل القيسونات والتوريد الزيادة القيسونات داخل القيسونات وعمل كل ما يلزم لاجهاه العمل طبقا لرسومات التفيذية وفك القيسونات والكمر وتقليها خارج القيسونات والمجرى المتأخر
٥٤	2م	٢٠٠٠	٢٨٠٠٠	٢٥٧	٢٦٦٠٩٦٥	١٦٧٠٢٠٠٠	٧١٩٠٦٠٠٠٠	٧٢٦٠٢٠٠٠	٧٢٦٠٢٠٠٠	بالمنح الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بالحصى المتأخر طبقا لرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحمولة تصميمية 320 طن بحيث لا يقل محتوى الخوازيق الاسمنتى عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الجرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/م2 مع كسبر رؤوس الخوازيق المتأخر ابعادة ريفتها بالمخدرات فوقها على الأقل اقل احوال المتأخر حديد الخوازيق عن 60 موز قطر السيج داخل المخدنة والسمر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسبر الى المقالب الموية مع فهو العمل كاملا والسمر لا يشمل حديد التسليح أو التيسوات والبيد يشمل عمل الاختبارات الفنية والرسومات وحسب تعليمات الخوازيق على أن تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف
٥٦	٣م	٧٠٠	٢٠٠	٥٢٠	٥٢٠	٢٠٠٤٧٥٠٠٠٠	٢٠٠٤٧٥٠٠٠٠	٢٠٠٤٧٥٠٠٠٠	٢٠٠٤٧٥٠٠٠٠	

عن الهيئة:

استشاری الہیۃ :

من الشركة المنفذة :

July 17

٣/ صاحبین النحر اوی

م / 5 كارم امام

$$\sqrt{m}$$

Chloro
3/4/2012

مصحفي فتحي عزام

جدة / م.م

من يد العمل وحى تاريخ 2024/5/31

مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)
مستخلص جاري رقم (12)

المنطقة الثانية عشر / البحرية
المقد رقم (2023/2022/1002)

رقم البند	نوع العمل	إجمالي قيمة الأعمال	الوقت (جنيه)	كميات تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت حتى الآن	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٥٩	بالطن توريد و تركيب القسوزات دائمة معنينة للخرابيق صلب 36 المبالغ جزائيا بأقطار و سماكات مختلفة واختيارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشاري والفترة تشمل توريد و دهان مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدأ و طبقا لأصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندسين المشرف.	طن	٣٩٠	٢٨٣	٥,٨٣	٢٨٨,٨٣	٨,٧٢٣,٠٠٠	١٨,٧٢٣,٠٠٠	٨,٩٥٣,٧٢٣,٠٠٠		٨,٩٥٣,٧٢٣,٠٠٠	
٦٠	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزود القواعد الخرسانية بالمجري الصلي جهه 350 كجم/م2 مخزوي استنقي لا يقل عن 400 كجم/م3 و الفترة تشمل المعدات اللازمة للخدمة والصب في المجري المائي و كل ما يلزم لنهول الأعمال طبقا لأصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح	3م	٤٠٠	٢٧٥	٥,٨٠	٢٨٠,٨٠	٧١٢,١٢٥,٠٠٠	١٥,٥١٠,٠٠٠	٧٢٨,٦٧٦,٠٠٠		٧٢٨,٦٧٦,٠٠٠	
٦١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزود الاعمدة الخرسانية بالمجري الصلي جهه لا يقل عن 400 كجم/م2 و محتوى أسمنت 450 كجم/م3 مع السمك البيناميكي و الفترة تشمل المعدات اللازمة للخدمة والصب في المجري المائي و كل ما يلزم لنهول الأعمال طبقا لأصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح	3م	٢٠٠	٣٤٥٠	٧٩	٢,٤١٣	٧٢٢,٥٥٣,٠٠٠	٨,٣٥٩,٣٥٠	٢٨٠,٩٠٩,٣٥٠		٢٨٠,٩٠٩,٣٥٠	
٦٥	بالطن توريد و تشغيل وتركيب ونقل داخل المجري المائي و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزود جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسمر يشمل القطعي طبقا للرسومات وعمل الوصل التي لم ترد برسومات المصمم والسمر يشمل أيضا الاختبارات وكس المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل وضع الحديد والسمر يشمل كل ما يلزم لنهول العمل نهوا كمالا طبقا لأصول الصناعة والموصفات وتعليمات المهندسين المشرف . حديد [D] مقاوم للزلازل	طن	١,٤٥٥	١٥٢	٣,٧٥٤	١٥٥,٧٥٤	٤,١٠٤,٠٠٠,٠٠٠	١٠,١٣٥,٨٠٠	٤,٢٠٥,٣٥٨,٠٠٠		٤,٢٠٥,٣٥٨,٠٠٠	
١٠٢	بالمقطوعة عمل دراسة هيدروليكية للمجري الملاحي الرياح البحري لتحديد أماكن الاعمال المناسبة للكوبري	مقطوعة	٢	٢	٠	٢	٦٠,٢٠٠,٠٠٠	٠	٦٠,٢٠٠,٠٠٠		٦٠,٢٠٠,٠٠٠	
تأميناً دراسة هندسية للشبكة												
تأميناً: التسهيلات												
بالطن تسهيلات توريد صلب مشغول 52 كرواني للاجزاء المعدنية بالمجري المائي												
بالطن توريد وتشغيل وتركيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزود جميع العناصر الإنشائية للكوبري												
إجمالي قيمة الأعمال												
١١٥,٦٣٧,٩٦٥												
١٠٨,٨٨٠,٦٦١												
٦,٧٥٧,٣٠٤												
إجمالي قيمة الأعمال السابقة												
قيمة مستخلص جاري رقم (12)												
إجمالي قيمة الأعمال												
قيمة الأعمال السابقة												
قيمة المستخلص الحالي جاري رقم (12)												
١١٥,٦٣٧,٩٦٥												
١٢,٢٥٥,٧١٥												
٤,٦١٧,٧٥٠												
٤,٦١٧,٧٥٠												
١٣,٨٥٣,٢٥٠												
١٣,٨٥٣,٢٥٠												
١١٥,٦٣٧,٩٦٥												

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
م / مجدى عبد السلام عامر

مدير إدارة المشروعات :
م / كادام امسام

م / صابر بن النجراوى
م / محمد عماد

عن الهيئة :
م / مصطفى فتحى عزام


عن الشركة المنفذة :
م / حمادة محمد كامل

Date: 2024/5/31
Project No.:
Action By: ١٢

مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحيري)

31/05/2024

رقم البند	البند	الوحدة	الاجمالي
١٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالكمرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل الكمره والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	١,١٧٩,٦٨
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ² مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	٣,٨٦٦,٧٤
٢٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر 80 سم من البنتونيت طبقا للرسومات والمواصفات على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	١,٠٦٢,٢٠
٣١	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بآتربة صالحة الموردة بمعرفة المقاول وصولا لسطح المياة لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذ داخل ميول التربة	م ³	٢٥,٣٥٣,٦
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط 3م0.8 زلط + 3م0.4 رمل + 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 200 كجم /سم ²	م ³	٥١,٤٧
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم ² بعد 28 يوم و محتوى الاسمنت لا يقل عن 350 كجم/م ³ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية و كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ³	١,٠٢٦,٩
٣٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة فوق منسوب ظهر المخدرات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم ² و محتوى الاسمنت 450 كجم/م ³ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م ³	٢٦٩,٩١
٣٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبري و الهامات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم /سم ² ومحتوى اسمنت لا يقل عن 450 كجم / م ³ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.	م ³	٨٠٨,٣٩٣



عن المكتب الإستشارى

عن الشركة المنفذة

م/ مصطفى فتحى عزام


د.م/ حمادة محمد كامل




مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحيري)

31/05/2024

رقم البند	البند	الوحدة	الاجمالي
٤٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	١,٨٨٧,٥٤٠
٥٣	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالمجرى المائي والبند شامل مما جميعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٢٠
٥٤	بالمتر المصطح أعمال دمسة لقواعد المجرى المائي والهيكل العلوي في الجزء المحصور بين اول دعامة للمجرى المائي والبر علي ان يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوي كخرسانة بر وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة المائية السفليه (دمسه) و البند يشمل مما جميعه اعمال توريد و دق القيسونات الموقفة و تركيب و لحام الكمر اعلى القيسونات و توريد الرمال المثبتة داخل القيسونات و عمل كل ما يلزم لانتهاء العمل طبقاً للرسومات التنفيذية و فك القيسونات و الكمر و نقلها خارج المجرى المائي	م2	٢٦٢,٩٦٥
٥٩	بالطن توريد و تركيب قابسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حرارياً باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقاً للتصميم المعتمد من الاستشاري و الفنة تشمل توريد و دهان مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدأ و طبقاً لاصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.	طن	٢٨٨,٨٣
٦٠	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية بالمجرى المائي جهد 350 كجم/سم2 مخنثى اسمنتى لا يقل عن 400 كجم/م3 و الفنة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائي و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً لاصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح	م3	٢٨٠,٨
٦١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة الخرسانية جهد لا يقل عن 400 كجم/سم2 مع الدمك الديناميكي ومحتوي اسمنت لا يقل عن 450 كجم/م3 و الفنة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائي و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً لاصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح	م3	٨١,٤٢
٦٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائي و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	١٥٥,٧٥٤



عن المكتب الاستشاري

عن الشركة المنفذة

م/ مصطفى فتحى عزام

د.م/ حمادة محمد كامل




مشروع كوبرى كلى بولين

17

رقم البند

30/11/2023

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ ملم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم^٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق الطيا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على الا تقل اطوال اشارة حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع ن هو العمل ن هو كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف

المحور	عدد الخوازيق	الطول القطي	القطر	مجموع اطوال الخوازيق القطي
L05	4	24.19	1	96.76
L06	2	23.5	1	47
L07	2	21.5	1	43
L08	2	21.5	1	43
L09	2	21.5	1	43
L10	2	22.5	1	45
L11	2	22.5	1	45
L12	2	22.5	1	45
L13	2	26.5	1	53
L14 - 1	2	25.5	1	51
L14 - 2	2	25.5	1	51
L15	2	25.48	1	50.96
L16	2	25.48	1	50.96
R4	4	27.5	1	110
R5	2	29.5	1	59
R6	2	29.5	1	59
R7	2	29.5	1	59
R8	2	29.5	1	59
R9	2	27.5	1	55
R10	2	28.5	1	57
R11	1	28.5	1	28.5
R12	1	28.5	1	28.5
اجمالى الكمية بالمتر الطولى				1179.68

المكتب الاستشارى

مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة

بتروجت

مشروع كوبرى كفر بولين

18

رقم البند


31/01/2024

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم^٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع ن هو العمل ن هو كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف

المحور	عدد الخوازيق	الطول الفعلى	القطر	مجموع اطوال الخوازيق الفعليه
L01	4	24.24	1.2	96.96
L02	4	23.24	1.2	92.96
L03	4	22.19	1.2	88.76
L04	4	26.19	1.2	104.76
A8S	4	27	1.2	108
A08	8	30	1.2	240
A07	8	25	1.2	200
A10	8	35	1.2	280
R02	4	28.5	1.2	114
R03	4	30.5	1.2	122
خوازيق سند(R12)	46	20.9	1.2	961.4
خوازيق سند(L16)	61	23.9	1.2	1457.9
اجمالى الكمية بالمتر الطولى				3866.740 3866,74

PENTA
Date: 1 / 1 / 20
Action By: / مصطفى فتحى عزام
عن المكتب الاستشارى

عن الشركة المنفذة
د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحيري)

٢٣

رقم البند

31/01/2024

بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر ٨٠ سم من البنتونيت طبقا للرسومات والمواصفات مع على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف

البند	عدد الخوازيق	الطول (م)	الاجمالي (م)	ملاحظات
R12	51	9.4	479.4	
L16	62	9.4	582.8	
اجمالي الكمية بالمتر الطولى			1062.2	

الاستشارى

فتحي عزام

P E N T A
Date: 1 / 20
Act No.
Action By:

١٣

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

By user: Administrator

Drawing: D:\1.5-1\1.5-1\بولين احصر كميات بولين اميل D:\1.5-1\1.5-1\بولين احصر كميات بولين اميل.dwg

Volume Summary

Name	Type	Cut Factor	Fill Factor	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
A10	full	1.000	1.000	230.10	0.33	173.18	172.85<Fill>
الجزء الاول (A8-L5) (1)	full	1.000	1.000	3634.23	0.00	2890.29	2890.29<Fill>
ردم خوازيق سند رامب B	full	1.000	1.000	2000.61	11.41	4058.33	4046.92<Fill>
الجزء الثالث ميل 1.5-1 (1)	full	1.000	1.000	3217.51	5.99	7372.25	7366.25<Fill>
ردم خوازيق سند رامب A	full	1.000	1.000	2139.28	124.09	6363.38	6239.29<Fill>
الجزء الثاني (L6-L16)	full	1.000	1.000	3371.15	6.72	4644.67	4637.95<Fill>

Totals

	2d Area (sq.m)	Cut (Cu. M.)	Fill (Cu. M.)	Net (Cu. M.)
Total	14592.89	148.55	25502.10	25353.55<Fill>

* Value adjusted by cut or fill factor other than 1.0

PRINT
Date: 1 / 120
Project No.
Action By:

مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحيري)

بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط ٣٠٠.٨ زلط + ٣٠٠.٤ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم^٢ و لا يقل محتوى الأسمنت ٢٥٠ كجم/م^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.

33			
المحور	عدد القواعد على المحور	الكمية عادية	ملاحظات
R02	1	3.392	
R03	1	3.392	
R04	1	3.688	
L01	1	3.392	
L02	1	3.392	
L03	1	3.392	
L04	1	3.392	
L05	1	3.688	
A08	2	6.784	
A8S	1	3.392	
A07	2	6.784	
A10	2	6.784	
الاجمالي بالمتر المكعب		51.472	

مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحيري)

٣٥

رقم البند


30/11/2023

بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات و الأساسات و البلاطات الانتقالية و كافة العناصر الانشائية المدفونة على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٣٠٠ كجم/سم^٣ بعد ٢٨ يوم و محتوى الأسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م^٣ أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

المحور	عدد القواعد على المحور	الكمية (م ^٣)	ملاحظات
R02	1	64.800	
R03	1	72.000	
R04	1	56.250	
L01	1	72.000	
L02	1	72.000	
L03	1	64.800	
L04	1	72.000	
L05	1	56.250	
A08	2	144.000	
A8S	1	64.800	
A07	2	144.000	
A10	2	144.000	
الاجمالى بالمتر المكعب		1026.900	

 عن المكتب الاستشارى
 م/ مصطفى فتحى عزام
 T A / 20

 عن الشركة المنفذة
 م/ حمادة محمد كامل
 سويلم



مشروع كويرى كفر بواين

36

رقم البند

30/11/2023

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط و الدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة ٤٠٠ كجم/سم^٣ و محتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/م^٣ أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود رأسياً تماماً ومتعامداً على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للاستطاح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

المحور	عدد الأعمدة على المحور	الكمية (م ^٣)	ملاحظات
الأعمدة فوق القواعد	1	230.826	
الأعمدة المولدة	1	39.085	
اجمالى الكمية بالمتر المكعب		269.911	

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحي عزام

عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبرى كفر بولين

37

رقم البند

31/03/2024

بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق اعمدة الكوبرى و الهوامات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم /سم 2 ومحتوى اسمنت لا يقل عن 500 كجم /م 3 والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى و تعليمات المهندس المشرف.

المحور	عدد الهوامات	الكمية (م ³)	اجمالى الكمية (م ³)	ملاحظات
R4	1	15.300	15.300	
R7	1	30.720	30.720	
L5	1	22.320	22.320	
L8	1	30.720	30.720	
L11	1	30.720	30.720	
L3	1	49.255	49.255	
A8S	1	49.255	49.255	
A7	2	59.319	118.637	
A8_2	1	59.319	59.319	
A8_1	1	62.841	62.841	
A10	2	59.319	118.637	
R2	1	49.255	49.255	
A9S	1	49.255	49.255	
A9_1	1	62.841	62.841	
A9_2	1	59.319	59.319	
اجمالى الكمية بالمتر المكعب			808.393	

PENTA
Date: / / 20
Project No.
Action By:

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

43

رقم البند

31/03/2024

مشروع كوبرى كفر بولين

بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهواً العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات والتعليمات للمهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

ملاحظات	اجمالى الوزن (بالطن)	عدد	البند
	1173.830	1	الخوازيق
	199.537	1	حديد القواعد والاعمدة
	159.149	1	حديد الهامات
	27.524	1	حديد الاعمدة المونو
	177.052	1	SOP
	140.451	1	BOX
	1877.543		اجمالى الكمية بالطن

PENTA	
Date:	/ / 20
Project No.	
Action By:	

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

بالممر الطولي أعمال الجسات بالمجرى المائي والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

رقم البند	53					
م	الأعمال	الوحدة	العدد	العمق (م)	الإجمالي	ملاحظات
1	B01	م	1	40	40.000	
2	B02	م	1	40	40.000	
3	B03	م	1	40	40.000	
الإجمالي					120.000	

المكتب الاستشاري
 مكتب بنتا للاستشارات الهندسية

الشركة المنفذة
 بتروجت

P E N T A
Date: 1 / 2015
Project No. 
Action By: 



مشروع كويرى كفر بولين - (أعلى الرياح البحيري)

31/01/2024

٥٤

رقم البند

بالمتر المسطح اعمال دمسة لقواعد المجرى المائى و الهيكل العلوى في الجزء المحصور بين اول دعامة للمجرى المائى و البر على ان يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوى كخرسانة بر و تشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الشدة المائية السفليه (دمسه) و البند يشمل مما جميعه اعمال توريد و دق القيسونات المؤقتة و تركيب و لحام الكمر اعلى القيسونات و توريد الرمال المثبتة داخل القيسونات و عمل كل ما يلزم لانهاء العمل طبقا للرسومات التنفيذية و فك القيسونات و الكمر و نقلها خارج المجرى المائى

المحور	الطول (م)	العرض (م)	عدد القواعد فى المحور	الكمية (م ^٢)	ملاحظات
A09	6	6	2	72	
A9S	6	6	1	36	
R1	6	6	1	36	
هامة A9-1	12.29	3.5	1	43.015	
هامة A9-2	11.7	3.5	1	40.95	
هامة A9S	10	3.5	1	35	
اجمالى الكمية بالمتر المسطح				262.965	

عن المكتب الاستشارى

د.م/ حمادة محمد كامل


عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

Project No. 1 / 20

By: /

1



مشروع كويري كفر بولين - (أعلى الرياح البحيري)

٥٩

رقم البند

31/01/2023

بالطن توريد و تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشاري و الفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدأ و طبقا لاصول الصناعة

البند	العدد	السفك (م)	الاجمالي (طن)	ملاحظات
محور (L13)	1	0.008	1.847	
محور (L14-1)	1	0.008	1.787	
محور (L14-2)	1	0.008	1.891	
محور (L15)	1	0.008	1.877	
محور (L16)	1	0.008	1.811	
محور (R01)	4	0.008	9.044	
محور (R02)	2	0.008	3.337	
محور (R03)	2	0.008	3.284	
محور (R04)	2	0.008	2.794	
محور (R05)	1	0.008	1.891	
محور (R06)	1	0.008	1.600	
محور (R07)	1	0.008	1.891	
محور (R08)	1	0.008	1.891	
محور (R09)	1	0.008	1.578	
محور (R10)	1	0.008	1.791	
محور (R11)	1	0.008	1.891	
محور (R12)	1	0.008	1.592	
محور (A08)	4	0.008	9.996	
محور (A09)	8	0.008	19.992	
محور (A9S)	4	0.008	9.996	
خوازيق سند (R12)	46	0.008	80.745	
خوازيق سند (L16)	61	0.008	126.307	
اجمالي الكمية بالطن			288.829	

عن المكتب الاستشاري

م. مصطفى فتحى عزام

P E N T A
Date: 1 / 1 / 20
Project No.
Action By:

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبري بولين - (أعلى الرياح البحري)

30/11/2023

بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية جهد ٣٥٠ كجم/سم^٢ محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م^٣ و الفلّة تشمل المعدات المانيّة اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائي و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح

60	رقم البند					
المحور	الطول(م)	العرض(م)	الارتفاع(م)	عدد القواعد على المحور	الكمية مسلحة(م ^٣)	ملاحظات
A09	6	6	2	2	144	
A9S	6	6	1.8	1	64.8	
R1	6	6	2	1	72	
اجمالى الكمية بالمتر المكعب					280.800	

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة

م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبرى كفر بولين

61

رقم البند

31/01/2024

بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة الخرسانية جهد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم^٢ مع الدمك الديناميكي ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م^٣ و الفنة تشمل المعدات المائية اللازمة للخدمة والصب فى المجرى المائى و كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح

المحور	عدد الاعمدة على المحور	الكمية (م ^٣)	ملاحظات
TAG A9	2	41.579	
A9S	1	15.443	
R1	1	3.611	
TAG R1	1	20.790	
اجمالى الكمية بالمتر المكعب		81.423	

عن المكتب الاستشارى

د.م/ حمادة محمد كامل

P E N T A
Date: / / 20
Action By:
م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل

١٢

مشروع كويرى كفر بولين

65

رقم البند

31/01/2024

بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ طول حتى ١٢ متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكويرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلا التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل

ملاحظات	اجمالى الوزن (بالطن)	عدد	البند
	96.043	1	الخوازيق
	59.711	1	حديد القواعد والاعمدة
	155.754		اجمالى الكمية بالطن

عن المكتب الاستشارى
Project No.
Action By: م/ مصطفى فتحى عزام

١٣

عن الشركة المنفذة
د.م/ حمادة محمد كامل

