

مستخلص جاری (۱)

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

بتاریخ : ۰۱ / ۰۷ / ۲۰۲۴

العقد رقم : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٩)

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٣

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقاييس المعدلة رقم (١)	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءاته	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات	
										قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه		
١ - ٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (2٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياة الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه للكم بالزيادة . -البند لا يشمل القيمة المحجرية.	٧٥,٥٠	٩٣٠٠٠	٣م	٠,٠٠	٥٤٤٩٦,٩٧	٥٤٤٩٦,٩٧	٥٤٤٩٦,٩٧	جارى ١	%٩٨,٥	٤٠٥٢٨٠٣,٤٢	٠,٠٠	٤٠٥٢٨٠٣,٤٢	المعدات متواجدة.
	لمسافة النقل حتى ٢ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) .	٢٠٣,٠٠		٣م	٠,٠٠	٥٤٤٩٦,٩٧	٥٤٤٩٦,٩٧	٥٤٤٩٦,٩٧	جارى ١	%٩٨,٥	١٠٨٩٦٩٤١,٦٤	٠,٠٠	١٠٨٩٦٩٤١,٦٤	فريق العمل متواجد .
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٤٧ كم - ٢ كم) (محجر مودرن بيلد)	٤٨,٠٤٨		٣م	٠,٠٠	٥٤٤٩٦,٩٧	٥٤٤٩٦,٩٧	٥٤٤٩٦,٩٧	جارى ١	%٩٨,٥	٢٥٧٩١٩٣,٣٦	٠,٠٠	٢٥٧٩١٩٣,٣٦	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	رسوم المواد المحجرية طبقا لبند العقد (محضر المادة المحجرية) (33) * (1.3) نسبة الانتفاش * (١,١٢) استقطاعات المواد المحجرية	١٣,٠٠		٣م	٠,٠٠	٥٤٤٩٦,٩٧	٥٤٤٩٦,٩٧	٥٤٤٩٦,٩٧	جارى ١	%٩٨,٥	٦٩٧٨٣٣,٧٠	٠,٠٠	٦٩٧٨٣٣,٧٠	البرنامج الزمنى متواجد .
		رسوم الكارتات والموازن طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .												
٤ - ٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقه من النسيج الصناعي جيوتكستائل التداخل لايقل عن ١٠% ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيليه المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	٤٢,٠٠	٥٠٠٠٠	٢م	٠,٠٠	٣٣٤٩١,٠٠	٣٣٤٩١,٠٠	٣٣٤٩١,٠٠	جارى ١	%٩٨,٥	١٣٨٥٥٢٢,٦٧	٠,٠٠	١٣٨٥٥٢٢,٦٧	لافتات المشروع متواجدة .
	ذات وزن لايقل عن ٤٠٠ جم / م ^٢													
الإجمالى														
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص														
اجمالى قيمة الاستقطاعات														
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات														
ما سبق صرفه														
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)														

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وفرد
سبق صرفها إلى

المقاول تحريراً لهي ٠٣ / ٠٧ سنة ٢٠٢٤ المحاسب

يدفع الى المقابل مبلغ

نہایتیا

ملاحظة الفئات

تحریر آفي ۰۳ / ۰۷ سنة ۲۰۲۴

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير ادارة المشروعات

م / احمد ابو دقيقة

م / کارم امام

مهندس تنفيذ المشروع

سيمنترا للاستشارات الهندسية

مراجعة المسئلة -
مضيا فقط -
احمدي

الاستشاري العام

مدير المشروع (الاستشاري)

مکتب ابد خالد قنديل

المدير التنفيذي للمشروع (الاستشاري)

مکتب ا.د. خالد قنديل

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مكتب أ.د. خالد قنديل

استشاري المساحة

مکتب XYZ

الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المناظر وشركاه

م / محمد احمد يوسف