



عن عملية : أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السفنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) قطاع البحيرة لتنفيذ المسافة من الكم ٢٧٦+٤٤٠ إلى الكم ٢٧٧+٥٠٠ بطول ١,٠٦ كم (أعمال الحفر والردم وسن الفلتر والجيو تكتس تايل) (بالأمر المباشر)

مستخلص جارى (١)

الإدارة المركزية (المنطقة الثالثة عشر)

بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠١

العقد رقم : (٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٧)

شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٣

مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد	كمية البند بالمقاييس (المعدلة رقم ١)	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	نسبة الصرف	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه								قرش / جنيه		قرش / جنيه	
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لايزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2٠ متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لايزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الاقل نسيه تحمل كاليغورينا عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. والفئة شاملة بالمتر المكعب.	٧٥,٥٠	٤٠٠٠٠	م٣	٠,٠٠	٢٠٦٠٣,٣٥	٢٠٦٠٣,٣٥	جارى ١	٩٧,٠%	١٥٠٨٨٨٦,٣٤	٠,٠٠	١٥٠٨٨٨٦,٣٤	التقارير (المبنى - الإسيوى - الشهرى) متواجدة.
	لمسافة النقل حتى ٢ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) .	١٥٥,٤٠		م٣	٠,٠٠	٢٠٦٠٣,٣٥	٢٠٦٠٣,٣٥	جارى ١	٩٧,٠%	٣١٠٥٧٠٧,٧٧	٠,٠٠	٣١٠٥٧٠٧,٧٧	المعدات متواجدة.
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١١٣ كم - ٢ كم) (محجر مودرن بيلد)	٤٨,٠٤٨		م٣	٠,٠٠	٢٠٦٠٣,٣٥	٢٠٦٠٣,٣٥	جارى ١	٩٧,٠%	٩٦٠٢٥١,٢٧	٠,٠٠	٩٦٠٢٥١,٢٧	فريق العمل متواجد .
	رسوم المواد المحجرة طبقا لبند العقد (محضر المادة المحجرة) (33)*(1.3) نسبة الانتفاش*(١,١٢) استقطاعات المواد المحجرة	١٣,٠٠		م٣	٠,٠٠	٢٠٦٠٣,٣٥	٢٠٦٠٣,٣٥	جارى ١	٩٧,٠%	٢٥٩٨٠٨,٢٤	٠,٠٠	٢٥٩٨٠٨,٢٤	المهندسون متواجدون وكذلك المراقبون .
	رسوم الكارتات والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .												البرنامج الزمنى متواجد .
١-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج + ٠,٤ م٣ رمل حرش + ٣٥٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي +فيير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدادل مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٤٣٢,٠٠	٣٢٠٠٠	م٢	٠,٠٠	٢٣٩٦٩,٦٤	٢٣٩٦٩,٦٤	جارى ١	٩٧,٠%	١٠٠٤٤٢٣٧,٩٥	٠,٠٠	١٠٠٤٤٢٣٧,٩٥	المعمل ومهندسون المعمل متواجدون .
	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانه عاديه لتنفيذ قدمه سفليه وعلويه للاكتاف والميول الجانبية تتكون من ٠,٨ م٣ سن دولوميت متدرج+٠,٤ م٣ رمل حرش+٢٨٠ كجم أسمنت بورتلاندى عادى +فيير على أن يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالى من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعدادل مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلاته طبقاً لمواصفات المشروع وتعليمات المهندس المشرف.	٢٦٦٥,٢٠	٣١٥	م٣	٠,٠٠	٢٢٢,٠٠	٢٢٢,٠٠	جارى ١	٩٧,٠%	٥٧٣٩٢٤,١٧	٠,٠٠	٥٧٣٩٢٤,١٧	لافتات المشروع متواجدة .
٢-٦	الاجهزة الارشادية متواجدة .												العلامات الارشادية متواجدة .
	الاجهزة المساحية متواجدة .												الاجهزة المساحية متواجدة .
الإجمالي										١٦٤٥٢٨١٥,٧٣	٠,٠٠	١٦٤٥٢٨١٥,٧٣	يراعي تطبيق بنود العقد .
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص										١٦٤٥٢٨١٥,٧٣			
اجمالى قيمة الاستقطاعات										٠,٠٠			
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات										١٦٤٥٢٨١٥,٧٣			
ما سبق صرفه										٠,٠٠			
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)										١٦٤٥٢٨١٥,٧٣			

تحريراً في ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٣

الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

م / محمد احمد يوسف

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)

مكتب أ.د خالد قنديل

المدير التنفيذي للمشروع (الاستشاري)

مكتب أ.د خالد قنديل

مدير المشروع (الاستشاري)

مكتب أ.د خالد قنديل

الاستشاري العام

مستشارا للاستشارات الهندسية

مهندس تنفيذ المشروع

م / احمد الشاعر

مدير إدارة المشروعات

م / كارم امام

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقرره

المقاول تحريراً في ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٣

ببلغ إلى المقاول مبلغ

على الحساب

نهائياً

ملاحظة الفات

تحريراً في ٢٠٢٤ / ٠٧ / ٠٣

سحق صرفها إلى

غير الواردة بهذه الشروط اعتمدت من

