

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السابعة - أسبوط

مستخلص رقم (١) جاري عن أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الصحراوي الشرقي في المسافة من حدود أبو قرقاص حتي كمين الصفا بطول ٢٠ كم - المنطقة السابعة .

من بدء العملية الي ٢٠٢٥/٦/٢٠

تنفيذ شركة : مجموعة تنمية للتجارة و المقاولات

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٩٧٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٩

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة بالجنيه	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراؤها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري/ نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع / حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الأكرليك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠*١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ مم و سطح العاكس مستوي يتحمل حمل رأسي (6طن) دون كسر أو تغيير في الشكل طبقاً للاختبار القياسي وحمل أدنى (قص) للخابور لا يقل عن (600كجم) مزود بشريحة عدست بلورية تحتوي على الأقل ٣١ عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس ٧*١٠ سم من اتجاهين ذات شدة انعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم/سم/٢ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل مايلزم لنهوا العمل .	٩٣,٠٠٠	عدد	٠	٣,١٠٠,٠٠٠	٣,١٠٠,٠٠٠	٤٣	٢٨٨,٣٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٨,٣٠٠,٠٠٠	- يراعي تطبيق بصوص التعاقد - مهندس العملية متواجد - فني العملية متواجد - علامات الارشاد والتحذير والاتارة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم مراجعة توريد بوردرة زجاج لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ٣٥٠٠٠ ألف جنية.
٥	أعمال تخطيط الطريق بالبوليات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق علي ان يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقاً للمواصفات البريطانية BS ٣٢٦٢:١٩٨٨ أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٦ % وبوردرة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد المائلة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة.	٥١٠,٠٠٠	٢م	٠	٨,٥٠٠,٠٠٠	٨,٥٠٠,٠٠٠		٤,٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٣٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
الإجمالي (فقط أربع ملايين و ستمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة جنيهاً لاغير)											
						٤,٦٢٣,٣٠٠,٠٠٠		٠,٠٠٠		٤,٦٢٣,٣٠٠,٠٠٠	

تحريراً في : ٢٠٢٥/٧/٦

الشركة المنفذة

مدير المشروع

مدير عام المشروعات

/م

/م

أحمد منير

أحمد خالد

بمعدن

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة (أسبوط/المنيا)

إسلام محمد فوزي



جملة الأعمال	٤,٦٢٣,٣٠٠,٠٠
جملة الأعمال السابقة	٠,٠٠
المستحق صرفه	٤,٦٢٣,٣٠٠,٠٠

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل	٢٣١,١٦٥,٠٠
دمغة عادية	٢٧,٨٣٩,٨٠
دمغة إضافية	٨٣,٥١٩,٤٠
دمغة توقيع وموارد	٠,٤٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة	٠,٠٠
رسوم معملية بالمنطقة	٠,٠٠
الرسوم	٠,٠٠
١٥ % م. أ.	٠,٠٠
١٤ % ض. م.	٠,٠٠
عمالة غير منتظمة	٢٠,٨٠٤,٨٥
استقطاع لحين ظهور نتائج العينة العشوائية	٠,٠٠
يعلى لحساب الدائنين	٠,٠٠

جملة الإستقطاعات ٣٦٣,٣٢٩,٤٥

الصاف ٤,٢٥٩,٩٧٠,٥٥

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
٢٠٢٥
"إسلام محمد فوزي"

مهندس /



٣٠٨٨

Handwritten signature